

**MUNICIPIO DE TETIZ**  
**Estado de Yucatán**  
**Avances de Obra**

Usu: supervisor  
Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2022  
01:54 a. m.

**Clave Presupuestal:** 182104-108-6221-2

**Nombre del Proyecto:** REHABILITACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UBR)

**Número de la Obra:** 01/01/2021 TETIZ

**Descripción** REHABILITACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UBR), EN LA LOCALIDAD DE TETIZ, MUNICIPIO DE YUCATAN.

**Tipo de Obra:** Rehabilitación

**Oficio de Asignación:** SIN OFICIO

**Nombre:** REHABILITACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UBR), EN LA LOCALIDAD DE TETIZ, MUNICIPIO DE YUCATAN.

**Modalidad:** Contrato

**Tipo de Contrato:** INVITACION A TRES

**Localidad:** YUCATAN

**Ubicación:** TETIZ, YUCATAN.

**Fecha Inicio:** 28/10/2021

**Fecha Fin:** 31/10/2021

**Monto Vigente del Ejercicio:** \$663,177.01

**Monto Original del Contrato:** \$663,177.01

**Monto Modificado del Contrato:** \$663,177.01

**Status:** Cancelado

**Empresa Contratada:** PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB S.A. DE C.V.

**Domicilio:** 17 ENTRE 14 Y 16 A 380

**Colonia:**

**C.P.:** 97134

**Estado:** YUCATAN

**Telefono:** 00

**RFC:** PEM161028MV5

**FICHA DE CONTRATO**

<b>Clave Contrato</b>	<b>Ficha de Contrato</b>	<b>Status</b>	<b>Fecha Firma</b>	<b>Fecha Vencimiento</b>
5	01/01/2021 TETIZ	Cancelado	28/10/2021	31/12/2021

**MUNICIPIO DE TETIZ**  
**Estado de Yucatán**  
**Avances de Obra**

Usr: supervisor  
 Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y | 07/feb./2022  
 hora de Impresión | 01:54 a. m.

**Clave Presupuestal:** 182104-108-6221-2

**Nombre del Proyecto:** REHABILITACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UBR)

**Número de la Obra:** 01/01/2021 TETIZ.

**Nombre:** REHABILITACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UBR), EN LA LOCALIDAD DE TETIZ, MUNICIPIO DE YUCATAN

**Descripción** REHABILITACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UBR), EN LA LOCALIDAD DE TETIZ, MUNICIPIO DE YUCATAN.

**Tipo de Obra:** Rehabilitación

**Modalidad:** Contrato

**Oficio de Asignación:** SIN OFICIO

**Tipo de Contrato:** INVITACION A TRES

**Localidad:** TETIZ

**Fecha Inicio:** 28/10/2021

**Ubicación:** TETIZ, YUCATAN

**Fecha Fin:** 31/12/2021

**Monto Vigente del Ejercicio:** \$663,177.01

**Status:**

**Monto Original del Contrato:** \$663,177.01

**Monto Modificado del Contrato:** \$663,177.01

**Empresa Contratada:** PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB S.A. DE C.V.

**Domicilio:** 17 ENTRE 14 Y 16 A 380

**Colonia:**

**C.P:** 97134

**Estado:** YUCATAN

**Telefono:** 00

**RFC:** PEM161028MV5

**FICHA DE CONTRATO**

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
6	01/01/2021 TETIZ.	Activo	28/10/2021	31/12/2021

**ESTRUCTURA FINANCIERA**

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
2501	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	\$663,177.01

**PAGOS REALIZADOS POR OBRA**

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------

**MUNICIPIO DE TETIZ**  
**Estado de Yucatán**  
**Avances de Obra**

Usr: supervisor  
 Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2022  
 01:54 a. m.

SPEI	C00340	28/10/2021	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2021 CTA 01174357111112-02-0029	FAC 475	PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FAC 475 - Obra Pública : 01/01/2021 TETIZ. - REHABILITACION DE LA UNIDAD BASICA DE	\$198,953.11
SPEI	C00500	08/12/2021	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2021 CTA 01174357111112-02-0029	FAC 507	PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FAC 507 - Obra Pública : 01/01/2021 TETIZ. - REHABILITACION DE LA UNIDAD BASICA DE	\$203,033.91
SPEI	C00502	20/12/2021	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2021 CTA 01174357111112-02-0029	FAC 516	PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FAC 516 - Obra Pública : 01/01/2021 TETIZ. - REHABILITACION DE LA UNIDAD BASICA DE	\$261,189.99
<b>Total</b>							<b>\$663,177.01</b>

**AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA**

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
RDLUBR	REHABILITACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UBR), EN LA LC	100.00	663,177.01	663,177.01	99.99	99.99
<b>Total</b>		<b>% 100</b>	<b>\$663,177.01</b>	<b>\$663,177.01</b>	<b>% 100</b>	<b>% 100</b>

**MUNICIPIO DE TETIZ**  
**Estado de Yucatán**  
**Avances de Obra**

Usr: supervisor  
 Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y | 07/feb./2022  
 hora de Impresión | 01:54 a. m.

**Clave Presupuestal:** 182105-108-6121-2

**Nombre del Proyecto:** REHABILITACION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN TETIZ, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE YUCATAN

**Número de la Obra:** 01/02/2021 TETIZ

**Nombre:** REHABILITACION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN TETIZ, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE YUCATAN.

**Descripción** REHABILITACION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN TETIZ, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE YUCATAN.

**Tipo de Obra:** Rehabilitación

**Modalidad:** Contrato

**Oficio de Asignación:** SIN OFICIO

**Tipo de Contrato:** Licitacion

**Localidad:** TETIZ

**Fecha Inicio:** 15/11/2021

**Ubicación:** TETIZ, YUCATAN

**Fecha Fin:** 30/01/2022

**Monto Vigente del Ejercicio:** \$1,131,026.11

**Status:**

**Monto Original del Contrato:** \$1,131,026.11

**Monto Modificado del Contrato:** \$1,131,026.11

**Empresa Contratada:** RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV

**Domicilio:** CALLE 20 POR 19, 281/A

**Colonia:**

**C.P:** 97138

**Estado:** YUCATAN

**Telefono:** 00

**RFC:** RES070413LT4

**FICHA DE CONTRATO**

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
8	01/02/2021	Activo	15/11/2021	30/01/2022

**ESTRUCTURA FINANCIERA**

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
2501	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	\$1,131,026.11

**PAGOS REALIZADOS POR OBRA**

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------

**MUNICIPIO DE TETIZ**  
**Estado de Yucatán**  
**Avances de Obra**

Usr: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y

07/feb./2022

hora de Impresión

01:54 a. m.

SPEI	C00408	18/11/2021	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2021 CTA 01174357111112-02-0029	FAC 619	RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV	PAGO DE LA FAC 619 - Obra Pública : 01/02/2021 TETIZ - REHABILITACION DE CANCHAS Y ESPACIOS	\$339,307.83
SPEI	C00501	17/12/2021	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2021 CTA 01174357111112-02-0029	FAC 648	RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV	PAGO DE LA FAC 648 - Obra Pública : 01/02/2021 TETIZ - REHABILITACION DE CANCHAS Y ESPACIOS	\$675,947.90
SPEI	C00503	29/12/2021	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2021 CTA 01174357111112-02-0029	FAC 654	RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV	PAGO DE LA FAC 654 - Obra Pública : 01/02/2021 TETIZ - REHABILITACION DE CANCHAS Y ESPACIOS	\$115,770.38
<b>Total</b>							<b>\$1,131,026.11</b>

**AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA**

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
RDCYEM	REHABILITACION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN TETIZ, LC	100.00	1,131,026.11	1,131,026.11	100.00	100.00
<b>Total</b>		<b>% 100</b>	<b>\$1,131,026.11</b>	<b>\$1,131,026.11</b>	<b>% 100</b>	<b>% 100</b>

**MUNICIPIO DE TETIZ**  
**Estado de Yucatán**  
**Avances de Obra**

Usr: supervisor  
 Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2022  
 01:54 a. m.

**Clave Presupuestal:** 182105-108-6121-2

**Nombre del Proyecto:** REHABILITACION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN TETIZ, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE YUCATAN

**Número de la Obra:** 01/02/2021 TETIZ AMPLI

**Nombre:** REHABILITACION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN TETIZ, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE YUCATAN.

**Descripción** REHABILITACION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN TETIZ, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE YUCATAN.

**Tipo de Obra:** Rehabilitación

**Modalidad:** Contrato

**Oficio de Asignación:** SIN OFICIO

**Tipo de Contrato:** Licitacion

**Localidad:** TETIZ

**Fecha Inicio:** 01/12/2021

**Ubicación:** TETIZ, YUCATAN

**Fecha Fin:** 31/12/2021

**Monto Vigente del Ejercicio:** \$21,000.00

**Status:**

**Monto Original del Contrato:** \$21,000.00

**Monto Modificado del Contrato:** \$21,000.00

**Empresa Contratada:** RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV

**Domicilio:** CALLE 20 POR 19, 281/A

**Colonia:**

**C.P:** 97138

**Estado:** YUCATAN

**Telefono:** 00

**RFC:** RES070413LT4

**FICHA DE CONTRATO**

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
9	01/02/2021 TETIZ AMPLI	Activo	01/12/2021	31/12/2021

**ESTRUCTURA FINANCIERA**

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
2501	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	\$21,000.00

**PAGOS REALIZADOS POR OBRA**

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------

**MUNICIPIO DE TETIZ**  
**Estado de Yucatán**  
**Avances de Obra**

Usr: supervisor  
 Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y 07/feb./2022

hora de Impresión 01:54 a. m.

SPEI	C00504	29/12/2021	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2021 CTA 01174357111112-02-0029	FAC 654	RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV	PAGO DE LA FAC 654 - Obra Pública : 01/02/2021 TETIZ AMPLI - REHABILITACION DE CANCHAS Y ESPACIOS	\$21,000.00
<b>Total</b>							<b>\$21,000.00</b>

**AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA**

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
RDCYEMAMPLI	REHABILITACION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORATIVOS EN TETIZ, LC	100.00	21,000.00	21,000.00	100.00	100.00
<b>Total</b>		<b>% 100</b>	<b>\$21,000.00</b>	<b>\$21,000.00</b>	<b>% 100</b>	<b>% 100</b>

**MUNICIPIO DE TETIZ**  
**Estado de Yucatán**  
**Avances de Obra**

Usr: supervisor  
 Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y | 07/feb./2022  
 hora de Impresión | 01:54 a. m.

**Clave Presupuestal:** 182103-108-6111-2

**Nombre del Proyecto:** CONSTRUCCION DE 3 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN

**Número de la Obra:** AD/FAISM/TETIZ-YUC/21-03

**Nombre:** CONSTRUCCION DE 3 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN

**Descripción** CONSTRUCCION DE 3 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN

**Tipo de Obra:** Nueva

**Modalidad:** Contrato

**Oficio de Asignación:** AD/FAISM/TETIZ-YUC/21-03

**Tipo de Contrato:** Adjudicación Directa

**Localidad:** TETIZ, YUCATAN

**Fecha Inicio:** 05/07/2021

**Ubicación:** TETIZ, YUCATAN

**Fecha Fin:** 24/07/2021

**Monto Vigente del Ejercicio:** \$116,335.60

**Status:**

**Monto Original del Contrato:** \$116,335.60

**Monto Modificado del Contrato:** \$116,335.60

**Empresa Contratada:** JULIO CESAR DZIB CASTILLO

**Domicilio:** CALLE 25 NO. 96

**Colonia:** CENTRO

**C.P.:**

**Estado:** YUCATAN

**Telefono:** 000

**RFC:** DICJ810719KB5

**FICHA DE CONTRATO**

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
4	AD/FAISM/TETIZ-YUC/21-03	Activo	05/07/2021	24/07/2021

**ESTRUCTURA FINANCIERA**

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
2501	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	\$116,335.60

**PAGOS REALIZADOS POR OBRA**

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------



**MUNICIPIO DE TETIZ**  
**Estado de Yucatán**  
**Avances de Obra**

Usr: supervisor  
 Rep: rptObraPublicaDet

2317434036 C00245 24/08/2021 INFRAESTRUCTURA 2021 CTA 01161402621112- A-195  
 02-0024

JULIO CESAR DZIB CASTILLO

Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2022  
 01:54 a. m.

A-195 - Obra Pública :  
 AD/FAISM/TETIZ-YUC/21-03  
 - PAGO DE ESTIMACION 1  
 (UNICA) DE LA OBRA \$116,335.60

<b>Total</b>	<b>\$116,335.60</b>
--------------	---------------------

**AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA**

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
5TC00026	LOSA DE VIGUETA 12-5 Y BOVEDILLA DE CONCRETO DE 15X25X56 CMS CON U	60.38	70,246.60	70,246.60	100.00	100.00
5AR057	ACABADO SUPERIOR EN AZOTEA A BASE DE CALCRETO (CG:C:P:G) 1:18:27:36	10.37	12,063.97	12,063.97	100.00	100.00
5TC00112	CABALLETE A BASE DE UNA FILA DE BLOCK DE CONCRETO TIPO INTERMEDIC	5.83	6,788.03	6,788.03	100.00	100.00
5TC00061	CHAFLANES EN AZOTEA DE 5 CMS POR LADO CON MORTERO (CG:C:P) EN 1:2	3.50	4,068.29	4,068.29	100.00	100.00
5TC00004	DESAGUE PLUVIAL A BASE DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" Y 50 CM DE LO	0.30	345.06	345.06	100.00	100.00
5ACA0016	ACABADO CON RECUBRIMIENTO TERMICO IMPER ACRILICO NRG O SIMILAR E	5.15	5,991.69	5,991.69	100.00	100.00
5TC00067	APLANADO EN PLAFON A 3 CAPAS RICH CON MORTERO (CG:P) 1:2.5 EMPARC	10.32	12,002.92	12,002.92	100.00	100.00
5TC00088	SALIDA ELECTRICA DE CENTRO Y/O CONTACTO CON CHALUPA DE PVC DE 2"	2.09	2,429.30	2,429.30	100.00	100.00
5ELEC-06	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE EMPOTRAR YD-1200/B MCA T	0.64	748.55	748.55	100.00	100.00
5ELEC-07	SUMINISTRO E INSTALACION DE FOCO LED 8.5 W SUPERSTAR CLASIC O SIMI	0.34	399.95	399.95	100.00	100.00
5TC00089	INTERCONEXION ELECTRICA A LINEA EXISTENTE, INCLUYE: DESMANTELAR C	1.08	1,251.24	1,251.24	100.00	100.00
<b>Total</b>		<b>% 100</b>	<b>\$116,335.60</b>	<b>\$116,335.60</b>	<b>% 100</b>	<b>% 100</b>

**MUNICIPIO DE TETIZ**  
**Estado de Yucatán**  
**Avances de Obra**

Usr: supervisor  
 Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y | 07/feb./2022  
 hora de Impresión | 01:54 a. m.

**Clave Presupuestal:** 180503-108-6111-2

**Nombre del Proyecto:** CONSTRUCCION DE 17 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN.

**Número de la Obra:** LP/FAISM/TETIZ-YUC/20-03

**Nombre:** CONSTRUCCION DE 17 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN.

**Descripción** CONSTRUCCION DE 17 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN.

**Tipo de Obra:** Nueva

**Modalidad:** Contrato

**Oficio de Asignación:** LP/FAISM/TETIZ-YUC/20-03

**Tipo de Contrato:** Licitacion

**Localidad:** TETIZ, YUCATAN

**Fecha Inicio:** 16/11/2020

**Ubicación:** TETIZ, YUCATAN

**Fecha Fin:** 31/12/2020

**Monto Vigente del Ejercicio:** \$760,855.40

**Status:**

**Monto Original del Contrato:** \$1,328,334.64

**Monto Modificado del Contrato:** \$0.00

**Empresa Contratada:** MAYRA IRENE CAB MATUS

**Domicilio:** CALLE 362 NO. 215 X 37 Y 39

**Colonia:** C.P:

**Estado:** YUCATAN

**Telefono:** 000

**RFC:** CAMM881105VA0

**FICHA DE CONTRATO**

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
1	LP/FAISM/TETIZ-YUC/20-03	Activo	16/11/2020	01/01/1900

**ESTRUCTURA FINANCIERA**

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
2502	FISM Ejercicios Anteriores	\$760,855.40

**PAGOS REALIZADOS POR OBRA**

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------

**MUNICIPIO DE TETIZ**  
**Estado de Yucatán**  
**Avances de Obra**

Usr: supervisor		Fecha y		07/feb./2022			
Rep: rptObraPublicaDet		hora de Impresión		01:54 a. m.			
2916518024	C00081	18/03/2021	INFRAESTRUCTURA 2020 CTA 01141789981112-02-0023	38	MAYRA IRENE CAB MATUS	38 - Obra Pública : LP/FAISM/TETIZ-YUC/20-03 - PAGO DE ESTIMACION 3 (ABONO3) CONSTRUCCION	\$6,717.77
3110499239	C00080	08/03/2021	INFRAESTRUCTURA 2020 CTA 01141789981112-02-0023	38	MAYRA IRENE CAB MATUS	38 - Obra Pública : LP/FAISM/TETIZ-YUC/20-03 -PAGO DE ESTIMACION 3 (ABONO 2) DE LA OBRA	\$52,000.00
5911184318	C00017	15/01/2021	INFRAESTRUCTURA 2020 CTA 01141789981112-02-0023	034	MAYRA IRENE CAB MATUS	034 - Obra Pública : LP/FAISM/TETIZ-YUC/20-03 -PAGO DE LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA	\$391,258.58
9097100208	C00042	28/02/2021	INFRAESTRUCTURA 2020 CTA 01141789981112-02-0023	038	MAYRA IRENE CAB MATUS	038 - Obra Pública : LP/FAISM/TETIZ-YUC/20-03 -PAGO DE ESTIMACION 3 (ABONO 1)	\$310,879.05
<b>Total</b>							<b>\$760,855.40</b>

**AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA**

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
5TC00020	LOSA DE VIGUETA 12-5 Y BOVEDILLA DE CONCRETO DE 15X25X56 CMS CONC	30.37	231,052.80	231,052.80	100.00	100.00
5AR00056	ACABADO SUPERIOR DE AZOTEA A BASE DE DERRETIDO Y CALCRETO CON M	10.78	82,016.38	82,016.38	100.00	100.00
5TC00111	CABALLETE A BASE DE UNA FILA DE BLOCK DE CONCRETO TIPO INTERMEDIC	4.36	33,188.39	33,188.39	100.00	100.00
5TC00060	CHAFLANES EN AZOTEA DE 5 CMS POR LADO CON MORTERO (CG:C:P) EN 1:2	1.93	14,708.54	14,708.54	100.00	100.00
5TC00003	DESAGUE PLUVIAL A BASE DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 3" Y 50 CMS DE L	0.31	2,345.83	2,345.83	100.00	100.00
5AR115	PISO DE CONCRETO F <sub>n</sub> C=150 KG/CM <sup>2</sup> DE 6 CMS DE ESPESOR ACABADO INTE	8.21	62,499.64	62,499.64	100.00	100.00
5TC00057	SUMINISTRO E INSTALACION DE HAMAQUERO ESTANDAR DE PLATINA EN ML	1.12	8,536.89	8,536.89	100.00	100.00
5ACA1245	APLANADOS EN PLAFON DE VIGUETA Y BOVEDILLA A 1 CAPA DE MASILLA CO	2.40	18,255.34	18,255.34	100.00	100.00
5ACA0005	APLANADOS EN MUROS DE BLOCK DE CONCRETO TIPO INTERMEDIO A 1 CAF	12.07	91,801.29	91,801.29	100.00	100.00
5TC00048	SALIDA ELECTRICA DE CENTRO DE CARGA Y/O CONTACTO, QUINZIÑO O SIMI	2.04	15,548.03	15,548.03	100.00	100.00
5AYUN215	SALIDA ELECTRICA DE CONTACTO DUPLEX, MARCA QUINZIÑO O SIMILAR CO	1.63	12,398.61	12,398.61	100.00	100.00
5TC00046	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCO AHORRADOR DE 15 A 30 WATS EN SAI	0.30	2,293.30	2,293.30	100.00	100.00
5AL00023	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 0.90 X 2.13 MTS DE SECCION LAI	5.52	41,995.27	41,995.27	100.00	100.00
5CAN-04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE 0.80 X 1.20 MT, UN FIJO Y OTR/	8.11	61,692.66	61,692.66	100.00	100.00
5AR0029	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA LINEA INTERMEDIA BEREL	10.61	80,724.51	80,724.51	100.00	100.00
5AR300	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA PARA ENTREGA FINAL INCLUYE: BARRIDO DE T	0.24	1,797.92	1,797.92	100.00	100.00
<b>Total</b>		<b>% 100</b>	<b>\$760,855.40</b>	<b>\$760,855.40</b>	<b>% 100</b>	<b>% 100</b>

**MUNICIPIO DE TETIZ**  
**Estado de Yucatán**  
**Avances de Obra**

Usr: supervisor  
 Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2022  
 01:54 a. m.

**Clave Presupuestal:** 182101-108-6121-2

**Nombre del Proyecto:** REHABILITACION DEL MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN

**Número de la Obra:** LP/FAISM/TETIZ-YUC/21-01

**Nombre:** REHABILITACION DEL MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATÁN

**Descripción** REHABILITACION DE MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATÁN.

**Tipo de Obra:** Rehabilitación

**Modalidad:** Contrato

**Oficio de Asignación:** LP/FAISM/TETIZ-YUC/21-01

**Tipo de Contrato:** Licitacion

**Localidad:** TETIZ, YUCATÁN

**Fecha Inicio:** 05/04/2021

**Ubicación:** TETIZ, YUCATÁN

**Fecha Fin:** 02/08/2021

**Monto Vigente del Ejercicio:** \$2,554,735.42

**Status:**

**Monto Original del Contrato:** \$2,554,735.42

**Monto Modificado del Contrato:** \$2,554,735.42

**Empresa Contratada:** RICARDO ARIEL CETINA DORANTES

**Domicilio:** CALLE 53-A X82 Y 84 MZ6LTE 95 S/N

**Colonia:** FRACC. VIVAH

**C.P.:**

**Estado:** YUCATAN

**Telefono:** 000

**RFC:** CEDR831015NJ8

**FICHA DE CONTRATO**

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
3	LP/FAISM/TETIZ-YUC/21-01	Activo	05/04/2021	02/08/2021

**ESTRUCTURA FINANCIERA**

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
2501	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	\$2,554,735.42

**PAGOS REALIZADOS POR OBRA**

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------

**MUNICIPIO DE TETIZ**  
**Estado de Yucatán**  
**Avances de Obra**

Usr: supervisor	Fecha y hora de Impresión	07/feb./2022	01:54 a. m.				
Rep: rptObraPublicaDet							
6874429610	C00152	24/05/2021	INFRAESTRUCTURA 2021 CTA 01161402621112-02-0024	171	RICARDO ARIEL CETINA DORANTES	169 - Obra Pública : LP/FAISM/TETIZ-YUC/21-02 - PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA ESTIMACION 1	\$763,346.03
7036049708	C00242	09/08/2021	INFRAESTRUCTURA 2021 CTA 01161402621112-02-0024	184	RICARDO ARIEL CETINA DORANTES	184 - Obra Pública : LP/FAISM/TETIZ-YUC/21-01 - PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA	\$820,331.65
8362655808	C00243	11/08/2021	INFRAESTRUCTURA 2021 CTA 01161402621112-02-0024	185	RICARDO ARIEL CETINA DORANTES	185 - Obra Pública : LP/FAISM/TETIZ-YUC/21-01 -PAGO DE ESTIMACION 3 DE LA OBRA	\$971,057.74
<b>Total</b>							<b>\$2,554,735.42</b>

**AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA**

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
5met125	DEMOLICION DE MESETA DE CONCRETO ARMADO DE CUALQUIER ANCHO Y I	1.19	30,435.72	30,435.72	100.00	100.00
5METZ129	DESMANTELAMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA, INCLUYE DESMANTELAM	0.13	3,394.83	3,394.83	100.00	100.00
5METZ128	DESMANTELAMIENTO DE INSTALACIONES HIDRAULICAS, INCLUYE DESMANTI	0.17	4,243.58	4,243.58	100.00	100.00
5MET159	DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO ARMADO CUALQUIER ESPESOR INCLU	0.11	2,823.81	2,823.81	100.00	100.00
5METZ164	RASPADO DE PINTURA EXISTENTE (VINILICA O ESMALTE) EN MUROS INTERIO	0.70	17,782.64	17,782.64	100.00	100.00
5METZ102	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN AREA DE EDIFICIO. INC. CI	0.41	10,587.42	10,587.42	100.00	100.00
5METZ103	EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA, ENS ECO C	0.05	1,195.87	1,195.87	100.00	100.00
5METZ114	CIMIENTO Y DESPLANTE DE MAMPOSTERIA DE TERCERA CON PIEDRA DE LA	0.28	7,047.56	7,047.56	100.00	100.00
5METZ122	DADO DE CONCRETO DE 30X30 CM DE SECCION F´C=150 KG/CM2 REFORZAD	0.12	3,159.17	3,159.17	100.00	100.00
5METZ130	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES Y/O DEMOLICIO	0.01	380.24	380.24	100.00	100.00
5METZ165	RELLENO CON MATERIAL ESCOMBRO NEGRO TRAIIDO FUERA DE LA OBRA CO	2.91	74,274.07	74,274.07	100.00	100.00
5METZ117	IMPERMEABILIZACION DE CADENAS DE CIMENTACION CON MICROLASTIC FE	0.03	785.51	785.51	100.00	100.00
5METZ109	CADENA DE CIMENTACION CON CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 15X5 CMS D	0.25	6,314.99	6,314.99	100.00	100.00
5METZ150	MURO DE BLOCK HUECO DE CONCRETO TIPO INTERMEDIO DE 15X20X40 CM	0.98	24,923.76	24,923.76	100.00	100.00
5METZ111	CASTILLO AHOGADO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 EN MURO DE BLOCK DE	0.04	1,047.60	1,047.60	100.00	100.00
5METZ120	CASTILLO CONC. F´C=150 KG/CM2 DE 15X15 CMS DE SECCION REFORZADO C	0.10	2,594.42	2,594.42	100.00	100.00
5METZ110	CADENA DE NIVELACION CON CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 15X15 CMS DE	0.31	7,827.29	7,827.29	100.00	100.00
5METZ113	CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS D	0.20	5,083.33	5,083.33	100.00	100.00
5METZ145	LOSA DE VIGUETA 12-5 Y BOVEDILLA DE CONCRETO DE 15X25X56 CMS CONC	2.68	68,551.13	68,551.13	100.00	100.00
5METZ127	ACABADO SUPERIOR DE AZOTEA. INCLUYE: DERRETIDO, CALCRETO CON MC	0.58	14,929.99	14,929.99	100.00	100.00

**MUNICIPIO DE TETIZ**  
**Estado de Yucatán**  
**Avances de Obra**

						Fecha y	07/feb./2022
Usr: supervisor						hora de Impresión	01:54 a. m.
Rep: rptObraPublicaDet							
5METZ162	PRETIL EN AZOTEA A BASE DE UNA FILA DE BLOCK DE 15X20X40 CMS, ASENT	0.22	5,539.97	5,539.97	100.00	100.00	
5METZ133	CHAFLANES DE 5 CMS DE ESPESOR PROMEDIO POR LADO FORJADO CON MI	0.14	3,576.95	3,576.95	100.00	100.00	
5METZ137	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESAGUE PLUVIAL DE PVC DE 3" Y 40 CM DE	0.03	706.49	706.49	100.00	100.00	
5METZ135	APLANADOS EN MUROS DE BLOCK A 3 CAPAS, RICH, EMPARCHES Y ESTUCO	1.99	50,937.58	50,937.58	100.00	100.00	
5METZ136	FIRME DE CONC. F´C=100 KG/CM2 DE 5 CMS DE ESPESOR COLADO CONTINU	0.11	2,901.36	2,901.36	100.00	100.00	
5METZ160	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CERAMICA DE 33X33 CMS. Y ASENT	0.36	9,307.18	9,307.18	100.00	100.00	
5IFE002	IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA SEGUN DESCRIPCION: LIMPIEZA DEL ARE/	0.46	11,635.55	11,635.55	100.00	100.00	
5METZ163	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MULTIPANEL DE 0.90 X 2.17 MTS	0.35	8,856.81	8,856.81	100.00	100.00	
5METZ168	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE 1.50 X 0.40 MTS DE SECCION FI	0.23	5,866.38	5,866.38	100.00	100.00	
5METZ161	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA DE HERRERIA HECHOA BASE DE HERF	0.30	7,631.06	7,631.06	100.00	100.00	
5METZ105	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO Y TROVICEL EN E	1.21	30,882.20	30,882.20	100.00	100.00	
5METZ106	SUMINSITRO E INSTALACION DE PUERTA DE CANCELERIA DE ALUMINIO Y TR	0.55	13,997.49	13,997.49	100.00	100.00	
5METZ142	SUM. Y COLOC. DE INODORO DE CAJA BLANCO MARCA IDEAL STANDARD MO	0.85	21,709.86	21,709.86	100.00	100.00	
5METZ141	SUM. Y COLOC. LAVABO BCO. INC. ALIMENTADOR, LLAVE INDIVIDUAL MOD. K	0.30	7,788.47	7,788.47	100.00	100.00	
5METZ146	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO DE 0.35 X 1.60 MT TIPO ESTAND	0.17	4,227.14	4,227.14	100.00	100.00	
5TC00019	SUMINSITRO Y COLOCACION DE JUEGO DE ACCESORIOS CERAMICOS PARA	0.11	2,823.39	2,823.39	100.00	100.00	
5DESPACH	SUMINISTRO E INSTALACION DE DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL EN F	0.30	7,536.61	7,536.61	100.00	100.00	
5BOTEBAS	BOTE DE BASURA PAPELERA 12.5 GALONES NEGRO DE PLASTICO, INCLUYE:	0.11	2,921.58	2,921.58	100.00	100.00	
5METZ266	LIMPIEZA Y DESASOLVE DE FOSA EXISTENET INCLUYE. MANO DE OBRA, HER	0.51	12,923.79	12,923.79	100.00	100.00	
5DMN002	EXCAVACION EN ROCA (MAT. TIPO "C"), INC. EXTRACCION DE REZAGA A MAN	0.84	21,533.13	21,533.13	100.00	100.00	
5DMN003	ZAPATA DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 DE 145X145 CM ARMADA CON VARIL	1.96	50,075.81	50,075.81	100.00	100.00	
5DMN004	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES Y/O DEMOLICIC	0.05	1,400.84	1,400.84	100.00	100.00	
5DMN005	DADO DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2, DE 45X45 CMS DE SECCION, REFORZ	1.41	35,915.71	35,915.71	100.00	100.00	
5DMN006	COLUMNA CIRCULAR DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 DE 35 CMS. DE DIAMET	3.72	94,956.30	94,956.30	100.00	100.00	
5DMN007	SUMINSITRO, FABRICACION, HABILITADO DE PLACABASE CIRCULAR DE 35 CM	1.24	31,626.33	31,626.33	100.00	100.00	
5DMN008	SUMINISTRO, FABRICACION, HABILITADO Y MONTAJE CARGUEROS DE ALMA	4.10	104,809.74	104,809.74	100.00	100.00	
5DMN009	SUMINISTRO , FABRICACION, HABILITADO Y MONTAJE CARGUEROS DE ALMA	4.28	109,467.65	109,467.65	100.00	100.00	
5DMN010	SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ELEMENTOS SECUNDARIOS TALES	3.37	86,202.16	86,202.16	100.00	100.00	
5DMN011	SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE POLIN GALANIZADODE 8" CAL. 14 H	7.77	198,441.55	198,441.55	100.00	100.00	
5DMN012	SUMINISTRO, HABILITADO DE LAMINA GALVANIZADA(O-100) DE 6.10 X 1.00 MT	7.98	203,907.44	203,907.44	100.00	100.00	
5ESTR002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALONES DE 90 CM DE DESARROLLO PAI	1.26	32,156.01	32,156.01	99.99	99.99	
5METZ166	SALIDA ELECTRICA PARA LAMPARA, VENTILADOR Y CONTACTOS SIMPLE, GR	1.17	29,887.34	29,887.34	100.00	100.00	
5METZ144	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA TIPO COLONIAL INCLUYE: MATERI	0.24	6,079.59	6,079.59	100.00	100.00	

**MUNICIPIO DE TETIZ**  
**Estado de Yucatán**  
**Avances de Obra**

Usu: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2022  
01:54 a. m.

5MET144	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA LED DE BARRA 150 WATTS INCLU	0.68	17,359.72	17,359.72	100.00	100.00
5METZ112	SUMINISTROY COLOCACION DE CENTRO DE CARGA BIFASICO NEMA TIPO 1 M	0.48	12,152.83	12,152.83	100.00	100.00
5MET14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LED TIPO COLGANTE INCLUYE:, I	1.32	33,806.88	33,806.88	100.00	100.00
5METZ169	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTILADORES DE TECHO INCLUYE: VENTIL	1.65	42,074.59	42,074.59	100.00	100.00
5METZ139	SUMINISTRO E INSTALACION PARA SALIDA HIDRAULICA PARA LAVABOS, WC	0.62	15,720.03	15,720.03	100.00	100.00
5METZ140	SUMINISTRO E INSTALACION PARA SALIDA SANITARIA PARA LAVABOS, INOD	1.09	27,850.15	27,850.15	100.00	100.00
5METZ138	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO ROTOPLAS DE 1100 LTS VERTICAL F	0.73	18,675.40	18,675.40	100.00	100.00
5METZ108	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE HIDRAULICO PARA LAVABOS CON	0.11	2,879.93	2,879.93	100.00	100.00
5METZ147	FORJADO DE MESETA DE 0.65 X 3.80 MTS CON 3 LAVABOS DE 0.65 X 0.56 MTS	0.20	4,998.28	4,998.28	100.00	100.00
5METZ115	SUMINSITRO E INSTALACION DE CISTERNA PARA ABASTECIMIENTO Y SISTEM	1.72	43,908.44	43,908.44	100.00	100.00
5PATZ164	RAMPA DE CONCRETO PARA DISCAPACITADO F´C=150KG/CM DE 8.00 CMS DE	0.16	3,975.58	3,975.58	100.00	100.00
5METZ160	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CERAMICA DE 33X33 CMS. Y ASENT	15.81	403,884.87	403,884.87	100.00	100.00
5PATZ064	PISO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM DE 5.00 CMS DE ESPESOR, INCLUYE CO:	4.00	102,132.28	102,132.28	100.00	100.00
5METZ151	PINTURA VINILICA REAL FLEX DE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO (L	3.43	87,609.26	87,609.26	100.00	100.00
5METZ170	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE ALKIDALICO SHERWIN	3.41	87,179.81	87,179.81	100.00	100.00
5METZ148	FORJADO DE MESETA PARA AREA DE CARNES, INCLUYE ACABADO PULIDO C	3.47	88,605.07	88,605.07	100.00	100.00
5METZ149	FORJADO DE MESETA PARA EL AREA DE VERDURAS INCLUYE: ACABADO PUI	2.20	56,309.91	56,309.91	100.00	100.00
<b>Total</b>		<b>% 100</b>	<b>\$2,554,735.42</b>	<b>\$2,554,735.42</b>	<b>% 100</b>	<b>% 100</b>

**MUNICIPIO DE TETIZ**  
**Estado de Yucatán**  
**Avances de Obra**

Usr: supervisor  
 Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y | 07/feb./2022  
 hora de Impresión | 01:54 a. m.

**Clave Presupuestal:** 182102-108-6111-2

**Nombre del Proyecto:** CONTRUCCION DE 18 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN

**Número de la Obra:** LP/FAISM/TETIZ-YUC/21-02

**Nombre:** CONSTRUCCION DE 18 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ,YUCATAN

**Descripción** CONSTRUCCION DE 18 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ,YUCATAN

**Tipo de Obra:** Nueva

**Modalidad:** Contrato

**Oficio de Asignación:** LP/FAISM/TETIZ-YUC/21-02

**Tipo de Contrato:** Licitacion

**Localidad:** TETIZ, YUCATAN

**Fecha Inicio:** 05/04/2021

**Ubicación:** TETIZ, YUCATAN

**Fecha Fin:** 02/08/2021

**Monto Vigente del Ejercicio:** \$1,381,084.77

**Status:**

**Monto Original del Contrato:** \$1,381,084.77

**Monto Modificado del Contrato:** \$1,381,084.77

**Empresa Contratada:** RICARDO ARIEL CETINA DORANTES

**Domicilio:** CALLE 53-A X82 Y 84 MZ6LTE 95 S/N

**Colonia:** FRACC. VIVAH

**C.P.:**

**Estado:** YUCATAN

**Telefono:** 000

**RFC:** CEDR831015NJ8

**FICHA DE CONTRATO**

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
2	LP/FAISM/TETIZ-YUC/21-02	Activo	05/04/2021	02/08/2021

**ESTRUCTURA FINANCIERA**

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
2501	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	\$1,381,084.77

**PAGOS REALIZADOS POR OBRA**

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------



**MUNICIPIO DE TETIZ**  
**Estado de Yucatán**  
**Avances de Obra**

Usr: supervisor	Fecha y hora de Impresión	07/feb./2022
Rep: rptObraPublicaDet	01:54 a. m.	
0577434017	C00244 24/08/2021	INFRAESTRUCTURA 2021 CTA 01161402621112-02-0024 186
		RICARDO ARIEL CETINA DORANTES
		186 - Obra Pública : LP/FAISM/TETIZ-YUC/21-02 - PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA \$700,137.49
6874429610	C00151 21/05/2021	INFRAESTRUCTURA 2021 CTA 01161402621112-02-0024 169
		RICARDO ARIEL CETINA DORANTES
		169 - Obra Pública : LP/FAISM/TETIZ-YUC/21-02 - ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE \$680,947.28
<b>Total</b>		<b>\$1,381,084.77</b>

**AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA**

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
5TC00005	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO EN AREA DE CONSTRUCCION, INCLUYE:	0.18	2,523.82	2,523.82	100.00	100.00
5TC00001	EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES Y/O MECANICOS EN CUALQUIER TIPO	1.20	16,574.76	16,574.76	100.00	100.00
5TC00006	CIMENTACION A BASE DE MAMPOSTERIA DE 30 CMS DE ESPESOR CON PIEDI	5.23	72,255.28	72,255.28	100.00	100.00
5B000013	DADO DE CONCRETOF´C=150 KG/CM2 DE 30X30 CMS DE SECCION REFORZAI	2.62	36,131.76	36,131.76	100.00	100.00
5TC00018	CADENA DE CIMENTACION DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2, DE 15X10 CMS D	2.79	38,518.60	38,518.60	100.00	100.00
5CT00014	IMPERMEABILIZACION DE CADENAS DE CIMENTACION CON MICROLASTIC FE	0.60	8,246.66	8,246.66	100.00	100.00
5ANCLA02	ANCLAJE DE CASTILLO AHOGADO K2 CON VARILLA DE 3/8" (30 CM EN CADEN	0.22	2,970.00	2,970.00	100.00	100.00
5CM040	RELLENO CON MATERIAL RESULTANTE DE LAS EXCAVACIONES, INCLUYE: AC	0.28	3,867.90	3,867.90	100.00	100.00
5RELLE02	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO APISONADO Y COMPACTADO CON PISTO	1.77	24,397.00	24,397.00	100.00	100.00
5TC00017	MURO DE BLOCK DE CONCRETO TIPO INTERMEDIO DE 15X20X40 CMS ACABA	9.52	131,546.54	131,546.54	100.00	100.00
5TC00014	CASTILLO AHOGADO CON CONCRETO F´C=150 KG/CM2 EN UN AGUJERO DE M	1.03	14,227.21	14,227.21	100.00	100.00
5SEM11	CASTILLO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 CON SECCION DE 15X15 CMS REF	3.18	43,982.64	43,982.64	100.00	100.00
5TC00027	CERRAMIENTO DE CONCRETO DE F´C=150 KG/CM2 DE 15X20CMS DE SECCIO	2.89	39,905.65	39,905.65	100.00	100.00
5TC00011	CADENA DE NIVELACION DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 15X10 CMS DE S	2.79	38,518.60	38,518.60	100.00	100.00
5TC00032	FORJADO DE ESCALON DE 18 CMS DE PERALTE Y 30 CMS DE HUELLA Y A BA	0.68	9,437.55	9,437.55	100.00	100.00
5TC00026	LOSA DE VIGUETA 12-5 Y BOVEDILLA DE CONCRETO DE 15X25X56 CMS CON (	14.33	197,843.31	197,843.31	100.00	100.00
5AR057	ACABADO SUPERIOR EN AZOTEA A BASE DE CALCRETO (CG:C:P:G) 1:18:27:36	3.32	45,890.46	45,890.46	100.00	100.00
5TC00112	CABALLETE A BASE DE UNA FILA DE BLOCK DE CONCRETO TIPO INTERMEDIC	1.69	23,273.57	23,273.57	100.00	100.00
5TC00061	CHAFLANES EN AZOTEA DE 5 CMS POR LADO CON MORTERO (CG:C:P) EN 1:2	0.90	12,439.87	12,439.87	100.00	100.00
5TC00004	DESAGUE PLUVIAL A BASE DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" Y 50 CM DE LO	0.07	1,019.52	1,019.52	100.00	100.00
5ACA0016	ACABADO CON RECUBRIMIENTO TERMICO IMPER ACRILICO NRG O SIMILAR E	2.94	40,617.79	40,617.79	100.00	100.00
5TC00073	PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 5 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO F´C=15	3.79	52,346.70	52,346.70	100.00	100.00
5TC00057	SUMINISTRO E INSTALACION DE HAMAQUERO NORMAL DE PLATINA, EN MUR	1.11	15,306.84	15,306.84	100.00	100.00

**MUNICIPIO DE TETIZ**  
**Estado de Yucatán**  
**Avances de Obra**

Usu: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y 07/feb./2022

hora de Impresión 01:54 a. m.

5TC00106	CADENA DE REPISON DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 15X5 CM DE SECCI	0.45	6,248.88	6,248.88	100.00	100.00
5TC00067	APLANADO EN PLAFON A 3 CAPAS RICH CON MORTERO (CG:P) 1:2.5 EMPARC	2.67	36,872.01	36,872.01	100.00	100.00
5ACA0005	APLANADOS EN MUROS DE BLOCK DE CONCRETO TIPO INTERMEDIO A 1 CAF	9.96	137,612.90	137,612.90	100.00	100.00
5ACA-05	EMBOQUILLADO EN PUERTAS Y VENTANAS A 2 CAPAS CON MORTEROS RICH	7.51	103,661.46	103,661.46	100.00	100.00
5TC00088	SALIDA ELECTRICA DE CENTRO Y/O CONTACTO CON CHALUPA DE PVC DE 2"	2.02	27,957.96	27,957.96	100.00	100.00
5ELEC-06	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE EMPOTRAR YD-1200/B MCA T	0.40	5,505.48	5,505.48	100.00	100.00
5ELEC-07	SUMINISTRO E INSTALACION DE FOCO LED 8.5 W SUPERSTAR CLASIC O SIMI	0.19	2,656.44	2,656.44	100.00	100.00
5TC00089	INTERCONEXION ELECTRICA A LINEA EXISTENTE, INCLUYE: DESMANTELAR C	0.46	6,372.36	6,372.36	100.00	100.00
5CH00363	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA MULTIPANEL LISA DE 0.90 X 2.13 MT	4.33	59,745.42	59,745.42	100.00	100.00
5TCC0064	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE 1.50 X 1.20 MT DE SECCION FO	7.07	97,613.64	97,613.64	100.00	100.00
5EM00035	PINTURA VINILICA LAVIFLEX O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD EN PLAFONES	1.36	18,843.93	18,843.93	100.00	100.00
5TC00309	PINTURA VINILICA DE LINEA ECONOMICA MARCA LAVIFLEX O SIMILAR EN PRI	0.45	6,152.26	6,152.26	100.00	100.00
<b>Total</b>		<b>% 100</b>	<b>\$1,381,084.77</b>	<b>\$1,381,084.77</b>	<b>% 100</b>	<b>% 100</b>

**MUNICIPIO DE TETIZ**  
**Estado de Yucatán**  
**Avances de Obra**

Usr: supervisor  
 Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y | 07/feb./2022  
 hora de Impresión | 01:54 a. m.

**Clave Presupuestal:** 092021-108-6151-2

**Nombre del Proyecto:** TETIZ FORTALECIENDO OBRAS PÚBLICAS

**Número de la Obra:** PARTI-01

**Nombre:** BACHEO EN DIVERSAS CALLES

**Descripción:** BACHEO EN DIVERSAS CALLES

**Tipo de Obra:** Nueva

**Modalidad:** Contrato

**Oficio de Asignación:** SIN OFICIO

**Tipo de Contrato:** Adjudicación Directa

**Localidad:** TETIZ.

**Fecha Inicio:** 29/11/2021

**Ubicación:** TETIZ, YUCATAN.

**Fecha Fin:** 30/11/2021

**Monto Vigente del Ejercicio:** \$23,200.00

**Status:**

**Monto Original del Contrato:** \$23,200.00

**Monto Modificado del Contrato:** \$23,200.00

**Empresa Contratada:** RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV

**Domicilio:** CALLE 20 POR 19, 281/A

**Colonia:**

**C.P.:** 97138

**Estado:** YUCATAN

**Telefono:** 00

**RFC:** RES070413LT4

**FICHA DE CONTRATO**

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
7	PARTI-01	Activo	29/11/2021	30/11/2021

**ESTRUCTURA FINANCIERA**

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
1102	RECAUDACION PARTICIPABLE	\$23,200.00

**PAGOS REALIZADOS POR OBRA**

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------

**MUNICIPIO DE TETIZ**  
**Estado de Yucatán**  
**Avances de Obra**

Usr: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y 07/feb./2022

hora de Impresión 01:54 a. m.

SPEI	C00400	30/11/2021	BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES 2021-2024 CTA 01174355761112-02-0026	FAC 632	RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV	PAGO DE LA FAC 632 - Obra Pública : PARTI-01 - BACHEO EN DIVERSAS CALLES Contrato : 7. GP	\$23,200.00
<b>Total</b>							<b>\$23,200.00</b>

**AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA**

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
BEDC	BACHEO EN DIVERSAS CALLES	100.00	23,200.00	23,200.00	100.00	100.00
<b>Total</b>		<b>% 100</b>	<b>\$23,200.00</b>	<b>\$23,200.00</b>	<b>% 100</b>	<b>% 100</b>