

**MUNICIPIO DE TETIZ**  
**Estado de Yucatán**  
**Avances de Obra**

Usr: supervisor  
Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023  
12:39 a. m.

**Clave Presupuestal:** 250106-108-6131-2

**Nombre del Proyecto:** MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CARCAMO DE AGUA POTABLE

**Número de la Obra:** 01/01/2022 TETIZ

**Nombre:** MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CARCAMO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN.

**Descripción** MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CARCAMO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN.

**Tipo de Obra:** Nueva

**Modalidad:** Contrato

**Oficio de Asignación:** SIN OFICIO

**Tipo de Contrato:** INVITACION A TRES

**Localidad:** TETIZ

**Fecha Inicio:** 04/02/2022

**Ubicación:** TETIZ, YUCATÁN

**Fecha Fin:** 18/03/2022

**Monto Vigente del Ejercicio:** \$469,691.81

**Status:**

**Monto Original del Contrato:** \$469,691.81

**Monto Modificado del Contrato:** \$469,691.81

**Empresa Contratada:** RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV

**Domicilio:** CALLE 20 POR 19, 281/A

**Colonia:**

**C.P.:** 97138

**Estado:** YUCATAN

**Telefono:** 00

**RFC:** RES070413LT4

**FICHA DE CONTRATO**

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
1	01/01/2022 TETIZ	Activo	04/02/2022	18/03/2022

**ESTRUCTURA FINANCIERA**

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
2501	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$469,691.81

**MUNICIPIO DE TETIZ**  
**Estado de Yucatán**  
**Avances de Obra**

Usu: supervisor  
 Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023  
 12:39 a. m.

**PAGOS REALIZADOS POR OBRA**

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
SPEI	C00079	09/02/2022	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2022 CTA 01180308391112-02-0033	FAC 690	RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV	PAGO DE LA FAC 690 - Obra Pública : 01/01/2022 TETIZ - MANTENIMIENTO	\$234,845.91
SPEI	C00089	02/03/2022	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2022 CTA 01180308391112-02-0033	FAC 703	RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV	PAGO DE LA FAC 703 - Obra Pública : 01/01/2022 TETIZ - MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CARCAMO	\$234,845.90
<b>Total</b>							<b>\$469,691.81</b>

**AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA**

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
MCACDA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CARCAMO DE AGUA POTABLE EN LA LOCAL	100.00	469,691.81	469,691.81	100.00	100.00
<b>Total</b>		<b>% 100</b>	<b>\$469,691.81</b>	<b>\$469,691.81</b>	<b>% 100</b>	<b>% 100</b>

MUNICIPIO DE TETIZ  
Estado de Yucatán  
Avances de Obra

Usr: supervisor  
Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023  
12:39 a. m.

**Clave Presupuestal:** 250110-108-6131-2

**Nombre del Proyecto:** AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NOHUAYUN.

**Número de la Obra:** 01/01PUBLICA/2022 TETIZ

**Nombre:** AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NOHUAYUN, MUNICIPIO DE TETIZ YUCATÁN.

**Descripción** AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NOHUAYUN, MUNICIPIO DE TETIZ YUCATÁN.

**Tipo de Obra:** Ampliación

**Modalidad:** Contrato

**Oficio de Asignación:** SIN OFICIO

**Tipo de Contrato:** Licitacion

**Localidad:** TETIZ

**Fecha Inicio:** 22/08/2022

**Ubicación:** TETIZ, YUCATÁN

**Fecha Fin:** 05/11/2022

**Monto Vigente del Ejercicio:** \$1,250,965.99

**Status:**

**Monto Original del Contrato:** \$1,250,965.99

**Monto Modificado del Contrato:** \$1,250,965.99

**Empresa Contratada:** RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV

**Domicilio:** CALLE 20 POR 19, 281/A

**Colonia:**

**C.P:** 97138

**Estado:** YUCATAN

**Telefono:** 00

**RFC:** RES070413LT4

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
7	01/01PUBLICA/2022 TETIZ	Activo	22/08/2022	05/11/2022

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
2501	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$1,250,965.99

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------

**MUNICIPIO DE TETIZ**  
**Estado de Yucatán**  
**Avances de Obra**

Usr: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 12:39 a. m.

SPEI	C00567	01/09/2022	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2022 CTA 01180308391112-02-0033	FAC 854	RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV	PAGO DE LA FAC 854 - Obra Pública : 01/01PUBLICA/2022 TETIZ - AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN	\$758,081.05
SPEI	C00572	20/09/2022	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2022 CTA 01180308391112-02-0033	FAC 865	RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV	PAGO DE LA FAC 865 - Obra Pública : 01/01PUBLICA/2022 TETIZ - AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN	\$264,383.94
SPEI	C00712	09/11/2022	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2022 CTA 01180308391112-02-0033	FAC 882	RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV	PAGO DE LA FAC 882 - Obra Pública : 01/01PUBLICA/2022 TETIZ - AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN	\$228,501.00
<b>Total</b>							<b>\$1,250,965.99</b>

**AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA**

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
ADRDAP	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NOHUAYUN, M	100.00	1,250,965.99	1,250,965.99	100.00	100.00
<b>Total</b>		<b>% 100</b>	<b>\$1,250,965.99</b>	<b>\$1,250,965.99</b>	<b>% 100</b>	<b>% 100</b>

**MUNICIPIO DE TETIZ**  
**Estado de Yucatán**  
**Avances de Obra**

Usr: supervisor  
 Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y | 17/ene./2023  
 hora de Impresión | 12:39 a. m.

**Clave Presupuestal:** 250109-108-6151-2

**Nombre del Proyecto:** PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE NOHUAYUN

**Número de la Obra:** 01/02/2022 TETIZ

**Nombre:** PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE NOHUAYÚN, MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATÁN.

**Descripción** PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE NOHUAYÚN, MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATÁN.

**Tipo de Obra:** Nueva

**Modalidad:** Contrato

**Oficio de Asignación:** SIN OFICIO

**Tipo de Contrato:** Licitacion

**Localidad:** TETIZ

**Fecha Inicio:** 22/08/2022

**Ubicación:** TETIZ, YUCATÁN

**Fecha Fin:** 05/11/2022

**Monto Vigente del Ejercicio:** \$1,546,929.54

**Status:** Activo

**Monto Original del Contrato:** \$1,546,929.54

**Monto Modificado del Contrato:** \$1,546,929.54

**Empresa Contratada:** NUVO PRODUCTS SA DE CV

**Domicilio:** CONOCIDO

**Colonia:**

**C.P:** 97364

**Estado:** YUCATAN

**Telefono:** 00

**RFC:** NPR050418B22

**FICHA DE CONTRATO**

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
6	01/02/2022 TETIZ	Activo	22/08/2022	05/11/2022

**ESTRUCTURA FINANCIERA**

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
2501	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$1,546,929.54

**PAGOS REALIZADOS POR OBRA**

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------

**MUNICIPIO DE TETIZ**  
**Estado de Yucatán**  
**Avances de Obra**

Usr: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 12:39 a. m.

SPEI	C00568	12/09/2022	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2022 CTA 01180308391112-02-0033	FAC A270	NUVO PRODUCTS SA DE CV	PAGO DE LA FAC A270 - Obra Pública : 01/02/2022	\$596,437.76
SPEI	C00639	07/10/2022	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2022 CTA 01180308391112-02-0033	FAC A273	NUVO PRODUCTS SA DE CV	TETIZ - PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES EN LA PAGO DE LA FAC A273 - Obra Pública : 01/02/2022	\$950,491.78
<b>Total</b>							<b>\$1,546,929.54</b>

**AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA**

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
PDDC	PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE NOHUAYÚN, MI	100.00	1,546,929.54	1,546,929.54	100.00	100.00
<b>Total</b>		<b>% 100</b>	<b>\$1,546,929.54</b>	<b>\$1,546,929.54</b>	<b>%00.00</b>	<b>%00.00</b>

MUNICIPIO DE TETIZ  
Estado de Yucatán  
Avances de Obra

Usu: supervisor  
Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023  
12:39 a. m.

Clave Presupuestal: 250102-108-6121-2

Nombre del Proyecto: GESTION DEL GASTOS INSTITUCIONAL 2022

Número de la Obra: 01-PARTI-ADJU-DIRE-TTZ-22

Nombre: REHABILITACION DE PARQUE Y CANCHA DE BASQUETBALL (POLIFUNCIONAL)  
EN EL MUNICIPIO DE TETIZ, ESTADO DE YUCATÁN

Descripción REHABILITACION DE PARQUE Y CANCHA DE  
BASQUETBALL (POLIFUNCIONAL) EN EL MUNICIPIO  
DE TETIZ, ESTADO DE YUCATÁN

Tipo de Obra: Rehabilitación

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: SIN OFICIO

Tipo de Contrato: Adjudicación Directa

Localidad: TETIZ

Fecha Inicio: 01/08/2022

Ubicación: TETIZ, YUCATÁN

Fecha Fin: 21/09/2022

Monto Vigente del Ejercicio: \$181,857.19

Status:

Monto Original del Contrato: \$181,857.19

Monto Modificado del Contrato: \$181,857.19

Empresa Contratada: RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV

Domicilio: CALLE 20 POR 19, 281/A

Colonia:

C.P: 97138

Estado: YUCATAN

Telefono: 00

RFC: RES070413LT4

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
4	01-PARTI-ADJU-DIRE-TTZ-22	Activo	01/08/2022	21/09/2022

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
1102	RECAUDACION PARTICIPABLE	\$181,857.19

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------

**MUNICIPIO DE TETIZ**  
**Estado de Yucatán**  
**Avances de Obra**

Usu: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 12:39 a. m.

SPEI	C00393	01/08/2022	BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES 2022 CTA 01180471381112-02-0030	FAC 804	RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV	PAGO DE LA FAC 804 - Obra Pública : 01-PARTI-ADJU- DIRE-TTZ-22 - REHABILITACION DE	\$92,455.03
SPEI	C00429	18/08/2022	BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES 2022 CTA 01180471381112-02-0030	FAC 821	RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV	PAGO DE LA FAC 821 - Obra Pública : 01-PARTI-ADJU- DIRE-TTZ-22 - REHABILITACION DE	\$89,402.16
<b>Total</b>							<b>\$181,857.19</b>

**AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA**

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
RDPYCDB	REHABILITACION DE PARQUE Y CANCHA DE BASQUETBALL (POLIFUNCIONAL)	100.00	181,857.19	181,857.19	100.00	100.00
<b>Total</b>		<b>% 100</b>	<b>\$181,857.19</b>	<b>\$181,857.19</b>	<b>% 100</b>	<b>% 100</b>



**MUNICIPIO DE TETIZ**  
**Estado de Yucatán**  
**Avances de Obra**

Usr: supervisor  
 Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y | 17/ene./2023  
 hora de Impresión | 12:39 a. m.

**Clave Presupuestal:** 250108-108-6131-2

**Nombre del Proyecto:** VALVULAS DE COMPUERTA PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE EN SISTEMA 1

**Número de la Obra:** 02/02/2022

**Nombre:** VALVULAS DE COMPUERTA PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE, EN SISTEMA 1 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN

**Descripción** VALVULAS DE COMPUERTA PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE, EN SISTEMA 1 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN

**Tipo de Obra:** Nueva

**Modalidad:** Contrato

**Oficio de Asignación:** SIN OFICIO

**Tipo de Contrato:** INVITACION A TRES

**Localidad:** TETIZ

**Fecha Inicio:** 01/05/2022

**Ubicación:** TETIZ, YUCATAN

**Fecha Fin:** 10/07/2022

**Monto Vigente del Ejercicio:** \$841,920.25

**Status:**

**Monto Original del Contrato:** \$841,920.25

**Monto Modificado del Contrato:** \$841,920.25

**Empresa Contratada:** NUVO PRODUCTS SA DE CV

**Domicilio:** CONOCIDO

**Colonia:**

**C.P:** 97364

**Estado:** YUCATAN

**Telefono:** 00

**RFC:** NPR050418B22

**FICHA DE CONTRATO**

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
2	02/02/2022 TETIZ	Activo	01/05/2022	10/07/2022

**ESTRUCTURA FINANCIERA**

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
2501	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$841,920.25

**PAGOS REALIZADOS POR OBRA**

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------

**MUNICIPIO DE TETIZ**  
**Estado de Yucatán**  
**Avances de Obra**

Usr: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 12:39 a. m.

SPEI	C00257	04/05/2022	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2022 CTA 01180308391112-02-0033	FAC A261	NUVO PRODUCTS SA DE CV	PAGO DE LA FAC A261 - Obra Pública : 02/02/2022 - VALVULAS DE COMPUERTA PARA MANTENIMIENTO DE	\$252,576.08
SPEI	C00318	13/06/2022	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2022 CTA 01180308391112-02-0033	FAC A264	NUVO PRODUCTS SA DE CV	PAGO DE LA FAC A264 - Obra Pública : 02/02/2022 - VALVULAS DE COMPUERTA PARA MANTENIMIENTO DE	\$194,996.01
SPEI	C00383	26/07/2022	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2022 CTA 01180308391112-02-0033	FAC A266	NUVO PRODUCTS SA DE CV	PAGO DE LA FAC A266 - Obra Pública : 02/02/2022 - VALVULAS DE COMPUERTA PARA MANTENIMIENTO DE	\$394,348.16
<b>Total</b>							<b>\$841,920.25</b>

**AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA**

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
VDCPM	VALVULAS DE COMPUERTA PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABL	100.00	841,920.25	841,920.25	100.00	100.00
<b>Total</b>		<b>% 100</b>	<b>\$841,920.25</b>	<b>\$841,920.25</b>	<b>% 100</b>	<b>% 100</b>

**MUNICIPIO DE TETIZ**  
**Estado de Yucatán**  
**Avances de Obra**

Usr: supervisor  
 Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y | 17/ene./2023  
 hora de Impresión | 12:39 a. m.

**Clave Presupuestal:** 250108-108-6131-2

**Nombre del Proyecto:** VALVULAS DE COMPUERTA PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE EN SISTEMA 1

**Número de la Obra:** 02/02/2022 AMPLIACION

**Nombre:** VALVULAS DE COMPUERTA PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE, EN SISTEMA 1 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN; BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO 02/02/2022 TETIZ (AMPLIACION)

**Descripción** VALVULAS DE COMPUERTA PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE, EN SISTEMA 1 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN;

**Tipo de Obra:** Ampliación

**Modalidad:** Contrato

**Oficio de Asignación:** SIN OFICIO

**Tipo de Contrato:** INVITACION A TRES

**Localidad:** TETIZ

**Fecha Inicio:** 01/08/2022

**Ubicación:** TETIZ, YUCATÁN

**Fecha Fin:** 31/08/2022

**Monto Vigente del Ejercicio:** \$63,460.26

**Status:**

**Monto Original del Contrato:** \$63,460.26

**Monto Modificado del Contrato:** \$63,460.26

**Empresa Contratada:** NUVO PRODUCTS SA DE CV

**Domicilio:** CONOCIDO

**Colonia:**

**C.P:** 97364

**Estado:** YUCATAN

**Telefono:** 00

**RFC:** NPR050418B22

**FICHA DE CONTRATO**

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
5	02/02/2022 AMPLIACION	Activo	01/08/2022	31/08/2022

**ESTRUCTURA FINANCIERA**

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
2501	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$63,460.26

**PAGOS REALIZADOS POR OBRA**

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------

**MUNICIPIO DE TETIZ**  
**Estado de Yucatán**  
**Avances de Obra**

Usu: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 12:39 a. m.

SPEI	C00483	01/08/2022	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2022 CTA 01180308391112-02-0033	FAC A267	NUVO PRODUCTS SA DE CV	PAGO DE LA FAC A267 - Obra Pública : 02/02/2022 AMPLIACION - VALVULAS DE COMPUERTA PARA	\$63,460.26
<b>Total</b>							<b>\$63,460.26</b>

**AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA**

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
VCAMPLI	VALVULAS DE COMPUERTA PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABL	100.00	63,460.26	63,460.26	100.00	100.00
<b>Total</b>		<b>% 100</b>	<b>\$63,460.26</b>	<b>\$63,460.26</b>	<b>% 100</b>	<b>% 100</b>

**MUNICIPIO DE TETIZ**  
**Estado de Yucatán**  
**Avances de Obra**

Usr: supervisor  
 Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y | 17/ene./2023  
 hora de Impresión | 12:39 a. m.

**Clave Presupuestal:** 250102-108-6121-2

**Nombre del Proyecto:** GESTION DEL GASTOS INSTITUCIONAL 2022

**Número de la Obra:** 02-INVIT3-TETIZ-2022

**Nombre:** REHABILITACION DE PARQUE Y CANCHA DE BASQUETBALL (CASA DE LA CULTURA) EN EL MUNICIPIO DE TETIZ, ESTADO DE YUCATÁN.

**Descripción** REHABILITACION DE PARQUE Y CANCHA DE BASQUETBALL (CASA DE LA CULTURA) EN EL MUNICIPIO DE TETIZ, ESTADO DE YUCATÁN.

**Tipo de Obra:** Rehabilitación

**Modalidad:** Contrato

**Oficio de Asignación:** SIN OFICIO

**Tipo de Contrato:** INVITACION A TRES

**Localidad:** TETIZ

**Fecha Inicio:** 01/08/2022

**Ubicación:** TETIZ, YUCATÁN

**Fecha Fin:** 21/09/2022

**Monto Vigente del Ejercicio:** \$404,755.78

**Status:** Activo

**Monto Original del Contrato:** \$404,755.78

**Monto Modificado del Contrato:** \$404,755.78

**Empresa Contratada:** RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV

**Domicilio:** CALLE 20 POR 19, 281/A

**Colonia:**

**C.P:** 97138

**Estado:** YUCATAN

**Telefono:** 00

**RFC:** RES070413LT4

**FICHA DE CONTRATO**

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
3	02-INVIT3-TETIZ-2022	Activo	01/08/2022	21/09/2022

**ESTRUCTURA FINANCIERA**

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
1102	RECAUDACION PARTICIPABLE	\$404,755.78

**PAGOS REALIZADOS POR OBRA**

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------

**MUNICIPIO DE TETIZ**  
**Estado de Yucatán**  
**Avances de Obra**

Usr: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 12:39 a. m.

SPEI	C00468	18/08/2022	BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES 2022 CTA 01180471381112-02-0030	FAC 823	RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV	PAGO DE LA FAC 823 - Obra Pública : 02-INVIT3-TETIZ- 2022 - REHABILITACION DE PARQUE Y CANCHA DE	\$261,391.72
SPEI	C00497	01/09/2022	BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES 2022 CTA 01180471381112-02-0030	FAC 856	RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV	PAGO DE LA FAC 856 - Obra Pública : 02-INVIT3-TETIZ- 2022 - REHABILITACION DE PARQUE Y CANCHA DE	\$143,364.06
<b>Total</b>							<b>\$404,755.78</b>

**AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA**

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
RDPYC	REHABILITACION DE PARQUE Y CANCHA DE BASQUETBALL (CASA DE LA CUL	100.00	404,755.78	404,755.78	100.00	100.00
<b>Total</b>		<b>% 100</b>	<b>\$404,755.78</b>	<b>\$404,755.78</b>	<b>%00.00</b>	<b>%00.00</b>

**MUNICIPIO DE TETIZ**  
**Estado de Yucatán**  
**Avances de Obra**

Usr: supervisor  
 Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y | 17/ene./2023  
 hora de Impresión | 12:39 a. m.

**Clave Presupuestal:** 250111-108-6221-2

**Nombre del Proyecto:** SUMINISTRO DE PROTECTORES DE HERRERIA EN CASA DE LA CULTURA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN.

**Número de la Obra:** INFRA/05/08/2022

**Nombre:** SUMINISTRO DE PROTECTORES DE HERRERIA EN CASA DE LA CULTURA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN

**Descripción** SUMINISTRO DE PROTECTORES DE HERRERIA EN CASA DE LA CULTURA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN

**Tipo de Obra:** Nueva

**Modalidad:** Contrato

**Oficio de Asignación:** SIN OFICIO

**Tipo de Contrato:** Adjudicación Directa

**Localidad:** TETIZ

**Fecha Inicio:** 12/09/2022

**Ubicación:** TETIZ, YUCATÁN

**Fecha Fin:** 26/10/2022

**Monto Vigente del Ejercicio:** \$109,380.53

**Status:** Activo

**Monto Original del Contrato:** \$109,380.53

**Monto Modificado del Contrato:** \$109,380.53

**Empresa Contratada:** OBRAS INTELIGENTES E INNOVADORAS MUNDOSUR S. DE R. L. DE C. V.

**Domicilio:** CALLE 17 POR 56 Y 58, 368

**Colonia:** Plan de Ayala

**C.P:** 97118

**Estado:** YUCATAN

**Telefono:** 00

**RFC:** OII211123834

**FICHA DE CONTRATO**

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
8	INFRA 05/08/2022	Activo	12/09/2022	26/10/2022

**ESTRUCTURA FINANCIERA**

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
2501	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$109,380.53

**PAGOS REALIZADOS POR OBRA**

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------

**MUNICIPIO DE TETIZ**  
**Estado de Yucatán**  
**Avances de Obra**

Usr: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 12:39 a. m.

SPEI	C00569	12/09/2022	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2022 CTA 01180308391112-02-0033	FAC 92	OBRAS INTELIGENTES E INNOVADORAS MUNDOSUR S. DE R. L. DE C. V.	PAGO DE LA FAC 92 - Obra Pública : INFRA/05/08/2022 - SUMINISTRO DE PROTECTORES DE	\$54,690.26
SPEI	C00640	11/10/2022	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2022 CTA 01180308391112-02-0033	FAC 122	OBRAS INTELIGENTES E INNOVADORAS MUNDOSUR S. DE R. L. DE C. V.	PAGO DE LA FAC 122 - Obra Pública : INFRA/05/08/2022 - SUMINISTRO DE PROTECTORES DE	\$54,690.26
<b>Total</b>							<b>\$109,380.52</b>

**AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA**

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
SDPDH	SUMINISTRO DE PROTECTORES DE HERRERIA EN CASA DE LA CULTURA, EN	100.00	109,380.53	109,380.52	100.00	100.00
<b>Total</b>		<b>% 100</b>	<b>\$109,380.53</b>	<b>\$109,380.52</b>	<b>%100.00</b>	<b>%100.00</b>