

MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Usr: supervisor
Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
01:13 a. m.

Clave Presupuestal: 250106-108-6131-2

Nombre del Proyecto: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CARCAMO DE AGUA POTABLE

Número de la Obra: 01/01/2022 TETIZ

Nombre: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CARCAMO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN.

Descripción: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CARCAMO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN.

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: SIN OFICIO

Tipo de Contrato: INVITACION A TRES

Localidad: TETIZ

Fecha Inicio: 04/02/2022

Ubicación: TETIZ, YUCATÁN

Fecha Fin: 18/03/2022

Monto Vigente del Ejercicio: \$469,691.81

Status:

Monto Original del Contrato: \$469,691.81

Monto Modificado del Contrato: \$469,691.81

Empresa Contratada: RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV

Domicilio: CALLE 20 POR 19, 281/A

Colonia:

C.P.: 97138

Estado: YUCATAN

Telefono: 00

RFC: RES070413LT4

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
1	01/01/2022 TETIZ	Activo	04/02/2022	18/03/2022

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
2501	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$469,691.81

MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Usu: supervisor
 Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
 01:13 a. m.

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
SPEI	C00079	09/02/2022	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2022 CTA 01180308391112-02-0033	FAC 690	RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV	PAGO DE LA FAC 690 - Obra Pública : 01/01/2022 TETIZ - MANTENIMIENTO	\$234,845.91
SPEI	C00089	02/03/2022	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2022 CTA 01180308391112-02-0033	FAC 703	RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV	PAGO DE LA FAC 703 - Obra Pública : 01/01/2022 TETIZ - MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CARCAMO	\$234,845.90
Total							\$469,691.81

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
MCACDA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CARCAMO DE AGUA POTABLE EN LA LOCAL	100.00	469,691.81	469,691.81	100.00	100.00
Total		% 100	\$469,691.81	\$469,691.81	% 100	% 100

MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Usr: supervisor
Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
01:13 a. m.

Clave Presupuestal: 250110-108-6131-2

Nombre del Proyecto: AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NOHUAYUN.

Número de la Obra: 01/01PUBLICA/2022 TETIZ

Nombre: AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NOHUAYUN, MUNICIPIO DE TETIZ YUCATÁN.

Descripción AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NOHUAYUN, MUNICIPIO DE TETIZ YUCATÁN.

Tipo de Obra: Ampliación

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: SIN OFICIO

Tipo de Contrato: Licitacion

Localidad: TETIZ

Fecha Inicio: 22/08/2022

Ubicación: TETIZ, YUCATÁN

Fecha Fin: 05/11/2022

Monto Vigente del Ejercicio: \$1,250,965.99

Status:

Monto Original del Contrato: \$1,250,965.99

Monto Modificado del Contrato: \$1,250,965.99

Empresa Contratada: RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV

Domicilio: CALLE 20 POR 19, 281/A

Colonia:

C.P: 97138

Estado: YUCATAN

Telefono: 00

RFC: RES070413LT4

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
7	01/01PUBLICA/2022 TETIZ	Activo	22/08/2022	05/11/2022

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
2501	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$1,250,965.99

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------

MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Usr: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y 14/feb./2023

hora de Impresión 01:13 a. m.

SPEI	C00567	01/09/2022	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2022 CTA 01180308391112-02-0033	FAC 854	RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV	PAGO DE LA FAC 854 - Obra Pública : 01/01PUBLICA/2022 TETIZ - AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN	\$758,081.05
SPEI	C00572	20/09/2022	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2022 CTA 01180308391112-02-0033	FAC 865	RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV	PAGO DE LA FAC 865 - Obra Pública : 01/01PUBLICA/2022 TETIZ - AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN	\$264,383.94
SPEI	C00712	09/11/2022	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2022 CTA 01180308391112-02-0033	FAC 882	RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV	PAGO DE LA FAC 882 - Obra Pública : 01/01PUBLICA/2022 TETIZ - AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN	\$228,501.00
Total							\$1,250,965.99

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
ADRDAP	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NOHUAYUN, M	100.00	1,250,965.99	1,250,965.99	100.00	100.00
Total		% 100	\$1,250,965.99	\$1,250,965.99	% 100	% 100

MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Usr: supervisor
 Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y | 14/feb./2023
 hora de Impresión | 01:13 a. m.

Clave Presupuestal: 250109-108-6151-2

Nombre del Proyecto: PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE NOHUAYUN

Número de la Obra: 01/02/2022 TETIZ

Nombre: PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE NOHUAYÚN, MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATÁN.

Descripción PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE NOHUAYÚN, MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATÁN.

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: SIN OFICIO

Tipo de Contrato: Licitacion

Localidad: TETIZ

Fecha Inicio: 22/08/2022

Ubicación: TETIZ, YUCATÁN

Fecha Fin: 05/11/2022

Monto Vigente del Ejercicio: \$1,546,929.54

Status: Activo

Monto Original del Contrato: \$1,546,929.54

Monto Modificado del Contrato: \$1,546,929.54

Empresa Contratada: NUVO PRODUCTS SA DE CV

Domicilio: CONOCIDO

Colonia:

C.P: 97364

Estado: YUCATAN

Telefono: 00

RFC: NPR050418B22

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
6	01/02/2022 TETIZ	Activo	22/08/2022	05/11/2022

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
2501	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$1,546,929.54

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------

MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Usr: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y 14/feb./2023

hora de Impresión 01:13 a. m.

SPEI	C00568	12/09/2022	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2022 CTA 01180308391112-02-0033	FAC A270	NUVO PRODUCTS SA DE CV	PAGO DE LA FAC A270 - Obra Pública : 01/02/2022	\$596,437.76
SPEI	C00639	07/10/2022	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2022 CTA 01180308391112-02-0033	FAC A273	NUVO PRODUCTS SA DE CV	TETIZ - PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES EN LA PAGO DE LA FAC A273 - Obra Pública : 01/02/2022	\$950,491.78
Total							\$1,546,929.54

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
PDDC	PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE NOHUAYÚN, MI	100.00	1,546,929.54	1,546,929.54	100.00	100.00
Total		% 100	\$1,546,929.54	\$1,546,929.54	%00.00	%00.00

MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Usr: supervisor
 Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y | 14/feb./2023
 hora de Impresión | 01:13 a. m.

Clave Presupuestal: 250113-108-6111-2

Nombre del Proyecto: CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NOHUAYUN MUNICIPIO DE TETIZ, CONSTRUCCION DE 115.83 M2 DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, ESTADO DE

Número de la Obra: 01/03/2022 TETIZ

Nombre: CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NOHUAYUN MUNICIPIO DE TETIZ, CONSTRUCCION DE 115.83 M2 DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ.

Descripción CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: SIN OFICIO

Tipo de Contrato: Licitacion

Localidad: TETIZ

Fecha Inicio: 05/12/2022

Ubicación: TETIZ, YUCATÁN

Fecha Fin: 03/02/2023

Monto Vigente del Ejercicio: \$1,139,136.65

Status: Activo

Monto Original del Contrato: \$1,139,136.65

Monto Modificado del Contrato: \$1,139,136.65

Empresa Contratada: PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB S.A. DE C.V.

Domicilio: 17 ENTRE 14 Y 16 A 380

Colonia:

C.P: 97134

Estado: YUCATAN

Telefono: 00

RFC: PEM161028MV5

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
11	01/03/2022 TETIZ	Activo	05/12/2022	03/02/2023

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
2501	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$1,139,136.65

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------

MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Usu: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y 14/feb./2023

hora de Impresión 01:13 a. m.

SPEI	C00794	05/12/2022	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2022 CTA 01180308391112-02-0033	FAC 813	PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FAC 813 - Obra Pública : 01/03/2022 TETIZ - CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIO EN	\$341,740.99
SPEI	C00795	20/12/2022	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2022 CTA 01180308391112-02-0033	FAC 823	PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FAC 823 - Obra Pública : 01/03/2022 TETIZ - CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIO EN	\$722,899.39
Total							\$1,064,640.38

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
CDC	CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIC	100.00	1,139,136.65	1,064,640.38	93.45	93.45
Total		% 100	\$1,139,136.65	\$1,064,640.38	% 93.46	%93.46

MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Usr: supervisor
 Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y | 14/feb./2023
 hora de Impresión | 01:13 a. m.

Clave Presupuestal: 250112-108-6151-2

Nombre del Proyecto: REPAVIMENTACION DE CARPETA ASFALTICA SEGUN CONTRATO 01/02/2022 TETIZ

Número de la Obra: 01/04/2022 TETIZ

Nombre: TRABAJOS DE REPAVIMENTACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE 24 X 23 Y 27, CALLE 25 X 24 Y 26, CALLE 34 X 17 ZONA 2. CALLE 13 A X 28 Y 30, CALLE 32 X 13 Y 13 A, CALLE 16 X 20, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, ESTADO DE YUCATÁN

Descripción TRABAJOS DE REPAVIMENTACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE 24 X 23 Y 27, CALLE 25 X 24 Y 26, CALLE 34 X 17 ZONA 2. CALLE 13 A X 28 Y 30,

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: SIN OFICIO

Tipo de Contrato: Licitacion

Localidad: TETIZ

Fecha Inicio: 05/12/2022

Ubicación: TETIZ, YUCATÁN

Fecha Fin: 03/02/2023

Monto Vigente del Ejercicio: \$1,837,025.31

Status: Activo

Monto Original del Contrato: \$1,837,025.31

Monto Modificado del Contrato: \$1,837,025.31

Empresa Contratada: RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV

Domicilio: CALLE 20 POR 19, 281/A

Colonia:

C.P: 97138

Estado: YUCATAN

Telefono: 00

RFC: RES070413LT4

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
10	01/04/2022 TETIZ	Activo	05/12/2022	03/02/2023

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
2501	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$1,837,025.31

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------

MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Usr: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y 14/feb./2023

hora de Impresión 01:13 a. m.

SPEI	C00796	20/12/2022	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2022 CTA 01180308391112-02-0033	FAC 957	RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV	PAGO DE LA FAC 957 - Obra Pública : 01/04/2022 TETIZ - TRABAJOS DE REPAVIMENTACION DE	\$1,533,893.82
Total							\$1,533,893.82

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
RPC	TRABAJOS DE REPAVIMENTACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE 24 X 23	100.00	1,837,025.31	1,533,893.82	83.50	83.50
Total		% 100	\$1,837,025.31	\$1,533,893.82	% 83.50	%83.50

MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Usr: supervisor
 Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
 01:13 a. m.

Clave Presupuestal: 250102-108-6121-2

Nombre del Proyecto: GESTION DEL GASTOS INSTITUCIONAL 2022

Número de la Obra: 01-PARTI-ADJU-DIRE-TTZ-22

Nombre: REHABILITACION DE PARQUE Y CANCHA DE BASQUETBALL (POLIFUNCIONAL) EN EL MUNICIPIO DE TETIZ, ESTADO DE YUCATÁN

Descripción REHABILITACION DE PARQUE Y CANCHA DE BASQUETBALL (POLIFUNCIONAL) EN EL MUNICIPIO DE TETIZ, ESTADO DE YUCATÁN

Tipo de Obra: Rehabilitación

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: SIN OFICIO

Tipo de Contrato: Adjudicación Directa

Localidad: TETIZ

Fecha Inicio: 01/08/2022

Ubicación: TETIZ, YUCATÁN

Fecha Fin: 21/09/2022

Monto Vigente del Ejercicio: \$181,857.19

Status:

Monto Original del Contrato: \$181,857.19

Monto Modificado del Contrato: \$181,857.19

Empresa Contratada: RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV

Domicilio: CALLE 20 POR 19, 281/A

Colonia:

C.P: 97138

Estado: YUCATAN

Telefono: 00

RFC: RES070413LT4

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
4	01-PARTI-ADJU-DIRE-TTZ-22	Activo	01/08/2022	21/09/2022

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
1102	RECAUDACION PARTICIPABLE	\$181,857.19

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------

MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Usu: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y 14/feb./2023

hora de Impresión 01:13 a. m.

SPEI	C00393	01/08/2022	BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES 2022 CTA 01180471381112-02-0030	FAC 804	RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV	PAGO DE LA FAC 804 - Obra Pública : 01-PARTI-ADJU- DIRE-TTZ-22 - REHABILITACION DE	\$92,455.03
SPEI	C00429	18/08/2022	BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES 2022 CTA 01180471381112-02-0030	FAC 821	RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV	PAGO DE LA FAC 821 - Obra Pública : 01-PARTI-ADJU- DIRE-TTZ-22 - REHABILITACION DE	\$89,402.16
Total							\$181,857.19

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
RDPYCDB	REHABILITACION DE PARQUE Y CANCHA DE BASQUETBALL (POLIFUNCIONAL)	100.00	181,857.19	181,857.19	100.00	100.00
Total		% 100	\$181,857.19	\$181,857.19	% 100	% 100

MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Usr: supervisor
 Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y | 14/feb./2023
 hora de Impresión | 01:13 a. m.

Clave Presupuestal: 250108-108-6131-2

Nombre del Proyecto: VALVULAS DE COMPUERTA PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE EN SISTEMA 1

Número de la Obra: 02/02/2022

Nombre: VALVULAS DE COMPUERTA PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE, EN SISTEMA 1 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN

Descripción VALVULAS DE COMPUERTA PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE, EN SISTEMA 1 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: SIN OFICIO

Tipo de Contrato: INVITACION A TRES

Localidad: TETIZ

Fecha Inicio: 01/05/2022

Ubicación: TETIZ, YUCATAN

Fecha Fin: 10/07/2022

Monto Vigente del Ejercicio: \$841,920.25

Status:

Monto Original del Contrato: \$841,920.25

Monto Modificado del Contrato: \$841,920.25

Empresa Contratada: NUVO PRODUCTS SA DE CV

Domicilio: CONOCIDO

Colonia:

C.P: 97364

Estado: YUCATAN

Telefono: 00

RFC: NPR050418B22

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
2	02/02/2022 TETIZ	Activo	01/05/2022	10/07/2022

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
2501	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$841,920.25

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------

MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Usr: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y 14/feb./2023

hora de Impresión 01:13 a. m.

SPEI	C00257	04/05/2022	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2022 CTA 01180308391112-02-0033	FAC A261	NUVO PRODUCTS SA DE CV	PAGO DE LA FAC A261 - Obra Pública : 02/02/2022 - VALVULAS DE COMPUERTA PARA MANTENIMIENTO DE	\$252,576.08
SPEI	C00318	13/06/2022	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2022 CTA 01180308391112-02-0033	FAC A264	NUVO PRODUCTS SA DE CV	PAGO DE LA FAC A264 - Obra Pública : 02/02/2022 - VALVULAS DE COMPUERTA PARA MANTENIMIENTO DE	\$194,996.01
SPEI	C00383	26/07/2022	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2022 CTA 01180308391112-02-0033	FAC A266	NUVO PRODUCTS SA DE CV	PAGO DE LA FAC A266 - Obra Pública : 02/02/2022 - VALVULAS DE COMPUERTA PARA MANTENIMIENTO DE	\$394,348.16
Total							\$841,920.25

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
VDCPM	VALVULAS DE COMPUERTA PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABL	100.00	841,920.25	841,920.25	100.00	100.00
Total		% 100	\$841,920.25	\$841,920.25	% 100	% 100

MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Usr: supervisor
 Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y | 14/feb./2023
 hora de Impresión | 01:13 a. m.

Clave Presupuestal: 250108-108-6131-2

Nombre del Proyecto: VALVULAS DE COMPUERTA PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE EN SISTEMA 1

Número de la Obra: 02/02/2022 AMPLIACION

Nombre: VALVULAS DE COMPUERTA PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE, EN SISTEMA 1 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN; BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO 02/02/2022 TETIZ (AMPLIACION)

Descripción VALVULAS DE COMPUERTA PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE, EN SISTEMA 1 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN;

Tipo de Obra: Ampliación

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: SIN OFICIO

Tipo de Contrato: INVITACION A TRES

Localidad: TETIZ

Fecha Inicio: 01/08/2022

Ubicación: TETIZ, YUCATÁN

Fecha Fin: 31/08/2022

Monto Vigente del Ejercicio: \$63,460.26

Status:

Monto Original del Contrato: \$63,460.26

Monto Modificado del Contrato: \$63,460.26

Empresa Contratada: NUVO PRODUCTS SA DE CV

Domicilio: CONOCIDO

Colonia:

C.P: 97364

Estado: YUCATAN

Telefono: 00

RFC: NPR050418B22

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
5	02/02/2022 AMPLIACION	Activo	01/08/2022	31/08/2022

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
2501	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$63,460.26

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------

MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Usu: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y 14/feb./2023

hora de Impresión 01:13 a. m.

SPEI	C00483	01/08/2022	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2022 CTA 01180308391112-02-0033	FAC A267	NUVO PRODUCTS SA DE CV	PAGO DE LA FAC A267 - Obra Pública : 02/02/2022 AMPLIACION - VALVULAS DE COMPUERTA PARA	\$63,460.26
Total							\$63,460.26

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
VCAMPLI	VALVULAS DE COMPUERTA PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABL	100.00	63,460.26	63,460.26	100.00	100.00
Total		% 100	\$63,460.26	\$63,460.26	% 100	% 100

MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Usr: supervisor
 Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y | 14/feb./2023
 hora de Impresión | 01:13 a. m.

Clave Presupuestal: 250102-108-6121-2

Nombre del Proyecto: GESTION DEL GASTOS INSTITUCIONAL 2022

Número de la Obra: 02-INVIT3-TETIZ-2022

Nombre: REHABILITACION DE PARQUE Y CANCHA DE BASQUETBALL (CASA DE LA CULTURA) EN EL MUNICIPIO DE TETIZ, ESTADO DE YUCATÁN.

Descripción REHABILITACION DE PARQUE Y CANCHA DE BASQUETBALL (CASA DE LA CULTURA) EN EL MUNICIPIO DE TETIZ, ESTADO DE YUCATÁN.

Tipo de Obra: Rehabilitación

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: SIN OFICIO

Tipo de Contrato: INVITACION A TRES

Localidad: TETIZ

Fecha Inicio: 01/08/2022

Ubicación: TETIZ, YUCATÁN

Fecha Fin: 21/09/2022

Monto Vigente del Ejercicio: \$404,755.78

Status: Activo

Monto Original del Contrato: \$404,755.78

Monto Modificado del Contrato: \$404,755.78

Empresa Contratada: RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV

Domicilio: CALLE 20 POR 19, 281/A

Colonia:

C.P: 97138

Estado: YUCATAN

Telefono: 00

RFC: RES070413LT4

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
3	02-INVIT3-TETIZ-2022	Activo	01/08/2022	21/09/2022

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
1102	RECAUDACION PARTICIPABLE	\$404,755.78

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------

MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Usr: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y 14/feb./2023

hora de Impresión 01:13 a. m.

SPEI	C00468	18/08/2022	BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES 2022 CTA 01180471381112-02-0030	FAC 823	RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV	PAGO DE LA FAC 823 - Obra Pública : 02-INVIT3-TETIZ- 2022 - REHABILITACION DE PARQUE Y CANCHA DE	\$261,391.72
SPEI	C00497	01/09/2022	BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES 2022 CTA 01180471381112-02-0030	FAC 856	RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV	PAGO DE LA FAC 856 - Obra Pública : 02-INVIT3-TETIZ- 2022 - REHABILITACION DE PARQUE Y CANCHA DE	\$143,364.06
Total							\$404,755.78

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
RDPYC	REHABILITACION DE PARQUE Y CANCHA DE BASQUETBALL (CASA DE LA CUL	100.00	404,755.78	404,755.78	100.00	100.00
Total		% 100	\$404,755.78	\$404,755.78	%00.00	%00.00

MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Usr: supervisor
 Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y | 14/feb./2023
 hora de Impresión | 01:13 a. m.

Clave Presupuestal: 250102-108-6151-2

Nombre del Proyecto: GESTION DEL GASTOS INSTITUCIONAL 2022

Número de la Obra: 03-PARTI-ADJU-DIREC-TETIZ

Nombre: TRABAJOS DE BACHEO EN DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, ESTADO DE YUCATÁN.

Descripción TRABAJOS DE BACHEO EN DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, ESTADO DE YUCATÁN.

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: SIN OFICIO

Tipo de Contrato: Adjudicación Directa

Localidad: TETIZ

Fecha Inicio: 01/12/2022

Ubicación: TETIZ, YUCATÁN

Fecha Fin: 31/12/2022

Monto Vigente del Ejercicio: \$224,189.67

Status:

Monto Original del Contrato: \$224,189.67

Monto Modificado del Contrato: \$224,189.67

Empresa Contratada: PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB S.A. DE C.V.

Domicilio: 17 ENTRE 14 Y 16 A 380

Colonia:

C.P: 97134

Estado: YUCATAN

Telefono: 00

RFC: PEM161028MV5

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
12	03-PARTI-ADJU-DIREC-TETIZ	Activo	01/12/2022	31/12/2022

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
1102	RECAUDACION PARTICIPABLE	\$224,189.67

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------

MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Usu: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y 14/feb./2023

hora de Impresión 01:13 a. m.

SPEI	C00797	29/12/2022	BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES 2022 CTA 01180471381112-02-0030	FAC 842	PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FAC 842 - Obra Pública : 03-PARTI-ADJU- DIREC-TETIZ - TRABAJOS DE BACHEO EN DIVERSAS	\$224,189.67
Total							\$224,189.67

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
BACHEO	TRABAJOS DE BACHEO EN DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIC	100.00	224,189.67	224,189.67	100.00	100.00
Total		% 100	\$224,189.67	\$224,189.67	% 100	% 100

MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Usr: supervisor
 Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y | 14/feb./2023
 hora de Impresión | 01:13 a. m.

Clave Presupuestal: 140101-108-6151-2
Nombre del Proyecto: INGRESOS PROPIOS

Número de la Obra: 03RP2022TETIZ
Descripción: REPARACION DE CALLES EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE TETIZ YUCATÁN

Nombre: REPARACION DE CALLES EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE TETIZ YUCATÁN

Tipo de Obra: Rehabilitación
Oficio de Asignación: SIN OFICIO

Modalidad: Contrato
Tipo de Contrato: INVITACION A TRES

Localidad: TETIZ
Ubicación: TETIZ, YUCATÁN

Fecha Inicio: 01/12/2022
Fecha Fin: 31/12/2022

Monto Vigente del Ejercicio: \$461,227.60
Monto Original del Contrato: \$461,227.60
Monto Modificado del Contrato: \$461,227.60

Status:

Empresa Contratada: RUBI DEL CARMEN TZUC TZUC (1)

Domicilio: C-25 X 28 Y 30. NO. EXT: SN. NO. INT:
Colonia: KINCHIL **C.P:** 97360
Estado: YUCATAN
Telefono: 00
RFC: TUTR900911C85

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
9	03RP2022TETIZ	Activo	01/12/2022	30/12/2022

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
1401	INGRESOS PROPIOS	\$461,227.60

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------

MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Usr: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y

14/feb./2023

hora de Impresión

01:13 a. m.

SPEI	C00786	01/12/2022	BBVA BANCOMER INGRESOS PROPIOS 2022 CTA 01180471541112-02-0031	FAC F 399	RUBI DEL CARMEN TZUC TZUC (1)	PAGO DE LA FAC F 399 - Obra Pública : 03RP2022TETIZ - REPARACION DE CALLES	\$138,368.28
SPEI	C00787	26/12/2022	BBVA BANCOMER INGRESOS PROPIOS 2022 CTA 01180471541112-02-0031	FAC F 424	RUBI DEL CARMEN TZUC TZUC (1)	PAGO DE LA FAC F 424 - Obra Pública : 03RP2022TETIZ - REPARACION DE CALLES	\$322,859.32
Total							\$461,227.60

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
RDC	REPARACION DE CALLES EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE TETIZ YUC	100.00	461,227.60	461,227.60	100.00	100.00
Total			% 100	\$461,227.60	\$461,227.60	% 100

MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Usr: supervisor
 Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y | 14/feb./2023
 hora de Impresión | 01:13 a. m.

Clave Presupuestal: 250111-108-6221-2

Nombre del Proyecto: SUMINISTRO DE PROTECTORES DE HERRERIA EN CASA DE LA CULTURA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN.

Número de la Obra: INFRA/05/08/2022

Nombre: SUMINISTRO DE PROTECTORES DE HERRERIA EN CASA DE LA CULTURA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN

Descripción SUMINISTRO DE PROTECTORES DE HERRERIA EN CASA DE LA CULTURA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: SIN OFICIO

Tipo de Contrato: Adjudicación Directa

Localidad: TETIZ

Fecha Inicio: 12/09/2022

Ubicación: TETIZ, YUCATÁN

Fecha Fin: 26/10/2022

Monto Vigente del Ejercicio: \$109,380.53

Status: Activo

Monto Original del Contrato: \$109,380.53

Monto Modificado del Contrato: \$109,380.53

Empresa Contratada: OBRAS INTELIGENTES E INNOVADORAS MUNDOSUR S. DE R. L. DE C. V.

Domicilio: CALLE 17 POR 56 Y 58, 368

Colonia: Plan de Ayala

C.P: 97118

Estado: YUCATAN

Telefono: 00

RFC: OII211123834

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
8	INFRA 05/08/2022	Activo	12/09/2022	26/10/2022

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
2501	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$109,380.53

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------

MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Usr: supervisor
 Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
 01:13 a. m.

SPEI	C00569	12/09/2022	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2022 CTA 01180308391112-02-0033	FAC 92	OBRAS INTELIGENTES E INNOVADORAS MUNDOSUR S. DE R. L. DE C. V.	PAGO DE LA FAC 92 - Obra Pública : INFRA/05/08/2022 - SUMINISTRO DE PROTECTORES DE	\$54,690.26
SPEI	C00640	11/10/2022	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2022 CTA 01180308391112-02-0033	FAC 122	OBRAS INTELIGENTES E INNOVADORAS MUNDOSUR S. DE R. L. DE C. V.	PAGO DE LA FAC 122 - Obra Pública : INFRA/05/08/2022 - SUMINISTRO DE PROTECTORES DE	\$54,690.26
Total							\$109,380.52

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
SDPDH	SUMINISTRO DE PROTECTORES DE HERRERIA EN CASA DE LA CULTURA, EN	100.00	109,380.53	109,380.52	100.00	100.00
Total		% 100	\$109,380.53	\$109,380.52	%100.00	%100.00