

MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Usu: supervisor
Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión: 07/feb./2022 01:54 a. m.

Clave Presupuestal: 182104-108-6221-2

Nombre del Proyecto: REHABILITACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UBR)

Número de la Obra: 01/01/2021 TETIZ

Descripción: REHABILITACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UBR), EN LA LOCALIDAD DE TETIZ, MUNICIPIO DE YUCATAN.

Tipo de Obra: Rehabilitación

Oficio de Asignación: SIN OFICIO

Nombre: REHABILITACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UBR), EN LA LOCALIDAD DE TETIZ, MUNICIPIO DE YUCATAN.

Modalidad: Contrato

Tipo de Contrato: INVITACION A TRES

Localidad: YUCATAN

Ubicación: TETIZ, YUCATAN.

Fecha Inicio: 28/10/2021

Fecha Fin: 31/10/2021

Monto Vigente del Ejercicio: \$663,177.01

Monto Original del Contrato: \$663,177.01

Monto Modificado del Contrato: \$663,177.01

Status: Cancelado

Empresa Contratada: PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB S.A. DE C.V.

Domicilio: 17 ENTRE 14 Y 16 A 380

Colonia:

C.P: 97134

Estado: YUCATAN

Telefono: 00

RFC: PEM161028MV5

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato: 5
Fecha de Contrato: 01/01/2021 TETIZ

Status: Cancelado
Fecha Firma: 28/10/2021
Fecha Vencimiento: 31/12/2021

04

MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Usu: supervisor
 Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión: 07/feb./2022 01:54 a. m.

Clave Presupuestal: 182104-108-6221-2

Nombre del Proyecto: REHABILITACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UBR)

Número de la Obra: 01/01/2021 TETIZ.

Nombre: REHABILITACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UBR), EN LA LOCALIDAD DE TETIZ, MUNICIPIO DE YUCATAN

Descripción: REHABILITACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UBR), EN LA LOCALIDAD DE TETIZ, MUNICIPIO DE YUCATAN.

Tipo de Obra: Rehabilitación

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: SIN OFICIO

Tipo de Contrato: INVITACION A TRES

Localidad: TETIZ

Fecha Inicio: 28/10/2021

Ubicación: TETIZ, YUCATAN

Fecha Fin: 31/12/2021

Monto Vigente del Ejercicio: \$663,177.01

Status:

Monto Original del Contrato: \$663,177.01

Monto Modificado del Contrato: \$663,177.01

Empresa Contratada: PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB S.A. DE C.V.

Domicilio: 17 ENTRE 14 Y 16 A 380

Colonia:

C.P.: 97134

Estado: YUCATAN

Telefono: 00

RFC: PEM161028MV5

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
6	01/01/2021 TETIZ.	Activo	28/10/2021	31/12/2021

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
2501	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	\$663,177.01

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total

048

MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Usr: supervisor
 Rpt: rptObraPublicaDet

SPEI	C00340	28/10/2021	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2021 CTA 0117435711112-02-0029	FAC 475	PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB S.A. DE C.V.	Fecha y hora de Impresión	07/feb./2022 01:54 a. m.	\$198,953.11
SPEI	C00500	08/12/2021	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2021 CTA 0117435711112-02-0029	FAC 507	PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB S.A. DE C.V.			\$203,033.91
SPEI	C00502	20/12/2021	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2021 CTA 0117435711112-02-0029	FAC 516	PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB S.A. DE C.V.			\$261,189.99
Total								
\$663,177.01								

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
RDLUBR	REHABILITACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UBR), EN LA LC	100.00	663,177.01	663,177.01	99.99	99.99
Total		% 100	\$663,177.01	\$663,177.01	% 100	% 100

MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Usu: supervisor
 Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión: 07/feb./2022 01:54 a. m.

Clave Presupuestal: 182105-108-6121-2

Nombre del Proyecto: REHABILITACION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN TETIZ, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE YUCATAN

Número de la Obra: 01/02/2021 TETIZ

Descripción: REHABILITACION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN TETIZ, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE YUCATAN.

Tipo de Obra: Rehabilitación

Oficio de Asignación: SIN OFICIO

Nombre: REHABILITACION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN TETIZ, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE YUCATAN.

Modalidad: Contrato

Tipo de Contrato: Licitación

Localidad: TETIZ

Fecha Inicio: 15/11/2021

Ubicación: TETIZ, YUCATAN

Fecha Fin: 30/01/2022

Monto Vigente del Ejercicio: \$1,131,026.11

Monto Original del Contrato: \$1,131,026.11

Monto Modificado del Contrato: \$1,131,026.11

Status:

Empresa Contratada: RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV

Domicilio: CALLE 20 POR 19, 281/A

Colonia:

C.P.: 97138

Estado: YUCATAN

Telefono: 00

RFC: RES070413LT4

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
8	01/02/2021	Activo	15/11/2021	30/01/2022

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
2501	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	\$1,131,026.11

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total

65c

MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Usu. supervisor
 Rep: rptObraPublicaDet

SPEI	C00408	18/11/2021	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2021 CTA 0117435711112-02-0029	FAC 619	RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV	Pública : 01/02/2021 TETIZ - REHABILITACION DE CANCHAS Y ESPACIOS	hora de Impresión 01:54 a. m.	Fecha y 07/feb./2022
SPEI	C00501	17/12/2021	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2021 CTA 0117435711112-02-0029	FAC 648	RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV	Pública : 01/02/2021 TETIZ - REHABILITACION DE CANCHAS Y ESPACIOS		\$339,307.83
SPEI	C00503	29/12/2021	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2021 CTA 0117435711112-02-0029	FAC 654	RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV	Pública : 01/02/2021 TETIZ - REHABILITACION DE CANCHAS Y ESPACIOS		\$675,947.90
Total								
\$1,131,026.11								

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
RDCYEM	REHABILITACION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN TETIZ, LC	100.00	1,131,026.11	1,131,026.11	100.00	100.00
Total		% 100	\$1,131,026.11	\$1,131,026.11	% 100	% 100

051

MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Fecha y hora de impresión | 07/feb./2022 | 01:54 a. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptObraPublicaDet

Clave Presupuestal: 182105-108-6121-2
 Nombre del Proyecto: REHABILITACION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN TETIZ, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE YUCATAN

Número de la Obra: 01/02/2021 TETIZ AMPLI
 Descripción: REHABILITACION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN TETIZ, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE YUCATAN.
 Nombre: REHABILITACION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN TETIZ, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE YUCATAN.

Tipo de Obra: Rehabilitación
 Modalidad: Contrato
 Tipo de Contrato: Licitación

Oficio de Asignación: SIN OFICIO
 Localidad: TETIZ
 Fecha Inicio: 01/12/2021
 Ubicación: TETIZ, YUCATAN
 Fecha Fin: 31/12/2021

Monto Vigente del Ejercicio: \$21,000.00
 Status:
 Monto Original del Contrato: \$21,000.00
 Monto Modificado del Contrato: \$21,000.00

Empresa Contratada: RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV

Domicilio: CALLE 20 POR 19, 281/A
 Colonia: C.P: 97138
 Estado: YUCATAN
 Telefono: 00
 RFC: RES070413LT4

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
9	01/02/2021 TETIZ AMPLI	Activo	01/12/2021	31/12/2021

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
2501	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	\$21,000.00

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total

MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2022 | 01:54 a. m.
PAGO DE LA FAC 654 - Obra
Pública : 01/02/2021 TETIZ
AMPLI - REHABILITACION
DE CANCHAS Y ESPACIOS
\$21,000.00

RIEGOS ESPECIALIZADOS
DEL SURESTE SA DE CV

BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2021 CTA FAC 654
0117435711112-02-0029

Usr: supervisor
Rep: rptObraPublicaDet
SPEI

C00504 29/12/2021

Total \$21,000.00

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
RDCYEMAMPLI	REHABILITACION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN TETIZ, LC	100.00	21,000.00	21,000.00	100.00	100.00
Total		% 100	\$21,000.00	\$21,000.00	% 100	% 100

MUNICIPIO DE TETIZ
 Estado de Yucatán
 Avances de Obra

Usr: supervisor
 Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión: 07/feb./2022 01:54 a. m.

Clave Presupuestal: 182103-108-6111-2

Nombre del Proyecto: CONSTRUCCION DE 3 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN

Número de la Obra: AD/FAISM/TETIZ-YUC/21-03

Nombre: CONSTRUCCION DE 3 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN

Descripción: CONSTRUCCION DE 3 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: AD/FAISM/TETIZ-YUC/21-03

Tipo de Contrato: AdjudicaciLn Directa

Localidad: TETIZ, YUCATAN

Fecha Inicio: 05/07/2021

Ubicación: TETIZ, YUCATAN

Fecha Fin: 24/07/2021

Monto Vigente del Ejercicio: \$116,335.60

Status:

Monto Original del Contrato: \$116,335.60

Monto Modificado del Contrato: \$116,335.60

Empresa Contratada: JULIO CESAR DZIB CASTILLO

Domicilio: CALLE 25 NO. 96

Colonia: CENTRO

C.P.:

Estado: YUCATAN

Telefono: 000

RFC: DICJ810719KB5

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
4	AD/FAISM/TETIZ-YUC/21-03	Activo	05/07/2021	24/07/2021

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
2501	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	\$116,335.60

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------

054

MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Usr: supervisor
 Repr: rptObraPublicaDet
 2317434036

C00245 24/08/2021 INFRAESTRUCTURA 2021 CTA 0116140262112- A-195
 02-0024

JULIO CESAR DZIB CASTILLO

A-195 - Obra Pública :
 AD/FAISM/TETIZ-YUC/21-03
 -PAGO DE ESTIMACION 1
 (UNICA) DE LA OBRA

Fecha y hora de impresión | 07/feb./2022 | 01:54 a. m.

\$116,335.60

\$116,335.60

Total

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
5TC00026	LOSA DE VIGUETA 12-5 Y BOVEDILLA DE CONCRETO DE 15X25X56 CMS CON I	60.38	70,246.60	70,246.60	100.00	100.00
5AR057	ACABADO SUPERIOR EN AZOTEA A BASE DE CALCRETO (CG:C:P:G) 1:18:27:3(10.37	12,063.97	12,063.97	100.00	100.00
5TC00112	CABALLETE A BASE DE UNA FILA DE BLOCK DE CONCRETO TIPO INTERMEDIK	5.83	6,788.03	6,788.03	100.00	100.00
5TC00061	CHAFLANES EN AZOTEA DE 5 CMS POR LADO CON MORTERO (CG:C:P) EN 1:2	3.50	4,068.29	4,068.29	100.00	100.00
5TC00004	DESAGUE PLUVIAL A BASE DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" Y 50 CM DE LO	0.30	345.06	345.06	100.00	100.00
5ACA0016	ACABADO CON RECUBRIMIENTO TERMICO IMPER ACRILICO NRG O SIMILAR I	5.15	5,991.69	5,991.69	100.00	100.00
5TC00067	APLANADO EN PLAFON A 3 CAPAS RICH CON MORTERO (CG:P) 1:2.5 EMPARC	10.32	12,002.92	12,002.92	100.00	100.00
5TC00088	SALIDA ELECTRICA DE CENTRO Y/O CONTACTO CON CHALUPA DE PVC DE 2"	2.09	2,429.30	2,429.30	100.00	100.00
5ELEC-06	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE EMPOTRAR YD-1200/B MCA T	0.64	748.55	748.55	100.00	100.00
5ELEC-07	SUMINISTRO E INSTALACION DE FOCO LED 8.5 W SUPERSTAR CLASIC O SIMI	0.34	399.95	399.95	100.00	100.00
5TC00089	INTERCONEXION ELECTRICA A LINEA EXISTENTE, INCLUYE: DESMANTELAR C	1.08	1,251.24	1,251.24	100.00	100.00
Total		% 100	\$116,335.60	\$116,335.60	% 100	% 100

MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Usu: supervisor
 Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión: 07/feb./2022 01:54 a. m.

Clave Presupuestal: 180503-108-6111-2

Nombre del Proyecto: CONSTRUCCION DE 17 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN.

Número de la Obra: LP/FAISM/TETIZ-YUC/20-03 Nombre: CONSTRUCCION DE 17 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN.
 Descripción: CONSTRUCCION DE 17 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN.

Tipo de Obra: Nueva Modalidad: Contrato
 Oficio de Asignación: LP/FAISM/TETIZ-YUC/20-03 Tipo de Contrato: Licitacion

Localidad: TETIZ, YUCATAN Fecha Inicio: 16/11/2020
 Ubicación: TETIZ, YUCATAN Fecha Fin: 31/12/2020

Monto Vigente del Ejercicio: \$760,855.40 Status:
 Monto Original del Contrato: \$1,328,334.64
 Monto Modificado del Contrato: \$0.00

Empresa Contratada: MAYRA IRENE CAB MATUS

Domicilio: CALLE 362 NO. 215 X 37 Y 39 C.P:
 Colonia:
 Estado: YUCATAN
 Telefono: 000
 RFC: CAMM881105VA0

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
1	LP/FAISM/TETIZ-YUC/20-03	Activo	16/11/2020	01/01/1900

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
2502	FISM Ejercicios Anteriores	\$760,855.40

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total

MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2022 01:54 a. m.
 \$6,717.77

Usu. supervisor	Rep: rptObraPublicaDet	Fecha y hora de Impresión	Avances de Obra	Importe
2916518024	C00081	18/03/2021	INFRAESTRUCTURA 2020 CTA 01141789981112-02-0023	\$6,717.77
3110499239	C00080	08/03/2021	INFRAESTRUCTURA 2020 CTA 01141789981112-02-0023	\$52,000.00
5911184318	C00017	15/01/2021	INFRAESTRUCTURA 2020 CTA 01141789981112-02-0023	\$391,258.58
9097100208	C00042	28/02/2021	INFRAESTRUCTURA 2020 CTA 01141789981112-02-0023	\$310,879.05
Total				\$760,855.40

MAYRA IRENE CAB MATUS
 MAYRA IRENE CAB MATUS
 MAYRA IRENE CAB MATUS
 MAYRA IRENE CAB MATUS

38 - Obra Pública :
 LP/FAISM/TETIZ-YUC/20-03
 - PAGO DE ESTIMACION 3
 (ABONO3) CONSTRUCCION
 38 - Obra Pública :
 LP/FAISM/TETIZ-YUC/20-03
 - PAGO DE ESTIMACION 3
 (ABONO 2) DE LA OBRA
 034 - Obra Pública :
 LP/FAISM/TETIZ-YUC/20-03
 - PAGO DE LA ESTIMACION
 2 DE LA OBRA
 038 - Obra Pública :
 LP/FAISM/TETIZ-YUC/20-03
 - PAGO DE ESTIMACION 3
 (ABONO 1)

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
5TC00020	LOSA DE VIGUETA 12-5 Y BOVEDILLA DE CONCRETO DE 15X25X56 CMS CONC	30.37	231,052.80	231,052.80	100.00	100.00
5AR00056	ACABADO SUPERIOR DE AZOTEA A BASE DE DERRETIDO Y CALCRETO CON I	10.78	82,016.38	82,016.38	100.00	100.00
5TC00111	CABALLETE A BASE DE UNA FILA DE BLOCK DE CONCRETO TIPO INTERMEDIC	4.36	33,188.39	33,188.39	100.00	100.00
5TC00060	CHAFLANES EN AZOTEA DE 5 CMS POR LADO CON MORTERO (CG:C:P) EN 1:2	1.93	14,708.54	14,708.54	100.00	100.00
5TC00003	DESAGUE PLUVIAL A BASE DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 3" Y 50 CMS DE L	0.31	2,345.83	2,345.83	100.00	100.00
5AR115	PISO DE CONCRETO Frc=150 KG/CM2 DE 6 CMS DE ESPESOR ACABADO INTE	8.21	62,499.64	62,499.64	100.00	100.00
5TC00057	SUMINISTRO E INSTALACION DE HAMAQUERO ESTANDAR DE PLATINA EN ML	1.12	8,536.89	8,536.89	100.00	100.00
5ACA1245	APLANADOS EN PLAFON DE VIGUETA Y BOVEDILLA A 1 CAPA DE MASILLA CC	2.40	18,255.34	18,255.34	100.00	100.00
5ACA0005	APLANADOS EN MUROS DE BLOCK DE CONCRETO TIPO INTERMEDIO A 1 CAF	12.07	91,801.29	91,801.29	100.00	100.00
5TC00048	SALIDA ELECTRICA DE CENTRO DE CARGA Y/O CONTACTO, QUINZIÑO O SIMI	2.04	15,548.03	15,548.03	100.00	100.00
5AYUN215	SALIDA ELECTRICA DE CONTACTO DUPLEX, MARCA QUINZIÑO O SIMILAR CO	1.63	12,398.61	12,398.61	100.00	100.00
5TC00046	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCO AHORRADOR DE 15 A 30 WATS EN SAI	0.30	2,293.30	2,293.30	100.00	100.00
5AL00023	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 0.90 X 2.13 MTS DE SECCION LAI	5.52	41,995.27	41,995.27	100.00	100.00
5CAN-04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE 0.80 X 1.20 MT, UN FIJO Y OTR	8.11	61,692.66	61,692.66	100.00	100.00
5AR00029	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA LINEA INTERMEDIA BEREL	10.61	80,724.51	80,724.51	100.00	100.00
5AR300	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA PARA ENTREGA FINAL INCLUYE: BARRIDO DE T	0.24	1,797.92	1,797.92	100.00	100.00
Total				\$760,855.40	% 100	% 100

MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Usr: supervisor
 Rep: rptObrarPublicaDet

Fecha y hora de Impresión: 07/feb./2022 01:54 a. m.

Clave Presupuestal: 182101-108-6121-2

Nombre del Proyecto: REHABILITACION DEL MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN

Número de la Obra: LP/FAISM/TETIZ-YUC/21-01
 Descripción: REHABILITACION DE MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATÁN.

Nombre: REHABILITACION DEL MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATÁN

Tipo de Obra: Rehabilitación
 Tipo de Asignación: LP/FAISM/TETIZ-YUC/21-01

Modalidad: Contrato
 Tipo de Contrato: Licitación

Localidad: TETIZ, YUCATÁN
 Ubicación: TETIZ, YUCATÁN

Fecha Inicio: 05/04/2021
 Fecha Fin: 02/08/2021

Monto Vigente del Ejercicio: \$2,554,735.42
 Monto Original del Contrato: \$2,554,735.42
 Monto Modificado del Contrato: \$2,554,735.42

Status:

Empresa Contratada: RICARDO ARIEL CETINA DORANTES

Domicilio: CALLE 53-A X82 Y 84 MZ6L TE 95 S/N
 Colonia: FRACC. VIVAH
 Estado: YUCATAN
 Telefono: 000
 C.P:
 RFC: CEDR831015NJ8

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
3	LP/FAISM/TETIZ-YUC/21-01	Activo	05/04/2021	02/08/2021

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
2501	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	\$2,554,735.42

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------

051

MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Usr: supervisor
 Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y 07/feb./2022

hora de Impresión 01:54 a. m.

\$763,346.03

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
6874429610	C00152 24/05/2021 INFRAESTRUCTURA 2021 CTA 01161402621112-02-0024 171	1.19	30,435.72	30,435.72	100.00	100.00
7036049708	C00242 09/08/2021 INFRAESTRUCTURA 2021 CTA 01161402621112-02-0024 184	0.13	3,394.83	3,394.83	100.00	100.00
8362655808	C00243 11/08/2021 INFRAESTRUCTURA 2021 CTA 01161402621112-02-0024 185	0.17	4,243.58	4,243.58	100.00	100.00
		0.11	2,823.81	2,823.81	100.00	100.00
		0.70	17,782.64	17,782.64	100.00	100.00
		0.41	10,587.42	10,587.42	100.00	100.00
		0.05	1,195.87	1,195.87	100.00	100.00
		0.28	7,047.56	7,047.56	100.00	100.00
		0.12	3,159.17	3,159.17	100.00	100.00
		0.01	380.24	380.24	100.00	100.00
		2.91	74,274.07	74,274.07	100.00	100.00
		0.03	785.51	785.51	100.00	100.00
		0.25	6,314.99	6,314.99	100.00	100.00
		0.98	24,923.76	24,923.76	100.00	100.00
		0.04	1,047.60	1,047.60	100.00	100.00
		0.10	2,594.42	2,594.42	100.00	100.00
		0.31	7,827.29	7,827.29	100.00	100.00
		0.20	5,083.33	5,083.33	100.00	100.00
		2.68	68,551.13	68,551.13	100.00	100.00
		0.58	14,929.99	14,929.99	100.00	100.00

Total

\$2,554,735.42

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
5met125	DEMOLICION DE MESETA DE CONCRETO ARMADO DE CUALQUIER ANCHO Y I	1.19	30,435.72	30,435.72	100.00	100.00
5METZ129	DESMANTELAMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA, INCLUYE DESMANTELAV	0.13	3,394.83	3,394.83	100.00	100.00
5METZ128	DESMANTELAMIENTO DE INSTALACIONES HIDRAULICAS, INCLUYE DESMANTI	0.17	4,243.58	4,243.58	100.00	100.00
5MET159	DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO ARMADO CUALQUIER ESPESOR INCLU	0.11	2,823.81	2,823.81	100.00	100.00
5METZ164	RASPADO DE PINTURA EXISTENTE (VINILICA O ESMALTE) EN MUROS INTERIC	0.70	17,782.64	17,782.64	100.00	100.00
5METZ102	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN AREA DE EDIFICIO. INC. C	0.41	10,587.42	10,587.42	100.00	100.00
5METZ103	EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA, ENS ECO C	0.05	1,195.87	1,195.87	100.00	100.00
5METZ114	CIMIENTO Y DESPLANTE DE MAMPOSTERIA DE TERCERA CON PIEDRA DE LA	0.28	7,047.56	7,047.56	100.00	100.00
5METZ122	DADO DE CONCRETO DE 30X30 CM DE SECCION F'C=150 KG/CM2 REFORZAD	0.12	3,159.17	3,159.17	100.00	100.00
5METZ130	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES Y/O DEMOLICI	0.01	380.24	380.24	100.00	100.00
5METZ165	RELLENO CON MATERIAL ESCOMBRO NEGRO TRAIDO FUERA DE LA OBRA C	2.91	74,274.07	74,274.07	100.00	100.00
5METZ117	IMPERMEABILIZACION DE CADENAS DE CIMENTACION CON MICROLASTIC FE	0.03	785.51	785.51	100.00	100.00
5METZ109	CADENA DE CIMENTACION CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15X5 CMS D	0.25	6,314.99	6,314.99	100.00	100.00
5METZ150	MURO DE BLOCK HUECO DE CONCRETO TIPO INTERMEDIO DE 15X20X40 CM:	0.98	24,923.76	24,923.76	100.00	100.00
5METZ111	CASTILLO AHOGADO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN MURO DE BLOCK DI	0.04	1,047.60	1,047.60	100.00	100.00
5METZ120	CASTILLO CONC. F'C=150 KG/CM2 DE 15X15 CMS DE SECCION REFORZADO C	0.10	2,594.42	2,594.42	100.00	100.00
5METZ110	CADENA DE NIVELACION CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15X15 CMS DE	0.31	7,827.29	7,827.29	100.00	100.00
5METZ113	CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS D	0.20	5,083.33	5,083.33	100.00	100.00
5METZ145	LOSA DE VIGUETA 12-5 Y BOVEDILLA DE CONCRETO DE 15X25X56 CMS CONC	2.68	68,551.13	68,551.13	100.00	100.00
5METZ127	ACABADO SUPERIOR DE AZOTEA. INCLUYE: DERRETIDO, CALCRETO CON MC	0.58	14,929.99	14,929.99	100.00	100.00

MUNICIPIO DE TETIZ

Estado de Yucatán

Avances de Obra

Ucr. supervisor	Rep: rptObrPublcaDet	Fecha y hora de Impresión	07/feb./2022	01:54 a. m.	
5METZ162	PRETIL EN AZOTEA A BASE DE UNA FILA DE BLOCK DE 15X20X40 CMS, ASENT	0.22	5,539.97	100.00	100.00
5METZ133	CHAFLANES DE 5 CMS DE ESPESOR PROMEDIO POR LADO FORJADO CON M	0.14	3,576.95	100.00	100.00
5METZ137	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESAGUE PLUVIAL DE PVC DE 3" Y 40 CM DE	0.03	706.49	100.00	100.00
5METZ135	APLANADOS EN MUROS DE BLOCK A 3 CAPAS, RICH, EMPARCHES Y ESTUCO	1.99	50,937.58	100.00	100.00
5METZ136	FIRME DE CONC. F'C=100 KG/CM2 DE 5 CMS DE ESPESOR COLADO CONTINU	0.11	2,901.36	100.00	100.00
5METZ160	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CERAMICA DE 33X33 CMS. Y ASENT	0.36	9,307.18	100.00	100.00
5IFE002	IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA SEGUN DESCRIPCION: LIMPIEZA DEL ARE/	0.46	11,635.55	100.00	100.00
5METZ163	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MULTIPANEL DE 0.90 X 2.17 MTS	0.35	8,856.81	100.00	100.00
5METZ168	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE 1.50 X 0.40 MTS DE SECCION F	0.23	5,866.38	100.00	100.00
5METZ161	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA DE HERRERIA HECHOA BASE DE HERF	0.30	7,631.06	100.00	100.00
5METZ105	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO Y TROVICEL EN E	1.21	30,882.20	100.00	100.00
5METZ106	SUMINSITRO E INSTALACION DE PUERTA DE CANCELERIA DE ALUMINIO Y TR	0.55	13,997.49	100.00	100.00
5METZ142	SUM. Y COLOC. DE INODORO DE CAJA BLANCO MARCA IDEAL STANDARD MC	0.85	21,709.86	100.00	100.00
5METZ141	SUM. Y COLOC. LAVABO BCO. INC. ALIMENTADOR, LLAVE INDIVIDUAL MOD. K	0.30	7,788.47	100.00	100.00
5METZ146	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO DE 0.35 X 1.60 MT TIPO ESTANC	0.17	4,227.14	100.00	100.00
5TC00019	SUMINSITRO Y COLOCACION DE JUEGO DE ACCESORIOS CERAMICOS PARA	0.11	2,823.39	100.00	100.00
5DESPACH	SUMINISTRO E INSTALACION DE DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL EN F	0.30	7,536.61	100.00	100.00
5BOTEBAS	BOTE DE BASURA PAPELERA 12.5 GALONES NEGRO DE PLASTICO, INCLUYE:	0.11	2,921.58	100.00	100.00
5METZ266	LIMPIEZA Y DESASOLVE DE FOSA EXISTENET INCLUYE. MANO DE OBRA, HER	0.51	12,923.79	100.00	100.00
5DMN002	EXCAVACION EN ROCA (MAT. TIPO "C"), INC. EXTRACCION DE REZAGA A MAN	0.84	21,533.13	100.00	100.00
5DMN003	ZAPATA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 145X145 CM ARMADA CON VARIL	1.96	50,075.81	100.00	100.00
5DMN004	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES Y/O DEMOLICIK	0.05	1,400.84	100.00	100.00
5DMN005	DADO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, DE 45X45 CMS DE SECCION, REFORZ	1.41	35,915.71	100.00	100.00
5DMN006	COLUMNA CIRCULAR DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 35 CMS. DE DIAMET	3.72	94,956.30	100.00	100.00
5DMN007	SUMINSITRO, FABRICACION, HABILITADO DE PLACABASE CIRCULAR DE 35 CI	1.24	31,626.33	100.00	100.00
5DMN008	SUMINISTRO, FABRICACION, HABILITADO Y MONTAJE CARGUEROS DE ALMA	4.10	104,809.74	100.00	100.00
5DMN009	SUMINISTRO, FABRICACION, HABILITADO Y MONTAJE CARGUEROS DE ALMA	4.28	109,467.65	100.00	100.00
5DMN010	SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ELEMENTOS SECUNDARIOS TALEE	3.37	86,202.16	100.00	100.00
5DMN011	SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE POLIN GALANIZADODE 8" CAL. 14 H	7.77	198,441.55	100.00	100.00
5DMN012	SUMINISTRO, HABILITADO DE LAMINA GALVANIZADA(O-100) DE 6.10 X 1.00 MT	7.98	203,907.44	100.00	100.00
5ESTR002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALONES DE 90 CM DE DESARROLLO PAI	1.26	32,156.01	99.99	99.99
5METZ166	SALIDA ELECTRICA PARA LAMPARA, VENTILADOR Y CONTACTOS SIMPLE, GF	1.17	29,887.34	100.00	100.00
5METZ144	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA TIPO COLONIAL INCLUYE: MATERI	0.24	6,079.59	100.00	100.00

MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Usr: supervisor
 Rep: rptObravPublicaDet

			hora de Impresión	Fecha y hora de Impresión
5METZ144	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA LED DE BARRA 150 WATTS INCLU	0.68	17,359.72	100.00 07/feb./2022 01:54 a. m.
5METZ112	SUMINISTROY COLOCACION DE CENTRO DE CARGA BIFASICO NEMA TIPO 1	0.48	12,152.83	100.00
5METZ14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LED TIPO COLGANTE INCLUYE:	1.32	33,806.88	100.00
5METZ169	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTILADORES DE TECHO INCLUYE: VENTIL	1.65	42,074.59	100.00
5METZ139	SUMINISTRO E INSTALACION PARA SALIDA HIDRAULICA PARA LAVABOS, WC	0.62	15,720.03	100.00
5METZ140	SUMINISTRO E INSTALACION PARA SALIDA SANITARIA PARA LAVABOS, INODI	1.09	27,850.15	100.00
5METZ138	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO ROTOPLAS DE 1100 LTS VERTICAL P	0.73	18,675.40	100.00
5METZ108	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE HIDRAULICO PARA LAVABOS CON	0.11	2,879.93	100.00
5METZ147	FORJADO DE MESETA DE 0.65 X 3.80 MTS CON 3 LAVABOS DE 0.65 X 0.56 MTS	0.20	4,998.28	100.00
5METZ115	SUMINISTRO E INSTALACION DE CISTERNA PARA ABASTECIMIENTO Y SISTEN	1.72	43,908.44	100.00
5PATZ164	RAMPA DE CONCRETO PARA DISCAPACITADO F'C=150KG/CM DE 8.00 CMS DI	0.16	3,975.58	100.00
5METZ160	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CERAMICA DE 33X33 CMS. Y ASENT	15.81	403,884.87	100.00
5PATZ064	PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM DE 5.00 CMS DE ESPESOR, INCLUYE CO	4.00	102,132.28	100.00
5METZ151	PINTURA VINILICA REAL FLEX DE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO (L	3.43	87,609.26	100.00
5METZ170	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE ALKIDALICO SHERWIN	3.41	87,179.81	100.00
5METZ148	FORJADO DE MESETA PARA AREA DE CARNES, INCLUYE ACABADO PULIDO C	3.47	88,605.07	100.00
5METZ149	FORJADO DE MESETA PARA EL AREA DE VERDURAS INCLUYE: ACABADO PUI	2.20	56,309.91	100.00
Total		% 100	\$2,554,735.42	% 100

MUNICIPIO DE TETIZ
 Estado de Yucatán
 Avances de Obra

Fecha y hora de Impresión: 07/feb./2022 01:54 a. m.

Usr: supervisor
 Rep: rptObrasPublicaDet

Clave Presupuestal: 182102-108-6111-2

Nombre del Proyecto: CONTRUCCION DE 18 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN

Número de la Obra: LP/FAISM/TETIZ-YUC/21-02

Nombre: CONSTRUCCION DE 18 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN

Descripción: CONSTRUCCION DE 18 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: LP/FAISM/TETIZ-YUC/21-02

Tipo de Contrato: Licitacion

Localidad: TETIZ, YUCATAN

Fecha Inicio: 05/04/2021

Ubicación: TETIZ, YUCATAN

Fecha Fin: 02/08/2021

Monto Vigente del Ejercicio: \$1,381,084.77

Status:

Monto Original del Contrato: \$1,381,084.77

Monto Modificado del Contrato: \$1,381,084.77

Empresa Contratada: RICARDO ARIEL CETINA DORANTES

Domicilio: CALLE 53-A X82 Y 84 MZ6L TE 95 S/N

Colonia: FRACC. VIVAH

C.P:

Estado: YUCATAN

Telefono: 000

RFC: CEDR831015NJJ8

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
2	LP/FAISM/TETIZ-YUC/21-02	Activo	05/04/2021	02/08/2021

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
2501	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	\$1,381,084.77

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total

062

063

MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Fecha y hora de Impresión: 07/feb./2022 01:54 a. m.
 \$700,137.49
 186 - Obra Pública :
 LP/FAISM/TETIZ-YUC/21-02
 - PAGO DE ESTIMACION 2
 DE LA OBRA
 169 - Obra Pública :
 LP/FAISM/TETIZ-YUC/21-02
 - ESTIMACION 1 DE LA
 OBRA CONSTRUCCION DE

RICARDO ARIEL CETINA
 DORANTES

RICARDO ARIEL CETINA
 DORANTES

\$1,381,084.77

Usr: supervisor
 Rep: rptObraPublicaDet
 0577434017 C00244 24/08/2021 INFRAESTRUCTURA 2021 CTA 01161402621112- 186 02-0024

6874429610 C00151 21/05/2021 INFRAESTRUCTURA 2021 CTA 01161402621112- 169 02-0024

Total

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
5TC00005	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO EN AREA DE CONSTRUCCION, INCLUYE:	0.18	2,523.82	2,523.82	100.00	100.00
5TC00001	EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES Y/O MECANICOS EN CUALQUIER TIPO	1.20	16,574.76	16,574.76	100.00	100.00
5TC00006	CIMENTACION A BASE DE MAMPOSTERIA DE 30 CMS DE ESPESOR CON PIED	5.23	72,255.28	72,255.28	100.00	100.00
5B000013	DADO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 30X30 CMS DE SECCION REFORZAI	2.62	36,131.76	36,131.76	100.00	100.00
5TC00018	CADENA DE CIMENTACION DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, DE 15X10 CMS D	2.79	38,518.60	38,518.60	100.00	100.00
5CT00014	IMPERMEABILIZACION DE CADENAS DE CIMENTACION CON MICROLASTIC FE	0.60	8,246.66	8,246.66	100.00	100.00
5ANCLA02	ANCLAJE DE CASTILLO AHOGADO K2 CON VARILLA DE 3/8" (30 CM EN CADEN	0.22	2,970.00	2,970.00	100.00	100.00
5CM040	RELLENO CON MATERIAL RESULTANTE DE LAS EXCAVACIONES, INCLUYE: AC	0.28	3,867.90	3,867.90	100.00	100.00
5RELLE02	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO APISONADO Y COMPACTADO CON PISTO	1.77	24,397.00	24,397.00	100.00	100.00
5TC00017	MURO DE BLOCK DE CONCRETO TIPO INTERMEDIO DE 15X20X40 CMS ACABA	9.52	131,546.54	131,546.54	100.00	100.00
5TC00014	CASTILLO AHOGADO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN UN AGUJERO DE 1	1.03	14,227.21	14,227.21	100.00	100.00
5SEM11	CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 CON SECCION DE 15X15 CMS REF	3.18	43,982.64	43,982.64	100.00	100.00
5TC00027	CERRAMIENTO DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 DE 15X20CMS DE SECCIO	2.89	39,905.65	39,905.65	100.00	100.00
5TC00011	CADENA DE NIVELACION DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15X10 CMS DE 3	2.79	38,518.60	38,518.60	100.00	100.00
5TC00032	FORJADO DE ESCALON DE 18 CMS DE PERALTE Y 30 CMS DE HUELLA Y A BA	0.68	9,437.55	9,437.55	100.00	100.00
5TC00026	LOSA DE VIGUETA 12-5 Y BOVEDILLA DE CONCRETO DE 15X25X56 CMS CON I	14.33	197,843.31	197,843.31	100.00	100.00
5AR057	ACABADO SUPERIOR EN AZOTEA A BASE DE CALCRETO (CG:C:P:G) 1:18:27:36	3.32	45,890.46	45,890.46	100.00	100.00
5TC00112	CABALLETE A BASE DE UNA FILA DE BLOCK DE CONCRETO TIPO INTERMEDIO	1.69	23,273.57	23,273.57	100.00	100.00
5TC00061	CHAFLANES EN AZOTEA DE 5 CMS POR LADO CON MORTERO (CG:C:P) EN 1:2	0.90	12,439.87	12,439.87	100.00	100.00
5TC00004	DESAGUE PLUVIAL A BASE DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" Y 50 CM DE LO	0.07	1,019.52	1,019.52	100.00	100.00
5ACA0016	ACABADO CON RECUBRIMIENTO TERMICO IMPER ACRILICO NRG O SIMILAR E	2.94	40,617.79	40,617.79	100.00	100.00
5TC00073	PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 5 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO F'C=150	3.79	52,346.70	52,346.70	100.00	100.00
5TC00057	SUMINISTRO E INSTALACION DE HAMAQUERO NORMAL DE PLATINA, EN MUR	1.11	15,306.84	15,306.84	100.00	100.00

MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Usr: supervisor
 Rep: rptObraPublicaDet

	Fecha y hora de impresión	07/feb./2022				
		100.00	100.00			
5TC00106	CADENA DE REPISON DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15X5 CM DE SECCI	0.45	6,248.88	6,248.88	100.00	100.00
5TC00067	APLANADO EN PLAFON A 3 CAPAS RICH CON MORTERO (CG:P) 1:2.5 EMPARC	2.67	36,872.01	36,872.01	100.00	100.00
5ACA0005	APLANADOS EN MUROS DE BLOCK DE CONCRETO TIPO INTERMEDIO A 1 CAF	9.96	137,612.90	137,612.90	100.00	100.00
5ACA-05	EMBOQUILLADO EN PUERTAS Y VENTANAS A 2 CAPAS CON MORTEROS RICH	7.51	103,661.46	103,661.46	100.00	100.00
5TC00088	SALIDA ELECTRICA DE CENTRO Y/O CONTACTO CON CHALUPA DE PVC DE 2"	2.02	27,957.96	27,957.96	100.00	100.00
5ELEC-06	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE EMPOTRAR YD-1200/B MCA T	0.40	5,505.48	5,505.48	100.00	100.00
5ELEC-07	SUMINISTRO E INSTALACION DE FOCO LED 8.5 W SUPERSTAR CLASIC O SIMI	0.19	2,656.44	2,656.44	100.00	100.00
5TC00039	INTERCONEXION ELECTRICA A LINEA EXISTENTE, INCLUYE: DESMANTELAR C	0.46	6,372.36	6,372.36	100.00	100.00
5CH00363	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA MULTIPANEL LISA DE 0.90 X 2.13 MT	4.33	59,745.42	59,745.42	100.00	100.00
5TCC0064	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE 1.50 X 1.20 MT DE SECCION FO	7.07	97,613.64	97,613.64	100.00	100.00
5EM00035	PINTURA VINILICA LAVIFLEX O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD EN PLAFONES	1.36	18,843.93	18,843.93	100.00	100.00
5TC00309	PINTURA VINILICA DE LINEA ECONOMICA MARCA LAVIFLEX O SIMILAR EN PRI	0.45	6,152.26	6,152.26	100.00	100.00
Total		% 100	\$1,381,084.77	\$1,381,084.77	% 100	% 100

MUNICIPIO DE TETIZ
 Estado de Yucatán
 Avances de Obra

Fecha y hora de Impresión: 07/feb./2022 01:54 a. m.

Usr: supervisor
 Rep: rptObraPublicaDet

Clave Presupuestal: 092021-108-6151-2

Nombre del Proyecto: TETIZ FORTALECIENDO OBRAS PÚBLICAS

Número de la Obra: PARTI-01

Nombre: BACHEO EN DIVERSAS CALLES

Descripción: BACHEO EN DIVERSAS CALLES

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: SIN OFICIO

Tipo de Contrato: Adjudicación Directa

Localidad: TETIZ.

Fecha Inicio: 29/11/2021

Ubicación: TETIZ, YUCATAN.

Fecha Fin: 30/11/2021

Monto Vigente del Ejercicio: \$23,200.00

Status:

Monto Original del Contrato: \$23,200.00

Monto Modificado del Contrato: \$23,200.00

Empresa Contratada: RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV

Domicilio: CALLE 20 POR 19, 281/A

Colonia:

C.P.: 97138

Estado: YUCATAN

Telefono: 00

RFC: RES070413LT4

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
7	PARTI-01	Activo	29/11/2021	30/11/2021

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
1102	RECAUDACION PARTICIPABLE	\$23,200.00

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total

065

MUNICIPIO DE TETIZ Estado de Yucatán Avances de Obra

Usr: supervisor
 Rep: rptObraPublicaDet
 SPEI C00400 30/11/2021 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES 2021-2024 FAC 632 RIEGOS ESPECIALIZADOS PAGO DE LA FAC 632 - Obra \$23,200.00
 CTA 01174355761112-02-0026 DEL SURESTE SA DE CV Publica : PARTI-01 - BACHEO EN DIVERSAS CALLES Contrato : 7. GP

Fecha y hora de Impresión

07/feb./2022 01:54 a. m.

Total \$23,200.00

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
BEDC	BACHEO EN DIVERSAS CALLES	100.00	23,200.00	23,200.00	100.00	100.00
Total		% 100	\$23,200.00	\$23,200.00	% 100	% 100