

MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Usu: supervisor
 Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y | 24/may./2023
 hora de Impresión | 07:26 p. m.

Clave Presupuestal: 250113-108-6111-2

Nombre del Proyecto: CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NOHUAYUN MUNICIPIO DE TETIZ, CONSTRUCCION DE 115.83 M2 DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, ESTADO DE

Número de la Obra: 01/03/2022 TETIZ

Nombre: CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NOHUAYUN MUNICIPIO DE TETIZ, CONSTRUCCION DE 115.83 M2 DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ.

Descripción CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: SIN OFICIO

Tipo de Contrato: Licitacion

Localidad: TETIZ

Fecha Inicio: 05/12/2022

Ubicación: TETIZ, YUCATÁN

Fecha Fin: 09/01/2023

Monto Vigente del Ejercicio: \$74,496.27

Status:

Monto Original del Contrato: \$1,139,136.65

Monto Modificado del Contrato: \$74,496.27

Empresa Contratada: PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB S.A. DE C.V.

Domicilio: 17 ENTRE 14 Y 16 A 380

Colonia:

C.P.: 97134

Estado: YUCATAN

Telefono: 00

RFC: PEM161028MV5

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
1	01/03/2022 TETIZ	Activo	05/12/2022	09/01/2023

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
2502	FISM Ejercicios Anteriores	\$74,496.27

MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Usu: supervisor
 Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y | 24/may./2023
 hora de Impresión | 07:26 p. m.

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
SPEI	C00023	09/01/2023	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2022 CTA 01180308391112-02-0033	FAC 837	PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FAC 837 - Obra Pública : 01/03/2022 TETIZ - CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIO EN	\$74,496.27
Total							\$74,496.27

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
CDC	CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO	100.00	74,496.27	74,496.27	100.00	100.00
Total		% 100	\$74,496.27	\$74,496.27	% 100	% 100

MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Usr: supervisor
 Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y | 24/may./2023
 hora de Impresión | 07:26 p. m.

Clave Presupuestal: 250112-108-6151-2

Nombre del Proyecto: REPAVIMENTACION DE CARPETA ASFALTICA SEGUN CONTRATO 01/02/2022 TETIZ

Número de la Obra: 01/04/2022 TETIZ

Nombre: TRABAJOS DE REPAVIMENTACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE 24 X 23 Y 27, CALLE 25 X 24 Y 26, CALLE 34 X 17 ZONA 2. CALLE 13 A X 28 Y 30, CALLE 32 X 13 Y 13 A, CALLE 16 X 20, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, ESTADO DE YUCATÁN

Descripción TRABAJOS DE REPAVIMENTACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE 24 X 23 Y 27, CALLE 25 X 24 Y 26, CALLE 34 X 17 ZONA 2. CALLE 13 A X 28 Y 30,

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: SIN OFICIO

Tipo de Contrato: Licitacion

Localidad: TETIZ

Fecha Inicio: 05/12/2022

Ubicación: TETIZ, YUCATÁN

Fecha Fin: 09/01/2023

Monto Vigente del Ejercicio: \$303,131.49

Status:

Monto Original del Contrato: \$1,837,025.31

Monto Modificado del Contrato: \$303,131.49

Empresa Contratada: RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV

Domicilio: CALLE 20 POR 19, 281/A

Colonia:

C.P: 97138

Estado: YUCATAN

Telefono: 00

RFC: RES070413LT4

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
2	01/04/2022 TETIZ	Activo	05/12/2022	09/01/2023

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
2502	FISM Ejercicios Anteriores	\$303,131.49

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------

MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Usr: supervisor
 Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y | 24/may./2023
 hora de Impresión | 07:26 p. m.

SPEI	C00024	09/01/2023	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2022 CTA 01180308391112-02-0033	FAC 972	RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV	PAGO DE LA FAC 972 - Obra Pública : 01/04/2022 TETIZ - TRABAJOS DE REPAVIMENTACION DE	\$303,131.49
Total							\$303,131.49

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
RPC	TRABAJOS DE REPAVIMENTACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE 24 X 23 Y	100.00	303,131.49	303,131.49	100.00	100.00
Total		% 100	\$303,131.49	\$303,131.49	% 100	% 100