



Usr: supervisor
Rep: rptObraPublicaDet

MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2023
02:17 a. m.

Clave Presupuestal: 250102-108-6221-2

Nombre del Proyecto: GESTION DEL GASTOS INSTITUCIONAL 2023

Número de la Obra: 001/2023-TETIZ-PARTI

Descripción REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS EN EL PALACIO MUNICIPAL DE TETIZ, YUCATAN

Nombre: REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS EN EL PALACIO MUNICIPAL DE TETIZ, YUCATAN

Tipo de Obra: Rehabilitación

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: SIN OFICIO

Tipo de Contrato: Adjudicación Directa

Localidad: TETIZ

Fecha Inicio: 12/06/2023

Ubicación: TETIZ, YUCATÁN

Fecha Fin: 11/08/2023

Monto Vigente del Ejercicio: \$105,707.76

Status: Activo

Monto Original del Contrato: \$105,707.76

Monto Modificado del Contrato: \$105,707.76

Empresa Contratada: CORPORATIVO PENINSULAR GARDI (1)

Domicilio: CONOCIDO

Colonia:

C.P: 97280

Estado: YUCATAN

Telefono: 00

RFC: CPG170928LYA

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
5	001/2023-TETIZ-PARTI	Activo	12/06/2023	11/08/2023

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
1102	RECAUDACION PARTICIPABLE	\$105,707.76



MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Usu: supervisor
Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2023
02:17 a. m.

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
SPEI	C00371	14/06/2023	BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES 2022 CTA 01180471381112-02-0030	FAC A-256	CORPORATIVO PENINSULAR GARDI (1)	PAGO DE LA FAC A-256 - Obra Pública : 001/2023- TETIZ-PARTI - REHABILITACION DE	\$31,712.33
SPEI	C00442	28/06/2023	BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES 2022 CTA 01180471381112-02-0030	FAC A 283	CORPORATIVO PENINSULAR GARDI (1)	PAGO DE LA FAC A 283 - Obra Pública : 001/2023- TETIZ-PARTI - REHABILITACION DE	\$39,617.20
Total							\$71,329.53

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
RDBP	REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS EN EL PALACIO MUNICIPAL DE TETIZ,	100.00	105,707.76	71,329.53	67.48	67.48
Total		% 100	\$105,707.76	\$71,329.53	% 67.48	%67.48



MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Usr: supervisor
 Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y 18/ago./2023
 hora de Impresión 02:17 a. m.

Clave Presupuestal: 250113-108-6111-2

Nombre del Proyecto: CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NOHUAYUN MUNICIPIO DE TETIZ, CONSTRUCCION DE 115.83 M2 DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, ESTADO DE

Número de la Obra: 01/03/2022 TETIZ

Nombre: CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NOHUAYUN MUNICIPIO DE TETIZ, CONSTRUCCION DE 115.83 M2 DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ.

Descripción CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: SIN OFICIO

Tipo de Contrato: Licitacion

Localidad: TETIZ

Fecha Inicio: 05/12/2022

Ubicación: TETIZ, YUCATÁN

Fecha Fin: 09/01/2023

Monto Vigente del Ejercicio: \$74,496.27

Status:

Monto Original del Contrato: \$1,139,136.65

Monto Modificado del Contrato: \$74,496.27

Empresa Contratada: PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB S.A. DE C.V.

Domicilio: 17 ENTRE 14 Y 16 A 380

Colonia:

C.P: 97134

Estado: YUCATAN

Telefono: 00

RFC: PEM161028MV5

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
1	01/03/2022 TETIZ	Activo	05/12/2022	09/01/2023

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
2502	FISM Ejercicios Anteriores	\$74,496.27

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------



MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Usu: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y 18/ago./2023

hora de Impresión 02:17 a. m.

SPEI	C00023	09/01/2023	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2022 CTA FAC 837 01180308391112-02-0033	PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FAC 837 - Obra Pública : 01/03/2022 TETIZ - CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIO EN	\$74,496.27
Total						\$74,496.27

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
CDC	CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIK	100.00	74,496.27	74,496.27	100.00	100.00
Total		% 100	\$74,496.27	\$74,496.27	% 100	% 100



MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Usr: supervisor
 Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y 18/ago./2023
 hora de Impresión | 02:17 a. m.

Clave Presupuestal: 250112-108-6151-2

Nombre del Proyecto: REPAVIMENTACION DE CARPETA ASFALTICA SEGUN CONTRATO 01/02/2022 TETIZ

Número de la Obra: 01/04/2022 TETIZ

Nombre: TRABAJOS DE REPAVIMENTACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE 24 X 23 Y 27, CALLE 25 X 24 Y 26, CALLE 34 X 17 ZONA 2. CALLE 13 A X 28 Y 30, CALLE 32 X 13 Y 13 A, CALLE 16 X 20, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, ESTADO DE YUCATÁN

Descripción TRABAJOS DE REPAVIMENTACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE 24 X 23 Y 27, CALLE 25 X 24 Y 26, CALLE 34 X 17 ZONA 2. CALLE 13 A X 28 Y 30,

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: SIN OFICIO

Tipo de Contrato: Licitacion

Localidad: TETIZ

Fecha Inicio: 05/12/2022

Ubicación: TETIZ, YUCATÁN

Fecha Fin: 09/01/2023

Monto Vigente del Ejercicio: \$303,131.49

Status:

Monto Original del Contrato: \$1,837,025.31

Monto Modificado del Contrato: \$303,131.49

Empresa Contratada: RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV

Domicilio: CALLE 20 POR 19, 281/A

Colonia:

C.P: 97138

Estado: YUCATAN

Telefono: 00

RFC: RES070413LT4

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
2	01/04/2022 TETIZ	Activo	05/12/2022	09/01/2023

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
2502	FISM Ejercicios Anteriores	\$303,131.49

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------



MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Usu: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y 18/ago./2023

hora de Impresión 02:17 a. m.

SPEI	C00024	09/01/2023	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2022 CTA FAC 972 01180308391112-02-0033	RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV	PAGO DE LA FAC 972 - Obra Pública : 01/04/2022 TETIZ - TRABAJOS DE REPAVIMENTACION DE	\$303,131.49
Total						\$303,131.49

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
RPC	TRABAJOS DE REPAVIMENTACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE 24 X 20	100.00	303,131.49	303,131.49	100.00	100.00
Total		% 100	\$303,131.49	\$303,131.49	% 100	% 100



MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Usu: supervisor
 Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2023
 02:17 a. m.

Clave Presupuestal: 250114-108-6131-2

Nombre del Proyecto: AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION DE LA CALLE 14 X 27 Y 29 CONTRATO 01-FISMUN-TETIZ-23

Número de la Obra: 01-FISMUN-TETIZ-23

Nombre: AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE 14 X 27 Y 29 EN TETIZ

Descripción AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE 14 X 27 Y 29 EN TETIZ

Tipo de Obra: Ampliación

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: SIN OFICIO

Tipo de Contrato: INVITACION A TRES

Localidad: TETIZ

Fecha Inicio: 03/04/2023

Ubicación: TETIZ, YUCATÁN

Fecha Fin: 01/08/2023

Monto Vigente del Ejercicio: \$697,659.72

Status: Activo

Monto Original del Contrato: \$697,659.72

Monto Modificado del Contrato: \$697,659.72

Empresa Contratada: KEJEDA CONSTRUCCIONES

Domicilio: CALLE 33 X 42 Y 44

Colonia: Esperanza

C.P: 97880

Estado: YUCATAN

Telefono: 00

RFC: KCO071001E33

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
3	01-FISMUN-TETIZ-23	Activo	03/04/2023	01/08/2023

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
2501	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$697,659.72

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------



MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Usu: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y 18/ago./2023

hora de Impresión 02:17 a. m.

SPEI	C00243	18/04/2023	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2023 CTA 01195019671112-02-0035	FAC B 127	KEJEDA CONSTRUCCIONES	PAGO DE LA FAC B 127 - Obra Pública : 01-FISMUN- TETIZ-23 - AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN	\$209,297.92
SPEI	C00345	05/05/2023	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2023 CTA 01195019671112-02-0035	FAC B129	KEJEDA CONSTRUCCIONES	PAGO DE LA FAC B129 - Obra Pública : 01-FISMUN- TETIZ-23 - AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN	\$249,121.54
SPEI	C00347	23/05/2023	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2023 CTA 01195019671112-02-0035	FAC B130	KEJEDA CONSTRUCCIONES	PAGO DE LA FAC B130 - Obra Pública : 01-FISMUN- TETIZ-23 - AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN	\$157,329.88
Total							\$615,749.34

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
ADRE	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE	100.00	697,659.72	615,749.34	88.26	88.26
Total		% 100	\$697,659.72	\$615,749.34	% 88.26	%88.26



MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Usu: supervisor
 Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2023
 02:17 a. m.

Clave Presupuestal: 250115-108-6151-2

Nombre del Proyecto: REPAVIMENTACION CONTRATO 02/FISMUN-TETIZ-2023

Número de la Obra: 02/FISMUN-TETIZ-2023

Nombre: TRABAJOS DE REPAVIMENTACION EN CALLE 34 X 13 Y 13A, CALLE 34 X 13 Y 15, CALLE 34 X 15 Y 17, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN

Descripción TRABAJOS DE REPAVIMENTACION EN CALLE 34 X 13 Y 13A, CALLE 34 X 13 Y 15, CALLE 34 X 15 Y 17, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: SIN OFICIO

Tipo de Contrato: Licitacion

Localidad: TETIZ

Fecha Inicio: 26/04/2023

Ubicación: TETIZ, YUCATÁN

Fecha Fin: 10/07/2023

Monto Vigente del Ejercicio: \$1,920,326.03

Status:

Monto Original del Contrato: \$1,920,326.03

Monto Modificado del Contrato: \$1,920,326.03

Empresa Contratada: PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB S.A. DE C.V.

Domicilio: 17 ENTRE 14 Y 16 A 380

Colonia:

C.P: 97134

Estado: YUCATAN

Telefono: 00

RFC: PEM161028MV5

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
4	02/FISMUN-TETIZ-2023	Activo	26/04/2023	10/07/2023

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
2501	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$1,920,326.03

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------



MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Usr: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y 18/ago./2023

hora de Impresión | 02:17 a. m.

SPEI	C00244	26/04/2023	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2023 CTA 01195019671112-02-0035	FAC 950	PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FAC 950 - Obra Pública : 02/FISMUN-TETIZ- 2023 - TRABAJOS DE REPAVIMENTACION EN	\$576,097.81
SPEI	C00346	18/05/2023	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2023 CTA 01195019671112-02-0035	FAC 954	PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FAC 954 - Obra Pública : 02/FISMUN-TETIZ- 2023 - TRABAJOS DE REPAVIMENTACION EN	\$967,307.33
SPEI	C00449	12/06/2023	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2023 CTA 01195019671112-02-0035	FAC 973	PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FAC 973 - Obra Pública : 02/FISMUN-TETIZ- 2023 - TRABAJOS DE REPAVIMENTACION EN	\$376,920.89
Total							\$1,920,326.03

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
TDR	TRABAJOS DE REPAVIMENTACION EN CALLE 34 X 13 Y 13A, CALLE 34 X 13 Y 1	100.00	1,920,326.03	1,920,326.03	100.00	100.00
Total		% 100	\$1,920,326.03	\$1,920,326.03	% 100	% 100