

**MUNICIPIO DE TETIZ**  
**Estado de Yucatán**  
**Avances de Obra**

Usr: supervisor  
 Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y | 02/may./2023  
 hora de Impresión | 03:52 p. m.

**Clave Presupuestal:** 250113-108-6111-2

**Nombre del Proyecto:** CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NOHUAYUN MUNICIPIO DE TETIZ, CONSTRUCCION DE 115.83 M2 DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, ESTADO DE

**Número de la Obra:** 01/03/2022 TETIZ

**Nombre:** CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NOHUAYUN MUNICIPIO DE TETIZ, CONSTRUCCION DE 115.83 M2 DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ.

**Descripción** CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA

**Tipo de Obra:** Nueva

**Modalidad:** Contrato

**Oficio de Asignación:** SIN OFICIO

**Tipo de Contrato:** Licitacion

**Localidad:** TETIZ

**Fecha Inicio:** 05/12/2022

**Ubicación:** TETIZ, YUCATÁN

**Fecha Fin:** 09/01/2023

**Monto Vigente del Ejercicio:** \$74,496.27

**Status:**

**Monto Original del Contrato:** \$1,139,136.65

**Monto Modificado del Contrato:** \$74,496.27

**Empresa Contratada:** PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB S.A. DE C.V.

**Domicilio:** 17 ENTRE 14 Y 16 A 380

**Colonia:**

**C.P.:** 97134

**Estado:** YUCATAN

**Telefono:** 00

**RFC:** PEM161028MV5

**FICHA DE CONTRATO**

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
1	01/03/2022 TETIZ	Activo	05/12/2022	09/01/2023

**ESTRUCTURA FINANCIERA**

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
2502	FISM Ejercicios Anteriores	\$74,496.27

**MUNICIPIO DE TETIZ**  
**Estado de Yucatán**  
**Avances de Obra**

Usu: supervisor  
 Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 02/may./2023  
 03:52 p. m.

**PAGOS REALIZADOS POR OBRA**

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
SPEI	C00023	09/01/2023	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2022 CTA 01180308391112-02-0033	FAC 837	PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FAC 837 - Obra Pública : 01/03/2022 TETIZ - CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIO EN	\$74,496.27
<b>Total</b>							<b>\$74,496.27</b>

**AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA**

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
CDC	CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO	100.00	74,496.27	74,496.27	100.00	100.00
<b>Total</b>		<b>% 100</b>	<b>\$74,496.27</b>	<b>\$74,496.27</b>	<b>% 100</b>	<b>% 100</b>

**MUNICIPIO DE TETIZ**  
**Estado de Yucatán**  
**Avances de Obra**

Usr: supervisor  
 Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 02/may./2023  
 03:52 p. m.

**Clave Presupuestal:** 250112-108-6151-2

**Nombre del Proyecto:** REPAVIMENTACION DE CARPETA ASFALTICA SEGUN CONTRATO 01/02/2022 TETIZ

**Número de la Obra:** 01/04/2022 TETIZ

**Nombre:** TRABAJOS DE REPAVIMENTACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE 24 X 23 Y 27, CALLE 25 X 24 Y 26, CALLE 34 X 17 ZONA 2. CALLE 13 A X 28 Y 30, CALLE 32 X 13 Y 13 A, CALLE 16 X 20, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, ESTADO DE YUCATÁN

**Descripción** TRABAJOS DE REPAVIMENTACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE 24 X 23 Y 27, CALLE 25 X 24 Y 26, CALLE 34 X 17 ZONA 2. CALLE 13 A X 28 Y 30,

**Tipo de Obra:** Nueva

**Modalidad:** Contrato

**Oficio de Asignación:** SIN OFICIO

**Tipo de Contrato:** Licitacion

**Localidad:** TETIZ

**Fecha Inicio:** 05/12/2022

**Ubicación:** TETIZ, YUCATÁN

**Fecha Fin:** 09/01/2023

**Monto Vigente del Ejercicio:** \$303,131.49

**Status:**

**Monto Original del Contrato:** \$1,837,025.31

**Monto Modificado del Contrato:** \$303,131.49

**Empresa Contratada:** RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV

**Domicilio:** CALLE 20 POR 19, 281/A

**Colonia:**

**C.P:** 97138

**Estado:** YUCATAN

**Telefono:** 00

**RFC:** RES070413LT4

**FICHA DE CONTRATO**

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
2	01/04/2022 TETIZ	Activo	05/12/2022	09/01/2023

**ESTRUCTURA FINANCIERA**

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
2502	FISM Ejercicios Anteriores	\$303,131.49

**PAGOS REALIZADOS POR OBRA**

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------

**MUNICIPIO DE TETIZ**  
**Estado de Yucatán**  
**Avances de Obra**

Usr: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y 02/may./2023

hora de Impresión 03:52 p. m.

SPEI	C00024	09/01/2023	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2022 CTA 01180308391112-02-0033	FAC 972	RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV	PAGO DE LA FAC 972 - Obra Pública : 01/04/2022 TETIZ - TRABAJOS DE REPAVIMENTACION DE	\$303,131.49
------	--------	------------	--	---------	---	--	--------------

<b>Total</b>	<b>\$303,131.49</b>
--------------	---------------------

**AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA**

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
RPC	TRABAJOS DE REPAVIMENTACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE 24 X 23 Y	100.00	303,131.49	303,131.49	100.00	100.00
<b>Total</b>		<b>% 100</b>	<b>\$303,131.49</b>	<b>\$303,131.49</b>	<b>% 100</b>	<b>% 100</b>