



Usu: supervisor  
Rep: rptObraPublicaDet

## MUNICIPIO DE TETIZ Estado de Yucatán Avances de Obra

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2023  
01:52 a. m.

**Clave Presupuestal:** 250102-108-6221-2

**Nombre del Proyecto:** GESTION DEL GASTOS INSTITUCIONAL 2023

**Número de la Obra:** 001/2023-TETIZ-PARTI

**Descripción** REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS EN EL PALACIO MUNICIPAL DE TETIZ, YUCATAN

**Nombre:** REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS EN EL PALACIO MUNICIPAL DE TETIZ, YUCATAN

**Tipo de Obra:** Rehabilitación

**Modalidad:** Contrato

**Oficio de Asignación:** SIN OFICIO

**Tipo de Contrato:** Adjudicación Directa

**Localidad:** TETIZ

**Fecha Inicio:** 12/06/2023

**Ubicación:** TETIZ, YUCATÁN

**Fecha Fin:** 11/08/2023

**Monto Vigente del Ejercicio:** \$105,707.76

**Status:** Activo

**Monto Original del Contrato:** \$105,707.76

**Monto Modificado del Contrato:** \$105,707.76

**Empresa Contratada:** CORPORATIVO PENINSULAR GARDI (1)

**Domicilio:** CONOCIDO

**Colonia:**

**C.P:** 97280

**Estado:** YUCATAN

**Telefono:** 00

**RFC:** CPG170928LYA

### FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
5	001/2023-TETIZ-PARTI	Activo	12/06/2023	11/08/2023

### ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
1102	RECAUDACION PARTICIPABLE	\$105,707.76



**MUNICIPIO DE TETIZ**  
**Estado de Yucatán**  
**Avances de Obra**

Usu: supervisor  
Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2023  
01:52 a. m.

**PAGOS REALIZADOS POR OBRA**

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
SPEI	C00371	14/06/2023	BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES 2022 CTA 01180471381112-02-0030	FAC A-256	CORPORATIVO PENINSULAR GARDI (1)	PAGO DE LA FAC A-256 - Obra Pública : 001/2023- TETIZ-PARTI - REHABILITACION DE	\$31,712.33
SPEI	C00442	28/06/2023	BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES 2022 CTA 01180471381112-02-0030	FAC A 283	CORPORATIVO PENINSULAR GARDI (1)	PAGO DE LA FAC A 283 - Obra Pública : 001/2023- TETIZ-PARTI - REHABILITACION DE	\$39,617.20
<b>Total</b>							<b>\$71,329.53</b>

**AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA**

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
RDBP	REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS EN EL PALACIO MUNICIPAL DE TETIZ,	100.00	105,707.76	71,329.53	67.48	67.48
<b>Total</b>		<b>% 100</b>	<b>\$105,707.76</b>	<b>\$71,329.53</b>	<b>% 67.48</b>	<b>%67.48</b>



**MUNICIPIO DE TETIZ**  
**Estado de Yucatán**  
**Avances de Obra**

Usu: supervisor  
 Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y 18/ago./2023  
 hora de Impresión | 01:52 a. m.

**Clave Presupuestal:** 250113-108-6111-2

**Nombre del Proyecto:** CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NOHUAYUN MUNICIPIO DE TETIZ, CONSTRUCCION DE 115.83 M2 DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, ESTADO DE

**Número de la Obra:** 01/03/2022 TETIZ

**Nombre:** CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NOHUAYUN MUNICIPIO DE TETIZ, CONSTRUCCION DE 115.83 M2 DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ.

**Descripción** CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA

**Tipo de Obra:** Nueva

**Modalidad:** Contrato

**Oficio de Asignación:** SIN OFICIO

**Tipo de Contrato:** Licitacion

**Localidad:** TETIZ

**Fecha Inicio:** 05/12/2022

**Ubicación:** TETIZ, YUCATÁN

**Fecha Fin:** 09/01/2023

**Monto Vigente del Ejercicio:** \$74,496.27

**Status:**

**Monto Original del Contrato:** \$1,139,136.65

**Monto Modificado del Contrato:** \$74,496.27

**Empresa Contratada:** PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB S.A. DE C.V.

**Domicilio:** 17 ENTRE 14 Y 16 A 380

**Colonia:**

**C.P:** 97134

**Estado:** YUCATAN

**Telefono:** 00

**RFC:** PEM161028MV5

**FICHA DE CONTRATO**

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
1	01/03/2022 TETIZ	Activo	05/12/2022	09/01/2023

**ESTRUCTURA FINANCIERA**

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
2502	FISM Ejercicios Anteriores	\$74,496.27

**PAGOS REALIZADOS POR OBRA**

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------



**MUNICIPIO DE TETIZ**  
**Estado de Yucatán**  
**Avances de Obra**

Usu: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y 18/ago./2023

hora de Impresión 01:52 a. m.

SPEI	C00023	09/01/2023	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2022 CTA FAC 837 01180308391112-02-0033	PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FAC 837 - Obra Pública : 01/03/2022 TETIZ - CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIO EN	\$74,496.27
<b>Total</b>						<b>\$74,496.27</b>

**AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA**

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
CDC	CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIK	100.00	74,496.27	74,496.27	100.00	100.00
<b>Total</b>		<b>% 100</b>	<b>\$74,496.27</b>	<b>\$74,496.27</b>	<b>% 100</b>	<b>% 100</b>



**MUNICIPIO DE TETIZ**  
**Estado de Yucatán**  
**Avances de Obra**

Usr: supervisor  
 Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y 18/ago./2023  
 hora de Impresión | 01:52 a. m.

**Clave Presupuestal:** 250112-108-6151-2

**Nombre del Proyecto:** REPAVIMENTACION DE CARPETA ASFALTICA SEGUN CONTRATO 01/02/2022 TETIZ

**Número de la Obra:** 01/04/2022 TETIZ

**Nombre:** TRABAJOS DE REPAVIMENTACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE 24 X 23 Y 27, CALLE 25 X 24 Y 26, CALLE 34 X 17 ZONA 2. CALLE 13 A X 28 Y 30, CALLE 32 X 13 Y 13 A, CALLE 16 X 20, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, ESTADO DE YUCATÁN

**Descripción** TRABAJOS DE REPAVIMENTACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE 24 X 23 Y 27, CALLE 25 X 24 Y 26, CALLE 34 X 17 ZONA 2. CALLE 13 A X 28 Y 30,

**Tipo de Obra:** Nueva

**Modalidad:** Contrato

**Oficio de Asignación:** SIN OFICIO

**Tipo de Contrato:** Licitacion

**Localidad:** TETIZ

**Fecha Inicio:** 05/12/2022

**Ubicación:** TETIZ, YUCATÁN

**Fecha Fin:** 09/01/2023

**Monto Vigente del Ejercicio:** \$303,131.49

**Status:**

**Monto Original del Contrato:** \$1,837,025.31

**Monto Modificado del Contrato:** \$303,131.49

**Empresa Contratada:** RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV

**Domicilio:** CALLE 20 POR 19, 281/A

**Colonia:**

**C.P:** 97138

**Estado:** YUCATAN

**Telefono:** 00

**RFC:** RES070413LT4

**FICHA DE CONTRATO**

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
2	01/04/2022 TETIZ	Activo	05/12/2022	09/01/2023

**ESTRUCTURA FINANCIERA**

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
2502	FISM Ejercicios Anteriores	\$303,131.49

**PAGOS REALIZADOS POR OBRA**

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------



**MUNICIPIO DE TETIZ**  
**Estado de Yucatán**  
**Avances de Obra**

Usu: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y 18/ago./2023

hora de Impresión 01:52 a. m.

SPEI	C00024	09/01/2023	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2022 CTA FAC 972 01180308391112-02-0033	RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV	PAGO DE LA FAC 972 - Obra Pública : 01/04/2022 TETIZ - TRABAJOS DE REPAVIMENTACION DE	\$303,131.49
<b>Total</b>						<b>\$303,131.49</b>

**AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA**

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
RPC	TRABAJOS DE REPAVIMENTACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE 24 X 20	100.00	303,131.49	303,131.49	100.00	100.00
<b>Total</b>		<b>% 100</b>	<b>\$303,131.49</b>	<b>\$303,131.49</b>	<b>% 100</b>	<b>% 100</b>



**MUNICIPIO DE TETIZ**  
**Estado de Yucatán**  
**Avances de Obra**

Usu: supervisor  
 Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2023  
 01:52 a. m.

**Clave Presupuestal:** 250114-108-6131-2

**Nombre del Proyecto:** AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION DE LA CALLE 14 X 27 Y 29 CONTRATO 01-FISMUN-TETIZ-23

**Número de la Obra:** 01-FISMUN-TETIZ-23

**Nombre:** AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE 14 X 27 Y 29 EN TETIZ

**Descripción** AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE 14 X 27 Y 29 EN TETIZ

**Tipo de Obra:** Ampliación

**Modalidad:** Contrato

**Oficio de Asignación:** SIN OFICIO

**Tipo de Contrato:** INVITACION A TRES

**Localidad:** TETIZ

**Fecha Inicio:** 03/04/2023

**Ubicación:** TETIZ, YUCATÁN

**Fecha Fin:** 01/08/2023

**Monto Vigente del Ejercicio:** \$697,659.72

**Status:** Activo

**Monto Original del Contrato:** \$697,659.72

**Monto Modificado del Contrato:** \$697,659.72

**Empresa Contratada:** KEJEDA CONSTRUCCIONES

**Domicilio:** CALLE 33 X 42 Y 44

**Colonia:** Esperanza

**C.P:** 97880

**Estado:** YUCATAN

**Telefono:** 00

**RFC:** KCO071001E33

**FICHA DE CONTRATO**

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
3	01-FISMUN-TETIZ-23	Activo	03/04/2023	01/08/2023

**ESTRUCTURA FINANCIERA**

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
2501	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$697,659.72

**PAGOS REALIZADOS POR OBRA**

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------



**MUNICIPIO DE TETIZ**  
**Estado de Yucatán**  
**Avances de Obra**

Usu: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y 18/ago./2023

hora de Impresión 01:52 a. m.

SPEI	C00243	18/04/2023	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2023 CTA 01195019671112-02-0035	FAC B 127	KEJEDA CONSTRUCCIONES	PAGO DE LA FAC B 127 - Obra Pública : 01-FISMUN- TETIZ-23 - AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN	\$209,297.92
SPEI	C00345	05/05/2023	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2023 CTA 01195019671112-02-0035	FAC B129	KEJEDA CONSTRUCCIONES	PAGO DE LA FAC B129 - Obra Pública : 01-FISMUN- TETIZ-23 - AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN	\$249,121.54
SPEI	C00347	23/05/2023	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2023 CTA 01195019671112-02-0035	FAC B130	KEJEDA CONSTRUCCIONES	PAGO DE LA FAC B130 - Obra Pública : 01-FISMUN- TETIZ-23 - AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN	\$157,329.88
<b>Total</b>							<b>\$615,749.34</b>

**AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA**

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
ADRE	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE	100.00	697,659.72	615,749.34	88.26	88.26
<b>Total</b>		<b>% 100</b>	<b>\$697,659.72</b>	<b>\$615,749.34</b>	<b>% 88.26</b>	<b>%88.26</b>





**MUNICIPIO DE TETIZ**  
**Estado de Yucatán**  
**Avances de Obra**

Usu: supervisor  
 Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2023  
 01:52 a. m.

**Clave Presupuestal:** 250115-108-6151-2

**Nombre del Proyecto:** REPAVIMENTACION CONTRATO 02/FISMUN-TETIZ-2023

**Número de la Obra:** 02/FISMUN-TETIZ-2023

**Nombre:** TRABAJOS DE REPAVIMENTACION EN CALLE 34 X 13 Y 13A, CALLE 34 X 13 Y 15, CALLE 34 X 15 Y 17, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN

**Descripción** TRABAJOS DE REPAVIMENTACION EN CALLE 34 X 13 Y 13A, CALLE 34 X 13 Y 15, CALLE 34 X 15 Y 17, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN

**Tipo de Obra:** Nueva

**Modalidad:** Contrato

**Oficio de Asignación:** SIN OFICIO

**Tipo de Contrato:** Licitacion

**Localidad:** TETIZ

**Fecha Inicio:** 26/04/2023

**Ubicación:** TETIZ, YUCATÁN

**Fecha Fin:** 10/07/2023

**Monto Vigente del Ejercicio:** \$1,920,326.03

**Status:**

**Monto Original del Contrato:** \$1,920,326.03

**Monto Modificado del Contrato:** \$1,920,326.03

**Empresa Contratada:** PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB S.A. DE C.V.

**Domicilio:** 17 ENTRE 14 Y 16 A 380

**Colonia:**

**C.P:** 97134

**Estado:** YUCATAN

**Telefono:** 00

**RFC:** PEM161028MV5

**FICHA DE CONTRATO**

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
4	02/FISMUN-TETIZ-2023	Activo	26/04/2023	10/07/2023

**ESTRUCTURA FINANCIERA**

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
2501	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$1,920,326.03

**PAGOS REALIZADOS POR OBRA**

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------



**MUNICIPIO DE TETIZ**  
**Estado de Yucatán**  
**Avances de Obra**

Utr: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

							Fecha y	18/ago./2023
							hora de Impresión	01:52 a. m.
SPEI	C00244	26/04/2023	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2023 CTA 01195019671112-02-0035	FAC 950	PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FAC 950 - Obra Pública : 02/FISMUN-TETIZ- 2023 - TRABAJOS DE REPAVIMENTACION EN	\$576,097.81	
SPEI	C00346	18/05/2023	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2023 CTA 01195019671112-02-0035	FAC 954	PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FAC 954 - Obra Pública : 02/FISMUN-TETIZ- 2023 - TRABAJOS DE REPAVIMENTACION EN	\$967,307.33	
SPEI	C00449	12/06/2023	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2023 CTA 01195019671112-02-0035	FAC 973	PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FAC 973 - Obra Pública : 02/FISMUN-TETIZ- 2023 - TRABAJOS DE REPAVIMENTACION EN	\$376,920.89	
<b>Total</b>							<b>\$1,920,326.03</b>	

**AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA**

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
TDR	TRABAJOS DE REPAVIMENTACION EN CALLE 34 X 13 Y 13A, CALLE 34 X 13 Y 1	100.00	1,920,326.03	1,920,326.03	100.00	100.00
<b>Total</b>		<b>% 100</b>	<b>\$1,920,326.03</b>	<b>\$1,920,326.03</b>	<b>% 100</b>	<b>% 100</b>