



Usu: supervisor
Rep: rptObraPublicaDet

MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Fecha y | 28/jul./2023
hora de Impresión | 01:03 p. m.

Clave Presupuestal: 250113-108-6111-2

Nombre del Proyecto: CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NOHUAYUN MUNICIPIO DE TETIZ, CONSTRUCCION DE 115.83 M2 DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, ESTADO DE

Número de la Obra: 01/03/2022 TETIZ

Nombre: CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NOHUAYUN MUNICIPIO DE TETIZ, CONSTRUCCION DE 115.83 M2 DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ.

Descripción CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: SIN OFICIO

Tipo de Contrato: Licitacion

Localidad: TETIZ

Fecha Inicio: 05/12/2022

Ubicación: TETIZ, YUCATÁN

Fecha Fin: 09/01/2023

Monto Vigente del Ejercicio: \$74,496.27

Status:

Monto Original del Contrato: \$1,139,136.65

Monto Modificado del Contrato: \$74,496.27

Empresa Contratada: PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB S.A. DE C.V.

Domicilio: 17 ENTRE 14 Y 16 A 380

Colonia:

C.P.: 97134

Estado: YUCATAN

Telefono: 00

RFC: PEM161028MV5

FICHA DE CONTRATO

| Clave Contrato | Ficha de Contrato | Status | Fecha Firma | Fecha Vencimiento |
|----------------|-------------------|--------|-------------|-------------------|
| 1 | 01/03/2022 TETIZ | Activo | 05/12/2022 | 09/01/2023 |

ESTRUCTURA FINANCIERA

| Fuente Financiamiento | Nombre | Importe |
|-----------------------|----------------------------|-------------|
| 2502 | FISM Ejercicios Anteriores | \$74,496.27 |



Usu: supervisor
Rep: rptObraPublicaDet

MUNICIPIO DE TETIZ

Estado de Yucatán

Avances de Obra

Fecha y 28/jul./2023
hora de Impresión 01:03 p. m.

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

| Cheque/Folio | Poliza | Fecha | Cuenta Banco | Factura | Beneficiario | Concepto | Total |
|--------------|--------|------------|--|---------|--|---|--------------------|
| SPEI | C00023 | 09/01/2023 | BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2022 CTA 01180308391112-02-0033 | FAC 837 | PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB S.A. DE C.V. | PAGO DE LA FAC 837 - Obra Pública : 01/03/2022 TETIZ - CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIO EN | \$74,496.27 |
| Total | | | | | | | \$74,496.27 |

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

| Concepto | Nombre | % Ponder | Asignado | Ejercido | % A. Fin | % A. Fis |
|--------------|---|--------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|
| CDC | CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPI | 100.00 | 74,496.27 | 74,496.27 | 100.00 | 100.00 |
| Total | | % 100 | \$74,496.27 | \$74,496.27 | % 100 | % 100 |



MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Usu: supervisor
 Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y 28/jul./2023
 hora de Impresión | 01:03 p. m.

Clave Presupuestal: 250112-108-6151-2

Nombre del Proyecto: REPAVIMENTACION DE CARPETA ASFALTICA SEGUN CONTRATO 01/02/2022 TETIZ

Número de la Obra: 01/04/2022 TETIZ

Nombre: TRABAJOS DE REPAVIMENTACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE 24 X 23 Y 27, CALLE 25 X 24 Y 26, CALLE 34 X 17 ZONA 2. CALLE 13 A X 28 Y 30, CALLE 32 X 13 Y 13 A, CALLE 16 X 20, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, ESTADO DE YUCATÁN

Descripción TRABAJOS DE REPAVIMENTACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE 24 X 23 Y 27, CALLE 25 X 24 Y 26, CALLE 34 X 17 ZONA 2. CALLE 13 A X 28 Y 30,

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: SIN OFICIO

Tipo de Contrato: Licitacion

Localidad: TETIZ

Fecha Inicio: 05/12/2022

Ubicación: TETIZ, YUCATÁN

Fecha Fin: 09/01/2023

Monto Vigente del Ejercicio: \$303,131.49

Status:

Monto Original del Contrato: \$1,837,025.31

Monto Modificado del Contrato: \$303,131.49

Empresa Contratada: RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV

Domicilio: CALLE 20 POR 19, 281/A

Colonia:

C.P: 97138

Estado: YUCATAN

Telefono: 00

RFC: RES070413LT4

FICHA DE CONTRATO

| Clave Contrato | Ficha de Contrato | Status | Fecha Firma | Fecha Vencimiento |
|----------------|-------------------|--------|-------------|-------------------|
| 2 | 01/04/2022 TETIZ | Activo | 05/12/2022 | 09/01/2023 |

ESTRUCTURA FINANCIERA

| Fuente Financiamiento | Nombre | Importe |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
| 2502 | FISM Ejercicios Anteriores | \$303,131.49 |

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

| Cheque/Folio | Poliza | Fecha | Cuenta Banco | Factura | Beneficiario | Concepto | Total |
|--------------|--------|-------|--------------|---------|--------------|----------|-------|
|--------------|--------|-------|--------------|---------|--------------|----------|-------|



MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Usu: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y 28/jul./2023

hora de Impresión 01:03 p. m.

| | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|---|--|---------------------|
| SPEI | C00024 | 09/01/2023 | BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2022 CTA FAC 972 01180308391112-02-0033 | RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV | PAGO DE LA FAC 972 - Obra Pública : 01/04/2022 TETIZ - TRABAJOS DE REPAVIMENTACION DE | \$303,131.49 |
| Total | | | | | | \$303,131.49 |

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

| Concepto | Nombre | % Ponder | Asignado | Ejercido | % A. Fin | % A. Fis |
|--------------|---|--------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| RPC | TRABAJOS DE REPAVIMENTACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE 24 X 20 | 100.00 | 303,131.49 | 303,131.49 | 100.00 | 100.00 |
| Total | | % 100 | \$303,131.49 | \$303,131.49 | % 100 | % 100 |



Usu: supervisor
Rep: rptObraPublicaDet

MUNICIPIO DE TETIZ Estado de Yucatán Avances de Obra

Fecha y 28/jul./2023
hora de Impresión 01:03 p. m.

Clave Presupuestal: 250114-108-6131-2

Nombre del Proyecto: AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION DE LA CALLE 14 X 27 Y 29 CONTRATO 01-FISMUN-TETIZ-23

Número de la Obra: 01-FISMUN-TETIZ-23

Nombre: AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE 14 X 27 Y 29 EN TETIZ

Descripción AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE 14 X 27 Y 29 EN TETIZ

Tipo de Obra: Ampliación

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: SIN OFICIO

Tipo de Contrato: INVITACION A TRES

Localidad: TETIZ

Fecha Inicio: 03/04/2023

Ubicación: TETIZ, YUCATÁN

Fecha Fin: 01/08/2023

Monto Vigente del Ejercicio: \$697,659.72

Status: Activo

Monto Original del Contrato: \$697,659.72

Monto Modificado del Contrato: \$697,659.72

Empresa Contratada: KEJEDA CONSTRUCCIONES

Domicilio: CALLE 33 X 42 Y 44

Colonia: Esperanza

C.P: 97880

Estado: YUCATAN

Telefono: 00

RFC: KCO071001E33

FICHA DE CONTRATO

| Clave Contrato | Ficha de Contrato | Status | Fecha Firma | Fecha Vencimiento |
|----------------|--------------------|--------|-------------|-------------------|
| 3 | 01-FISMUN-TETIZ-23 | Activo | 03/04/2023 | 01/08/2023 |

ESTRUCTURA FINANCIERA

| Fuente Financiamiento | Nombre | Importe |
|-----------------------|--|--------------|
| 2501 | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | \$697,659.72 |

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

| Cheque/Folio | Poliza | Fecha | Cuenta Banco | Factura | Beneficiario | Concepto | Total |
|--------------|--------|-------|--------------|---------|--------------|----------|-------|
|--------------|--------|-------|--------------|---------|--------------|----------|-------|



MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Usu: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y 28/jul./2023

hora de Impresión 01:03 p. m.

| | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|-----------|-----------------------|--|---------------------|
| SPEI | C00243 | 18/04/2023 | BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2023 CTA 01195019671112-02-0035 | FAC B 127 | KEJEDA CONSTRUCCIONES | PAGO DE LA FAC B 127 - Obra Pública : 01-FISMUN- TETIZ-23 - AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN | \$209,297.92 |
| SPEI | C00345 | 05/05/2023 | BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2023 CTA 01195019671112-02-0035 | FAC B129 | KEJEDA CONSTRUCCIONES | PAGO DE LA FAC B129 - Obra Pública : 01-FISMUN- TETIZ-23 - AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN | \$249,121.54 |
| SPEI | C00347 | 23/05/2023 | BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2023 CTA 01195019671112-02-0035 | FAC B130 | KEJEDA CONSTRUCCIONES | PAGO DE LA FAC B130 - Obra Pública : 01-FISMUN- TETIZ-23 - AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN | \$157,329.88 |
| Total | | | | | | | \$615,749.34 |

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

| Concepto | Nombre | % Ponder | Asignado | Ejercido | % A. Fin | % A. Fis |
|--------------|--|--------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| ADRE | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE | 100.00 | 697,659.72 | 615,749.34 | 88.26 | 88.26 |
| Total | | % 100 | \$697,659.72 | \$615,749.34 | % 88.26 | %88.26 |



MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Usu: supervisor
 Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y 28/jul./2023
 hora de Impresión | 01:03 p. m.

Clave Presupuestal: 250115-108-6151-2

Nombre del Proyecto: REPAVIMENTACION CONTRATO 02/FISMUN-TETIZ-2023

Número de la Obra: 02/FISMUN-TETIZ-2023

Nombre: TRABAJOS DE REPAVIMENTACION EN CALLE 34 X 13 Y 13A, CALLE 34 X 13 Y 15, CALLE 34 X 15 Y 17, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN

Descripción TRABAJOS DE REPAVIMENTACION EN CALLE 34 X 13 Y 13A, CALLE 34 X 13 Y 15, CALLE 34 X 15 Y 17, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: SIN OFICIO

Tipo de Contrato: Licitacion

Localidad: TETIZ

Fecha Inicio: 26/04/2023

Ubicación: TETIZ, YUCATÁN

Fecha Fin: 10/07/2023

Monto Vigente del Ejercicio: \$1,920,326.03

Status: Activo

Monto Original del Contrato: \$1,920,326.03

Monto Modificado del Contrato: \$1,920,326.03

Empresa Contratada: PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB S.A. DE C.V.

Domicilio: 17 ENTRE 14 Y 16 A 380

Colonia:

C.P: 97134

Estado: YUCATAN

Telefono: 00

RFC: PEM161028MV5

FICHA DE CONTRATO

| Clave Contrato | Ficha de Contrato | Status | Fecha Firma | Fecha Vencimiento |
|----------------|----------------------|--------|-------------|-------------------|
| 4 | 02/FISMUN-TETIZ-2023 | Activo | 26/04/2023 | 10/07/2023 |

ESTRUCTURA FINANCIERA

| Fuente Financiamiento | Nombre | Importe |
|-----------------------|--|----------------|
| 2501 | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | \$1,920,326.03 |

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

| Cheque/Folio | Poliza | Fecha | Cuenta Banco | Factura | Beneficiario | Concepto | Total |
|--------------|--------|-------|--------------|---------|--------------|----------|-------|
|--------------|--------|-------|--------------|---------|--------------|----------|-------|



MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Usu: supervisor
Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 28/jul./2023
01:03 p. m.

| | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|---------|--|---|-----------------------|
| SPEI | C00244 | 26/04/2023 | BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2023 CTA 01195019671112-02-0035 | FAC 950 | PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB S.A. DE C.V. | PAGO DE LA FAC 950 - Obra Pública : 02/FISMUN-TETIZ- 2023 - TRABAJOS DE REPAVIMENTACION EN | \$576,097.81 |
| SPEI | C00346 | 18/05/2023 | BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2023 CTA 01195019671112-02-0035 | FAC 954 | PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB S.A. DE C.V. | PAGO DE LA FAC 954 - Obra Pública : 02/FISMUN-TETIZ- 2023 - TRABAJOS DE REPAVIMENTACION EN | \$967,307.33 |
| Total | | | | | | | \$1,543,405.14 |

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

| Concepto | Nombre | % Ponder | Asignado | Ejercido | % A. Fin | % A. Fis |
|--------------|---|--------------|-----------------------|-----------------------|----------------|---------------|
| TDR | TRABAJOS DE REPAVIMENTACION EN CALLE 34 X 13 Y 13A, CALLE 34 X 13 Y 1 | 100.00 | 1,920,326.03 | 1,543,405.14 | 80.37 | 80.37 |
| Total | | % 100 | \$1,920,326.03 | \$1,543,405.14 | % 80.37 | %80.37 |