



Usu: supervisor
Rep: rptObraPublicaDet

MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2024
09:33 a. m.

Clave Presupuestal: 250102-108-6221-2

Nombre del Proyecto: GESTION DEL GASTOS INSTITUCIONAL 2023

Número de la Obra: 001/2023-TETIZ-PARTI

Descripción REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS EN EL PALACIO MUNICIPAL DE TETIZ, YUCATAN

Tipo de Obra: Rehabilitación

Oficio de Asignación: SIN OFICIO

Nombre: REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS EN EL PALACIO MUNICIPAL DE TETIZ, YUCATAN

Modalidad: Contrato

Tipo de Contrato: Adjudicación Directa

Localidad: TETIZ

Ubicación: TETIZ, YUCATÁN

Fecha Inicio: 12/06/2023

Fecha Fin: 11/08/2023

Monto Vigente del Ejercicio: \$105,707.76

Monto Original del Contrato: \$105,707.76

Monto Modificado del Contrato: \$105,707.76

Status: Activo

Empresa Contratada: CORPORATIVO PENINSULAR GARDI (1)

Domicilio: CONOCIDO

Colonia:

C.P: 97280

Estado: YUCATAN

Telefono: 00

RFC: CPG170928LYA

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
5	001/2023-TETIZ-PARTI	Activo	12/06/2023	11/08/2023

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
1102	RECAUDACION PARTICIPABLE	\$105,707.76



MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Usu: supervisor
Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2024
09:33 a. m.

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
SPEI	C00371	14/06/2023	BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES 2022 CTA 01180471381112-02-0030	FAC A-256	CORPORATIVO PENINSULAR GARDI (1)	PAGO DE LA FAC A-256 - Obra Pública : 001/2023- TETIZ-PARTI - REHABILITACION DE	\$31,712.33
SPEI	C00442	28/06/2023	BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES 2022 CTA 01180471381112-02-0030	FAC A 283	CORPORATIVO PENINSULAR GARDI (1)	PAGO DE LA FAC A 283 - Obra Pública : 001/2023- TETIZ-PARTI - REHABILITACION DE	\$39,617.20
SPEI	C00580	21/07/2023	BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES 2022 CTA 01180471381112-02-0030	FAC A-311	CORPORATIVO PENINSULAR GARDI (1)	PAGO DE LA FAC A-311 - Obra Pública : 001/2023- TETIZ-PARTI - REHABILITACION DE	\$34,378.22
Total							\$105,707.75

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
RDBP	REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS EN EL PALACIO MUNICIPAL DE TETIZ, \	100.00	105,707.76	105,707.75	100.00	100.00
Total		% 100	\$105,707.76	\$105,707.75	%100.00	%100.00



MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Usr: supervisor
 Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y | 24/mar./2024
 hora de Impresión | 09:33 a. m.

Clave Presupuestal: 250113-108-6111-2

Nombre del Proyecto: CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NOHUAYUN MUNICIPIO DE TETIZ. CONSTRUCCION DE 115.83 M2 DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ. ESTADO DE

Número de la Obra: 01/03/2022 TETIZ

Nombre: CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NOHUAYUN MUNICIPIO DE TETIZ, CONSTRUCCION DE 115.83 M2 DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ.

Descripción CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: SIN OFICIO

Tipo de Contrato: Licitacion

Localidad: TETIZ

Fecha Inicio: 05/12/2022

Ubicación: TETIZ, YUCATÁN

Fecha Fin: 09/01/2023

Monto Vigente del Ejercicio: \$74,496.27

Status:

Monto Original del Contrato: \$1,139,136.65

Monto Modificado del Contrato: \$74,496.27

Empresa Contratada: PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB S.A. DE C.V.

Domicilio: 17 ENTRE 14 Y 16 A 380

Colonia:

C.P: 97134

Estado: YUCATAN

Telefono: 00

RFC: PEM161028MV5

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
1	01/03/2022 TETIZ	Activo	05/12/2022	09/01/2023

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
2502	FISM Ejercicios Anteriores	\$74,496.27

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------



MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Usu: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y 24/mar./2024

hora de Impresión 09:33 a. m.

SPEI	C00023	09/01/2023	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2022 CTA 01180308391112-02-0033	FAC 837	PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FAC 837 - Obra Pública : 01/03/2022 TETIZ - CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIO EN	\$74,496.27
Total							\$74,496.27

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
CDC	CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO	100.00	74,496.27	74,496.27	100.00	100.00
Total		% 100	\$74,496.27	\$74,496.27	% 100	% 100



MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Usu: supervisor
 Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y | 24/mar./2024
 hora de Impresión | 09:33 a. m.

Clave Presupuestal: 250112-108-6151-2

Nombre del Proyecto: REPAVIMENTACION DE CARPETA ASFALTICA

Número de la Obra: 01/04/2022 TETIZ

Nombre: TRABAJOS DE REPAVIMENTACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE 24 X 23 Y 27, CALLE 25 X 24 Y 26, CALLE 34 X 17 ZONA 2. CALLE 13 A X 28 Y 30, CALLE 32 X 13 Y 13 A, CALLE 16 X 20, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, ESTADO DE YUCATÁN

Descripción TRABAJOS DE REPAVIMENTACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE 24 X 23 Y 27, CALLE 25 X 24 Y 26, CALLE 34 X 17 ZONA 2. CALLE 13 A X 28 Y 30,

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: SIN OFICIO

Tipo de Contrato: Licitacion

Localidad: TETIZ

Fecha Inicio: 05/12/2022

Ubicación: TETIZ, YUCATÁN

Fecha Fin: 09/01/2023

Monto Vigente del Ejercicio: \$303,131.49

Status:

Monto Original del Contrato: \$1,837,025.31

Monto Modificado del Contrato: \$303,131.49

Empresa Contratada: RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV

Domicilio: CALLE 20 POR 19, 281/A

Colonia:

C.P: 97138

Estado: YUCATAN

Telefono: 00

RFC: RES070413LT4

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
2	01/04/2022 TETIZ	Activo	05/12/2022	09/01/2023

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
2502	FISM Ejercicios Anteriores	\$303,131.49

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------



MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Usu: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y 24/mar./2024

hora de Impresión 09:33 a. m.

SPEI	C00024	09/01/2023	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2022 CTA 01180308391112-02-0033	FAC 972	RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV	PAGO DE LA FAC 972 - Obra Pública : 01/04/2022 TETIZ - TRABAJOS DE REPAVIMENTACION DE	\$303,131.49
Total							\$303,131.49

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
RPC	TRABAJOS DE REPAVIMENTACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE 24 X 23	100.00	303,131.49	303,131.49	100.00	100.00
Total		% 100	\$303,131.49	\$303,131.49	% 100	% 100



Usu: supervisor
Rep: rptObraPublicaDet

MUNICIPIO DE TETIZ

Estado de Yucatán

Avances de Obra

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2024
09:33 a. m.

Clave Presupuestal: 250116-108-6221-2

Nombre del Proyecto: 03/INFRA-TETIZ-2023 REHABILITACION A LA CASA DE LA CULTURA DE TETIZ, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN.

Número de la Obra: 01/INFRA-TETIZ-2023

Nombre: REHABILITACION A LA CASA DE LA CULTURA DE TETIZ, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN.

Descripción REHABILITACION A LA CASA DE LA CULTURA DE TETIZ, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN.

Tipo de Obra: Rehabilitación

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: SIN OFICIO

Tipo de Contrato: INVITACION A TRES

Localidad: TETIZ

Fecha Inicio: 04/08/2023

Ubicación: TETIZ, YUCATÁN

Fecha Fin: 18/10/2023

Monto Vigente del Ejercicio: \$799,870.36

Status: Cancelado

Monto Original del Contrato: \$799,870.36

Monto Modificado del Contrato: \$799,870.36

Empresa Contratada: INGENIERIA CORPORATIVA DEL GOLFO

Domicilio: CONOCIDO

Colonia:

C.P: 97143

Estado: YUCATAN

Telefono: 00

RFC: ICG10032061A

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
7	01/INFRA-TETIZ-2023	Cancelado	04/08/2023	18/10/2023

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
RACDLC	REHABILITACION A LA CASA DE LA CULTURA DE TETIZ, EN LA LOCALIDAD Y MI	100.00	799,870.36	0.00	0.00	0.00
Total		% 100	\$799,870.36	\$0.00	% 0	% 0



MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Usu: supervisor
 Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2024
 09:33 a. m.

Clave Presupuestal: 250114-108-6131-2

Nombre del Proyecto: AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION DE LA CALLE 14 X 27 Y 29 CONTRATO 01-FISMUN-TETIZ-23

Número de la Obra: 01-FISMUN-TETIZ-23

Nombre: AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE 14 X 27 Y 29 EN TETIZ

Descripción AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE 14 X 27 Y 29 EN TETIZ

Tipo de Obra: Ampliación

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: SIN OFICIO

Tipo de Contrato: INVITACION A TRES

Localidad: TETIZ

Fecha Inicio: 03/04/2023

Ubicación: TETIZ, YUCATÁN

Fecha Fin: 01/08/2023

Monto Vigente del Ejercicio: \$697,659.72

Status: Activo

Monto Original del Contrato: \$697,659.72

Monto Modificado del Contrato: \$697,659.72

Empresa Contratada: KEJEDA CONSTRUCCIONES

Domicilio: CALLE 33 X 42 Y 44

Colonia: Esperanza

C.P.: 97880

Estado: YUCATAN

Telefono: 00

RFC: KCO071001E33

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
3	01-FISMUN-TETIZ-23	Activo	03/04/2023	01/08/2023

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
2501	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$697,659.72

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------



MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Usu: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y 24/mar./2024

hora de Impresión 09:33 a. m.

SPEI	C00243	18/04/2023	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2023 CTA 01195019671112-02-0035	FAC B 127	KEJEDA CONSTRUCCIONES	PAGO DE LA FAC B 127 - Obra Pública : 01-FISMUN- TETIZ-23 - AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN	\$209,297.92
SPEI	C00345	05/05/2023	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2023 CTA 01195019671112-02-0035	FAC B129	KEJEDA CONSTRUCCIONES	PAGO DE LA FAC B129 - Obra Pública : 01-FISMUN- TETIZ-23 - AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN	\$249,121.54
SPEI	C00347	23/05/2023	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2023 CTA 01195019671112-02-0035	FAC B130	KEJEDA CONSTRUCCIONES	PAGO DE LA FAC B130 - Obra Pública : 01-FISMUN- TETIZ-23 - AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN	\$157,329.88
SPEI	C00742	18/09/2023	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2023 CTA 01195019671112-02-0035	FAC B133	KEJEDA CONSTRUCCIONES	PAGO DE LA FAC B133 - Obra Pública : 01-FISMUN- TETIZ-23 - AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN	\$81,910.37
Total							\$697,659.71

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
ADRE	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE	100.00	697,659.72	697,659.71	100.00	100.00
Total		% 100	\$697,659.72	\$697,659.71	%100.00	%100.00



MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Usu: supervisor
 Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2024
 09:33 a. m.

Clave Presupuestal: 250115-108-6151-2

Nombre del Proyecto: REPAVIMENTACION CONTRATO 02/FISMUN-TETIZ-2023

Número de la Obra: 02/FISMUN-TETIZ-2023

Nombre: TRABAJOS DE REPAVIMENTACION EN CALLE 34 X 13 Y 13A, CALLE 34 X 13 Y 15, CALLE 34 X 15 Y 17, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN

Descripción TRABAJOS DE REPAVIMENTACION EN CALLE 34 X 13 Y 13A, CALLE 34 X 13 Y 15, CALLE 34 X 15 Y 17, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: SIN OFICIO

Tipo de Contrato: Licitacion

Localidad: TETIZ

Fecha Inicio: 26/04/2023

Ubicación: TETIZ, YUCATÁN

Fecha Fin: 10/07/2023

Monto Vigente del Ejercicio: \$1,920,326.03

Status:

Monto Original del Contrato: \$1,920,326.03

Monto Modificado del Contrato: \$1,920,326.03

Empresa Contratada: PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB S.A. DE C.V.

Domicilio: 17 ENTRE 14 Y 16 A 380

Colonia:

C.P: 97134

Estado: YUCATAN

Telefono: 00

RFC: PEM161028MV5

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
4	02/FISMUN-TETIZ-2023	Activo	26/04/2023	10/07/2023

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
2501	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$1,920,326.03

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------



MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Usu: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y 24/mar./2024

hora de Impresión 09:33 a. m.

SPEI	C00244	26/04/2023	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2023 CTA 01195019671112-02-0035	FAC 950	PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FAC 950 - Obra Pública : 02/FISMUN-TETIZ- 2023 - TRABAJOS DE REPAVIMENTACION EN	\$576,097.81
SPEI	C00346	18/05/2023	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2023 CTA 01195019671112-02-0035	FAC 954	PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FAC 954 - Obra Pública : 02/FISMUN-TETIZ- 2023 - TRABAJOS DE REPAVIMENTACION EN	\$967,307.33
SPEI	C00449	12/06/2023	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2023 CTA 01195019671112-02-0035	FAC 973	PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FAC 973 - Obra Pública : 02/FISMUN-TETIZ- 2023 - TRABAJOS DE REPAVIMENTACION EN	\$376,920.89
Total							\$1,920,326.03

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
TDR	TRABAJOS DE REPAVIMENTACION EN CALLE 34 X 13 Y 13A, CALLE 34 X 13 Y 1:	100.00	1,920,326.03	1,920,326.03	100.00	100.00
Total		% 100	\$1,920,326.03	\$1,920,326.03	% 100	% 100



MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Usu: supervisor
 Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y | 24/mar./2024
 hora de Impresión | 09:33 a. m.

Clave Presupuestal: 140101-108-6151-2
Nombre del Proyecto: INGRESOS PROPIOS

Número de la Obra: 02/LP/ING.PRP TETIZ 2023
Nombre: TRABAJOS DE REPAVIMENTACION EN CALLE 14 X 23 Y 25, CALLE 16 X 11 Y 17, CALLE 30 X 11 Y 13, CALLE 16 X 23 Y 25, CALLE 13 X 32 Y 332-A, CALLE 13 X 30 Y 32, CALLE 27 X 26 Y 28; EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN
Descripción: TRABAJOS DE REPAVIMENTACION EN CALLE 14 X 23 Y 25, CALLE 16 X 11 Y 17, CALLE 30 X 11 Y 13, CALLE 16 X 23 Y 25, CALLE 13 X 32 Y 32-A, CALLE 13
Tipo de Obra: Nueva
Modalidad: Contrato
Oficio de Asignación: SIN OFICIO
Tipo de Contrato: Licitacion

Localidad: TETIZ
Fecha Inicio: 08/11/2023
Ubicación: TETIZ, YUCATAN
Fecha Fin: 22/01/2024

Monto Vigente del Ejercicio: \$3,203,839.20
Status: Activo
Monto Original del Contrato: \$3,203,839.19
Monto Modificado del Contrato: \$3,203,839.20

Empresa Contratada: CONSTRUCTORA HIDROSUR

Domicilio: CONOCIDO
Colonia: C.P: 24030
Estado: CAMPECHE
Telefono: 00
RFC: CHI070418KC6

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
13	02/LP/ING.PRP TETIZ 2023	Activo	08/11/2023	22/01/2024

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
1401	INGRESOS PROPIOS	\$3,203,839.19
1401	INGRESOS PROPIOS	\$0.01

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------



MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Usr: supervisor
 Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y | 24/mar./2024
 hora de Impresión | 09:33 a. m.

SPEI	Código	Fecha	Descripción	FAC	Constructora	Detalle	Valor
SPEI	C00920	09/11/2023	BBVA BANCOMER INGRESOS PROPIOS 2022 CTA 01180471541112-02-0031	FAC CHI 26	CONSTRUCTORA HIDROSUR	PAGO DE LA FAC CHI 26 - Obra Pública : 02/LP/ING.PRP TETIZ 2023 - TRABAJOS DE	\$961,151.76
SPEI	C00922	28/11/2023	BBVA BANCOMER INGRESOS PROPIOS 2022 CTA 01180471541112-02-0031	FAC CHI 27	CONSTRUCTORA HIDROSUR	PAGO DE LA FAC CHI 27 - Obra Pública : 02/LP/ING.PRP TETIZ 2023 - TRABAJOS DE	\$1,906,284.32
SPEI	C01036	20/12/2023	BBVA BANCOMER INGRESOS PROPIOS 2022 CTA 01180471541112-02-0031	FAC CHI 28	CONSTRUCTORA HIDROSUR	PAGO DE LA FAC CHI 28 - Obra Pública : 02/LP/ING.PRP TETIZ 2023 - TRABAJOS DE	\$0.01
SPEI	C01036	20/12/2023	BBVA BANCOMER INGRESOS PROPIOS 2022 CTA 01180471541112-02-0031	FAC CHI 28	CONSTRUCTORA HIDROSUR	PAGO DE LA FAC CHI 28 - Obra Pública : 02/LP/ING.PRP TETIZ 2023 - TRABAJOS DE	\$336,403.11
Total							\$3,203,839.20

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
TDRIP	TRABAJOS DE REPAVIMENTACION EN CALLE 14 X 23 Y 25, CALLE 16 X 11 Y 17,	100.00	3,203,839.20	3,203,839.20	100.00	100.00
Total		% 100	\$3,203,839.20	\$3,203,839.20	% 100	% 100



Usr: supervisor
Rep: rptObraPublicaDet

MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2024
09:33 a. m.

Clave Presupuestal: 250102-108-6141-2

Nombre del Proyecto: GESTION DEL GASTOS INSTITUCIONAL 2023

Número de la Obra: 02/PARTI-TETIZ-2023

Descripción: TRABAJOS EN PASOS PEATONALES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN

Tipo de Obra: Nueva

Oficio de Asignación: SIN OFICIO

Nombre: TRABAJOS EN PASOS PEATONALES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN

Modalidad: Contrato

Tipo de Contrato: INVITACION A TRES

Localidad: TETIZ

Ubicación: TETIZ, YUCATÁN.

Fecha Inicio: 13/07/2023

Fecha Fin: 03/09/2023

Monto Vigente del Ejercicio: \$323,356.88

Monto Original del Contrato: \$323,356.88

Monto Modificado del Contrato: \$323,356.88

Status:

Empresa Contratada: INGENIERIA CORPORATIVA DEL GOLFO

Domicilio: CONOCIDO

Colonia:

C.P: 97143

Estado: YUCATAN

Telefono: 00

RFC: ICG10032061A

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
6	02/PARTI-TETIZ-2023	Activo	13/07/2023	03/09/2023

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
1102	RECAUDACION PARTICIPABLE	\$323,356.88

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------



MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Usu: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y 24/mar./2024

hora de Impresión 09:33 a. m.

SPEI	C00572	13/07/2023	BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES 2022 CTA 01180471381112-02-0030	FAC 14	INGENIERIA CORPORATIVA DEL GOLFO	PAGO DE LA FAC 14 - Obra Pública : 02/PARTI-TETIZ- 2023 - TRABAJOS EN PASOS PEATONALES EN LA	\$161,678.44
SPEI	C00576	27/07/2023	BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES 2022 CTA 01180471381112-02-0030	FAC 22	INGENIERIA CORPORATIVA DEL GOLFO	PAGO DE LA FAC 22 - Obra Pública : 02/PARTI-TETIZ- 2023 - TRABAJOS EN PASOS PEATONALES EN LA	\$161,678.44
Total							\$323,356.88

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
TEPP	TRABAJOS EN PASOS PEATONALES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ,	100.00	323,356.88	323,356.88	100.00	100.00
Total		% 100	\$323,356.88	\$323,356.88	% 100	% 100



Usu: supervisor
Rep: rptObraPublicaDet

MUNICIPIO DE TETIZ

Estado de Yucatán

Avances de Obra

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2024
09:33 a. m.

Clave Presupuestal: 250116-108-6221-2

Nombre del Proyecto: 03/INFRA-TETIZ-2023 REHABILITACION A LA CASA DE LA CULTURA DE TETIZ, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN.

Número de la Obra: 03/INFRA-TETIZ-2023

Nombre: REHABILITACION A LA CASA DE LA CULTURA DE TETIZ, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN.

Descripción REHABILITACION A LA CASA DE LA CULTURA DE TETIZ, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN.

Tipo de Obra: Rehabilitación

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: SIN OFICIO

Tipo de Contrato: INVITACION A TRES

Localidad: TETIZ.

Fecha Inicio: 04/08/2023

Ubicación: TETIZ, YUCATÁN

Fecha Fin: 18/10/2023

Monto Vigente del Ejercicio: \$799,870.36

Status: Activo

Monto Original del Contrato: \$799,870.36

Monto Modificado del Contrato: \$799,870.36

Empresa Contratada: INGENIERIA CORPORATIVA DEL GOLFO

Domicilio: CONOCIDO

Colonia:

C.P: 97143

Estado: YUCATAN

Telefono: 00

RFC: ICG10032061A

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
8	03/INFRA-TETIZ-2023	Activo	04/08/2023	18/10/2023

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
2501	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$799,870.36

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------



MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Usu: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y | 24/mar./2024

hora de Impresión | 09:33 a. m.

SPEI	C00644	04/08/2023	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2023 CTA 01195019671112-02-0035	FAC 35	INGENIERIA CORPORATIVA DEL GOLFO	PAGO DE LA FAC 35 - Obra Pública : 03/INFRA-TETIZ- 2023 - REHABILITACION A LA CASA DE LA CULTURA	\$239,961.11
SPEI	C00645	25/08/2023	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2023 CTA 01195019671112-02-0035	FAC 43	INGENIERIA CORPORATIVA DEL GOLFO	PAGO DE LA FAC 43 - Obra Pública : 03/INFRA-TETIZ- 2023 - REHABILITACION A LA CASA DE LA CULTURA	\$463,481.27
SPEI	C00741	13/09/2023	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2023 CTA 01195019671112-02-0035	FAC 57	INGENIERIA CORPORATIVA DEL GOLFO	PAGO DE LA FAC 57 - Obra Pública : 03/INFRA-TETIZ- 2023 - REHABILITACION A LA CASA DE LA CULTURA	\$96,427.97
Total							\$799,870.35

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
RACDLC	REHABILITACION A LA CASA DE LA CULTURA DE TETIZ, EN LA LOCALIDAD Y MI	100.00	799,870.36	799,870.35	100.00	100.00
Total		% 100	\$799,870.36	\$799,870.35	%100.00	%100.00



Usu: supervisor
Rep: rptObraPublicaDet

MUNICIPIO DE TETIZ

Estado de Yucatán

Avances de Obra

Fecha y | 24/mar./2024
hora de Impresión | 09:33 a. m.

Clave Presupuestal: 140101-108-6141-2
Nombre del Proyecto: INGRESOS PROPIOS

Número de la Obra: 04-TETIZ-IP-2023
Descripción: CONSTRUCCION DE SEÑALETICA EN LA LOCALIDAD DE TETIZ, MUNICIPIO DE TETIZ YUCATAN.
Tipo de Obra: Nueva
Oficio de Asignación: SIN OFICIO

Nombre: CONSTRUCCION DE SEÑALETICA EN LA LOCALIDAD DE TETIZ, MUNICIPIO DE TETIZ YUCATAN.

Modalidad: Contrato
Tipo de Contrato: INVITACION A TRES

Localidad: TETIZ.
Ubicación: TETIZ, YUCATÁN.

Fecha Inicio: 03/11/2023
Fecha Fin: 25/12/2023

Monto Vigente del Ejercicio: \$734,378.91
Monto Original del Contrato: \$734,378.91
Monto Modificado del Contrato: \$734,378.91

Status:

Empresa Contratada: OPERADORA DEL SURESTE VALVERDE

Domicilio: CONOCIDO
Colonia: C.P: 97314
Estado: YUCATAN
Telefono: 00
RFC: OSV180129RV1

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
11	04-TETIZ-IP-2023	Activo	03/11/2023	25/12/2023

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
1401	INGRESOS PROPIOS	\$734,378.91

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------



MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Usu: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y 24/mar./2024

hora de Impresión 09:33 a. m.

SPEI	C00924	03/11/2023	BBVA BANCOMER INGRESOS PROPIOS 2022 CTA 01180471541112-02-0031	FAC A 2555	OPERADORA DEL SURESTE VALVERDE	PAGO DE LA FAC A 2555 - Obra Pública : 04-TETIZ-IP- 2023 - CONSTRUCCION DE SEÑALETICA EN LA	\$267,360.80
SPEI	C01014	22/12/2023	BBVA BANCOMER INGRESOS PROPIOS 2022 CTA 01180471541112-02-0031	FAC A-2630	OPERADORA DEL SURESTE VALVERDE	PAGO DE LA FAC A-2630 - Obra Pública : 04-TETIZ-IP- 2023 - CONSTRUCCION DE SEÑALETICA EN LA	\$267,018.11
SPEI	C01015	29/12/2023	BBVA BANCOMER INGRESOS PROPIOS 2022 CTA 01180471541112-02-0031	FAC A-2655	OPERADORA DEL SURESTE VALVERDE	PAGO DE LA FAC A-2655 - Obra Pública : 04-TETIZ-IP- 2023 - CONSTRUCCION DE SEÑALETICA EN LA	\$200,000.00
Total							\$734,378.91

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
CDS	CONSTRUCCION DE SEÑALETICA EN LA LOCALIDAD DE TETIZ, MUNICIPIO DE TETIZ	100.00	734,378.91	734,378.91	100.00	100.00
Total		% 100	\$734,378.91	\$734,378.91	% 100	% 100



Usu: supervisor
Rep: rptObraPublicaDet

MUNICIPIO DE TETIZ

Estado de Yucatán

Avances de Obra

Fecha y | 24/mar./2024
hora de Impresión | 09:33 a. m.

Clave Presupuestal: 250102-108-6141-2

Nombre del Proyecto: GESTION DEL GASTOS INSTITUCIONAL 2023

Número de la Obra: 04-TETIZ-PARTI-2023

Descripción CONSTRUCCION DE SEÑALETICA EN LA LOCALIDAD DE TETIZ, MUNICIPIO DE TETIZ YUCATAN.

Tipo de Obra: Nueva

Oficio de Asignación: SIN OFICIO

Nombre: CONSTRUCCION DE SEÑALETICA EN LA LOCALIDAD DE TETIZ, MUNICIPIO DE TETIZ YUCATAN.

Modalidad: Contrato

Tipo de Contrato: INVITACION A TRES

Localidad: TETIZ

Ubicación: TETIZ, YUCATAN

Fecha Inicio: 03/11/2023

Fecha Fin: 25/12/2023

Monto Vigente del Ejercicio: \$65,621.09

Monto Original del Contrato: \$65,621.09

Monto Modificado del Contrato: \$65,621.09

Status:

Empresa Contratada: OPERADORA DEL SURESTE VALVERDE

Domicilio: CONOCIDO

Colonia:

C.P: 97314

Estado: YUCATAN

Telefono: 00

RFC: OSV180129RV1

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
12	04-TETIZ-PARTI-2023	Activo	03/11/2023	25/12/2023

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
1102	RECAUDACION PARTICIPABLE	\$65,621.09

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------



MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Usu: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y 24/mar./2024

hora de Impresión 09:33 a. m.

SPEI	C01019	29/12/2023	BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES 2022 CTA 01180471381112-02-0030	FAC A 2654	OPERADORA DEL SURESTE VALVERDE	PAGO DE LA FAC A 2654 - Obra Pública : 04-TETIZ- PARTI-2023 - CONSTRUCCION DE	\$65,621.09
Total							\$65,621.09

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
CDSPARTI	CONSTRUCCION DE SEÑALETICA EN LA LOCALIDAD DE TETIZ, MUNICIPIO DE 1	100.00	65,621.09	65,621.09	100.00	100.00
Total		% 100	\$65,621.09	\$65,621.09	% 100	% 100



MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Usu: supervisor
 Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2024
 09:33 a. m.

Clave Presupuestal: 140101-108-6151-2
Nombre del Proyecto: INGRESOS PROPIOS

Número de la Obra: 05/ING.PRP TETIZ 2023
Nombre: TRABAJOS DE BACHEO EN DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATÁN
Descripción: TRABAJOS DE BACHEO EN DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATÁN

Tipo de Obra: Nueva
Modalidad: Contrato
Oficio de Asignación: SIN OFICIO
Tipo de Contrato: INVITACION A TRES

Localidad: TETIZ
Fecha Inicio: 09/11/2023
Ubicación: TETIZ, YUCATAN.
Fecha Fin: 30/11/2023

Monto Vigente del Ejercicio: \$797,265.30
Status:
Monto Original del Contrato: \$797,265.30
Monto Modificado del Contrato: \$797,265.30

Empresa Contratada: FERNANDO JOSE ZAPATA ROMERO

Domicilio: CONOCIDO
Colonia: C.P: 97205
Estado: YUCATAN
Telefono: 00
RFC: ZARF780312IQ8

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
14	05/ING.PRP TETIZ 2023	Activo	09/11/2023	30/11/2023

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
1401	INGRESOS PROPIOS	\$797,265.30

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------



MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Usu: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y 24/mar./2024

hora de Impresión 09:33 a. m.

SPEI	C00921	09/11/2023	BBVA BANCOMER INGRESOS PROPIOS 2022 CTA 01180471541112-02-0031	FAC A 87	FERNANDO JOSE ZAPATA ROMERO	PAGO DE LA FAC A 87 - Obra Pública : 05/ING.PRP TETIZ 2023 - TRABAJOS DE BACHEO EN DIVERSAS	\$797,265.30
Total							\$797,265.30

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
TDB	TRABAJOS DE BACHEO EN DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO	100.00	797,265.30	797,265.30	100.00	100.00
Total		% 100	\$797,265.30	\$797,265.30	% 100	% 100



Usr: supervisor
Rep: rptObraPublicaDet

MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2024
09:33 a. m.

Clave Presupuestal: 250102-108-6221-2

Nombre del Proyecto: GESTION DEL GASTOS INSTITUCIONAL 2023

Número de la Obra: 06-PARTI-TETIZ-2023

Descripción: HABILITADO DE ÀREA PARA OFICINAS DEL CATASTRO, EN INTERIOR DEL PALACIO MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ,

Tipo de Obra: Nueva

Oficio de Asignación: SIN OFICIO

Nombre: HABILITADO DE ÀREA PARA OFICINAS DEL CATASTRO, EN INTERIOR DEL PALACIO MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATÀN.

Modalidad: Contrato

Tipo de Contrato: INVITACION A TRES

Localidad: TETIZ

Ubicación: TETIZ, YUCATÀN

Fecha Inicio: 06/11/2023

Fecha Fin: 05/01/2024

Monto Vigente del Ejercicio: \$675,448.17

Monto Original del Contrato: \$675,448.16

Monto Modificado del Contrato: \$675,448.17

Status: Activo

Empresa Contratada: EDIFIKAANDO DISEÑOS

Domicilio: CONOCIDO

Colonia:

C.P: 97158

Estado: YUCATAN

Telefono: 00

RFC: EDI130503TC5

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
15	06-PARTI-TETIZ 2023	Activo	06/11/2023	05/01/2024

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
1102	RECAUDACION PARTICIPABLE	\$675,448.16
1102	RECAUDACION PARTICIPABLE	\$0.01

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------



MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Usr: supervisor
 Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2024
 09:33 a. m.

SPEI	C00927	08/11/2023	BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES 2022 CTA 01180471381112-02-0030	FACTURA	EDIFIKAANDO DISEÑOS	PAGO DE LA FACTURA - Obra Pública : 06-PARTI- TETIZ-2023 - HABILITADO DE ÀREA PARA OFICINAS	\$202,634.45
SPEI	C00933	08/12/2023	BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES 2022 CTA 01180471381112-02-0030	FAC A-188	EDIFIKAANDO DISEÑOS	PAGO DE LA FAC A-188 - Obra Pública : 06-PARTI- TETIZ-2023 - HABILITADO DE ÀREA PARA OFICINAS	\$425,532.35
SPEI	C01037	21/12/2023	BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES 2022 CTA 01180471381112-02-0030	FAC A 189	EDIFIKAANDO DISEÑOS	PAGO DE LA FAC A 189 - Obra Pública : 06-PARTI- TETIZ-2023 - HABILITADO DE ÀREA PARA OFICINAS	\$47,281.36
SPEI	C01037	21/12/2023	BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES 2022 CTA 01180471381112-02-0030	FAC A 189	EDIFIKAANDO DISEÑOS	PAGO DE LA FAC A 189 - Obra Pública : 06-PARTI- TETIZ-2023 - HABILITADO DE ÀREA PARA OFICINAS	\$0.01
Total							\$675,448.17

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
HDA	HABILITADO DE ÀREA PARA OFICINAS DEL CATASTRO, EN INTERIOR DEL PAL/	100.00	675,448.17	675,448.17	99.99	99.99
Total		% 100	\$675,448.17	\$675,448.17	% 100	% 100



Usu: supervisor
Rep: rptObraPublicaDet

MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Fecha y | 24/mar./2024
hora de Impresión | 09:33 a. m.

Clave Presupuestal: 250102-108-6151-2

Nombre del Proyecto: GESTION DEL GASTOS INSTITUCIONAL 2023

Número de la Obra: 07-PARTI-TETIZ 2023

Nombre: TRABAJOS DE REPAVIMENTACION 2 EN DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN

Descripción TRABAJOS DE REPAVIMENTACION 2 EN DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: SIN OFICIO

Tipo de Contrato: INVITACION A TRES

Localidad: TETIZ

Fecha Inicio: 06/12/2023

Ubicación: TETIZ, YUCATÁN

Fecha Fin: 28/12/2023

Monto Vigente del Ejercicio: \$499,515.33

Status:

Monto Original del Contrato: \$499,515.33

Monto Modificado del Contrato: \$499,515.33

Empresa Contratada: FERNANDO JOSE ZAPATA ROMERO

Domicilio: CONOCIDO

Colonia:

C.P: 97205

Estado: YUCATAN

Telefono: 00

RFC: ZARF780312IQ8

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
16	07-PARTI-TETIZ 2023	Activo	06/12/2023	28/12/2023

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
1102	RECAUDACION PARTICIPABLE	\$499,515.33

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------



MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Usu: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y 24/mar./2024

hora de Impresión 09:33 a. m.

SPEI	C01009	28/12/2023	BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES 2022 CTA 01180471381112-02-0030	FAC A 94	FERNANDO JOSE ZAPATA ROMERO	PAGO DE LA FAC A 94 - Obra Pública : 07-PARTI- TETIZ 2023 - TRABAJOS DE REPAVIMENTACION 2 EN	\$499,515.33
Total							\$499,515.33

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
TDR2	TRABAJOS DE REPAVIMENTACION 2 EN DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD	100.00	499,515.33	499,515.33	100.00	100.00
Total		% 100	\$499,515.33	\$499,515.33	% 100	% 100



Usu: supervisor
Rep: rptObraPublicaDet

MUNICIPIO DE TETIZ Estado de Yucatán Avances de Obra

Fecha y | 24/mar./2024
hora de Impresión | 09:33 a. m.

Clave Presupuestal: 250117-108-6151-2

Nombre del Proyecto: TRABAJOS DE REPAVIMENTACION EN CALLES DE NOHUAYUN, TETIZ, YUCATAN CONTRATO LP-TETIZ-02-FAAISMU-2023

Número de la Obra: LP-TETIZ-02-FAAISMU-2023

Nombre: TRABAJOS DE REPAVIMENTACION EN CALLES DE NOHUAYUN, TETIZ, YUCATAN.

Descripción TRABAJOS DE REPAVIMENTACION EN CALLES DE NOHUAYUN, TETIZ, YUCATAN.

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: SIN OFICIO

Tipo de Contrato: Licitacion

Localidad: TETIZ

Fecha Inicio: 14/09/2023

Ubicación: TETIZ, YUCATÁN.

Fecha Fin: 12/12/2023

Monto Vigente del Ejercicio: \$2,512,998.35

Status:

Monto Original del Contrato: \$2,512,998.35

Monto Modificado del Contrato: \$2,512,998.35

Empresa Contratada: INGENIERIA CORPORATIVA DEL GOLFO

Domicilio: CONOCIDO

Colonia:

C.P: 97143

Estado: YUCATAN

Telefono: 00

RFC: ICG10032061A

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
9	LP-TETIZ-02-FAAISMU-2023	Activo	14/09/2023	12/12/2023

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
2501	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$2,512,998.35

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------



MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Usu: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y 24/mar./2024

hora de Impresión 09:33 a. m.

SPEI	C00743	20/09/2023	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2023 CTA 01195019671112-02-0035	FAC 58	INGENIERIA CORPORATIVA DEL GOLFO	PAGO DE LA FAC 58 - Obra Pública : LP-TETIZ-02- FAAISMU-2023 - TRABAJOS DE REPAVIMENTACION EN	\$753,899.51
SPEI	C00830	05/10/2023	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2023 CTA 01195019671112-02-0035	FAC 75	INGENIERIA CORPORATIVA DEL GOLFO	PAGO DE LA FAC 75 - Obra Pública : LP-TETIZ-02- FAAISMU-2023 - TRABAJOS DE REPAVIMENTACION EN	\$1,503,318.54
SPEI	C00917	08/11/2023	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2023 CTA 01195019671112-02-0035	FAC 105	INGENIERIA CORPORATIVA DEL GOLFO	PAGO DE LA FAC 105 - Obra Pública : LP-TETIZ-02- FAAISMU-2023 - TRABAJOS DE REPAVIMENTACION EN	\$255,780.30
Total							\$2,512,998.35

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
TDRECDN	TRABAJOS DE REPAVIMENTACION EN CALLES DE NOHUAYUN, TETIZ, YUCATA	100.00	2,512,998.35	2,512,998.35	99.99	99.99
Total		% 100	\$2,512,998.35	\$2,512,998.35	% 100	% 100



MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Usu: supervisor
 Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2024
 09:33 a. m.

Clave Presupuestal: 250118-108-6111-2

Nombre del Proyecto: LP-TETIZ-03-FAAISMU-2023 CONSTRUCCION DE 13 ACCIONES DE VIVIENDA, 5 SANITARIOS CON BIODIGESTOR Y CONSTRUCCION DE 311.20M2 DE TECHO FIRME EN LAS LOCALIDADES DE TETIZ Y NOHUAYUN EN EL MUNICIPIO DE TETIZ YUCATAN

Número de la Obra: LP-TETIZ-03-FAAISMU-2023

Nombre: CONSTRUCCION DE 13 ACCIONES DE VIVIENDA, 5 SANITARIOS CON BIODIGESTOR Y CONSTRUCCION DE 311.20M2 DE TECHO FIRME EN LAS LOCALIDADES DE TETIZ Y NOHUAYUN, EN EL MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN.

Descripción CONSTRUCCION DE 13 ACCIONES DE VIVIENDA, 5 SANITARIOS CON BIODIGESTOR Y CONSTRUCCION DE 311.20M2 DE TECHO FIRME EN LAS

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: SIN OFICIO

Tipo de Contrato: Licitacion

Localidad: TETIZ

Fecha Inicio: 19/10/2023

Ubicación: TETIZ, YUCATAN.

Fecha Fin: 17/01/2024

Monto Vigente del Ejercicio: \$3,092,016.98

Status: Activo

Monto Original del Contrato: \$3,092,016.98

Monto Modificado del Contrato: \$3,092,016.98

Empresa Contratada: PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB S.A. DE C.V.

Domicilio: 17 ENTRE 14 Y 16 A 380

Colonia:

C.P: 97134

Estado: YUCATAN

Telefono: 00

RFC: PEM161028MV5

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
10	LP-TETIZ-03-FAAISMU-2023	Activo	19/10/2023	17/01/2024

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
2501	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$3,092,016.98

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------



MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Usu: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y 24/mar./2024

hora de Impresión 09:33 a. m.

SPEI	C00831	19/10/2023	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2023 CTA 01195019671112-02-0035	FAC 1132	PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FAC 1132 - Obra Pública : LP-TETIZ-03- FAAISMU-2023 - CONSTRUCCION DE 13	\$986,712.46
SPEI	C01032	07/12/2023	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2023 CTA 01195019671112-02-0035	FAC 1116	PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FAC 1116 - Obra Pública : LP-TETIZ-03- FAAISMU-2023 - CONSTRUCCION DE 13	\$1,894,762.76
SPEI	C01033	27/12/2023	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2023 CTA 01195019671112-02-0035	FAC 1135	PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FAC 1135 - Obra Pública : LP-TETIZ-03- FAAISMU-2023 - CONSTRUCCION DE 13	\$210,527.31
Total							\$3,092,002.53

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
CDASC	CONSTRUCCION DE 13 ACCIONES DE VIVIENDA, 5 SANITARIOS CON BIODIGESTORES	100.00	3,092,016.98	3,092,002.53	100.00	100.00
Total		% 100	\$3,092,016.98	\$3,092,002.53	%100.00	%100.00