



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptObraPublicaDet

MUNICIPIO DE TETIZ

Estado de Yucatán

Avances de Obra

Fecha y hora de Impresión | 22/may./2024
05:32 p. m.

Clave Presupuestal: 250102-108-6111-2

Nombre del Proyecto: GESTION DEL GASTOS INSTITUCIONAL 2024

Número de la Obra: 01-PARTI-2024

Descripción: CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO Y LOCALIDAD DE TETIZ, YUCATAN

Tipo de Obra: Nueva

Oficio de Asignación: SIN OFICIO

Nombre: CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO Y LOCALIDAD DE TETIZ, YUCATAN

Modalidad: Contrato

Tipo de Contrato: Adjudicaci□n Directa

Localidad: TETIZ

Ubicación: TETIZ, YUCATÁN

Fecha Inicio: 01/03/2024

Fecha Fin: 30/04/2024

Monto Vigente del Ejercicio: \$143,136.00

Monto Original del Contrato: \$143,136.00

Monto Modificado del Contrato: \$143,136.00

Status:

Empresa Contratada: PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB S.A. DE C.V.

Domicilio: 17 ENTRE 14 Y 16 A 380

Colonia:

C.P.: 97134

Estado: YUCATAN

Telefono: 00

RFC: PEM161028MV5

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
2	01-PARTI-2024	Activo	01/03/2024	30/04/2024

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
1102	RECAUDACION PARTICIPABLE	\$143,136.00



MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 22/may./2024
05:32 p. m.

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
SPEI	C00154	21/03/2024	BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES 2022 CTA 01180471381112-02-0030	FAC 1214	PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FAC 1214 - Obra Pública : 01-PARTI- 2024 - CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN EL	\$143,136.00
Total							\$143,136.00

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
CDF	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO Y LOCALIDAD DE TETI	100.00	143,136.00	143,136.00	100.00	100.00
Total		% 100	\$143,136.00	\$143,136.00	% 100	% 100



MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 22/may./2024
 05:32 p. m.

Clave Presupuestal: 250108-108-6151-2

Nombre del Proyecto: TETIZ-01-FAISMUN-2024 TRABAJOS DE REPAVIMENTACION EN CALLE 13 X 32 Y 34

Número de la Obra: TETIZ-01-FAISMUN-2024

Nombre: TRABAJOS DE REPAVIMENTACION EN CALLE 13 X 32 Y 34, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATÁN.

Descripción TRABAJOS DE REPAVIMENTACION EN CALLE 13 X 32 Y 34, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATÁN.

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: SIN OFICIO

Tipo de Contrato: INVITACION A TRES

Localidad: TETIZ

Fecha Inicio: 13/03/2024

Ubicación: TETIZ, YUCATÁN.

Fecha Fin: 30/04/2024

Monto Vigente del Ejercicio: \$419,125.63

Status: Activo

Monto Original del Contrato: \$419,125.63

Monto Modificado del Contrato: \$419,125.63

Empresa Contratada: INGENIERIA CORPORATIVA DEL GOLFO

Domicilio: CONOCIDO

Colonia:

C.P: 97143

Estado: YUCATAN

Telefono: 00

RFC: ICG10032061A

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
1	TETIZ-01-FAISMUN-2024	Activo	13/03/2024	30/04/2024

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
2501	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$419,125.63

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------



MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y 22/may./2024

hora de Impresión 05:32 p. m.

SPEI	C00112	21/03/2024	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2024 CTA 01221169601112-02-0037	FAC 197	INGENIERIA CORPORATIVA DEL GOLFO	PAGO DE LA FAC 197 - Obra Pública : TETIZ-01-FAISMUN- 2024 - TRABAJOS DE REPAVIMENTACION EN	\$209,562.80
Total							\$209,562.80

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
TDR	TRABAJOS DE REPAVIMENTACION EN CALLE 13 X 32 Y 34, EN LA LOCALIDAD Y	100.00	419,125.63	209,562.80	50.00	50.00
Total		% 100	\$419,125.63	\$209,562.80	% 50.00	%50.00