

MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra
Al 31/dic./2021

Usu: supervisor
 Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y | 06/feb./2022
 hora de Impresión | 11:04 p. m.

Clave Presupuestal: 182104-108-6221-2

Nombre del Proyecto: REHABILITACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UBR)

Número de la Obra: 01/01/2021 TETIZ.

Nombre: REHABILITACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UBR), EN LA LOCALIDAD DE TETIZ, MUNICIPIO DE YUCATAN

Descripción REHABILITACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UBR), EN LA LOCALIDAD DE TETIZ, MUNICIPIO DE YUCATAN.

Tipo de Obra: Rehabilitación

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: SIN OFICIO

Tipo de Contrato: INVITACION A TRES

Localidad: TETIZ

Fecha Inicio: 28/10/2021

Ubicación: TETIZ, YUCATAN

Fecha Fin: 31/12/2021

Monto Vigente del Ejercicio: \$663,177.01

Status:

Monto Original del Contrato: \$663,177.01

Monto Modificado del Contrato: \$663,177.01

Empresa Contratada: PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB S.A. DE C.V.

Domicilio: 17 ENTRE 14 Y 16 A 380

Colonia:

C.P: 97134

Estado: YUCATAN

Telefono: 00

RFC: PEM161028MV5

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
6	01/01/2021 TETIZ.	Activo	28/10/2021	31/12/2021

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
2501	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	\$663,177.01

MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra
Al 31/dic./2021

Usu: supervisor
 Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y 06/feb./2022
 hora de Impresión 11:04 p. m.

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
SPEI	C00340	28/10/2021	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2021 CTA 01174357111112-02-0029	FAC 475	PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FAC 475 - Obra Pública : 01/01/2021 TETIZ. - REHABILITACION DE LA UNIDAD BASICA DE	\$198,953.11
SPEI	C00500	08/12/2021	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2021 CTA 01174357111112-02-0029	FAC 507	PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FAC 507 - Obra Pública : 01/01/2021 TETIZ. - REHABILITACION DE LA UNIDAD BASICA DE	\$203,033.91
SPEI	C00502	20/12/2021	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2021 CTA 01174357111112-02-0029	FAC 516	PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FAC 516 - Obra Pública : 01/01/2021 TETIZ. - REHABILITACION DE LA UNIDAD BASICA DE	\$261,189.99
Total							\$663,177.01

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
RDLUBR	REHABILITACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UBR), EN LA LC	100.00	663,177.01	663,177.01	99.99	99.99
Total		% 100	\$663,177.01	\$663,177.01	% 100	% 100

MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra
Al 31/dic./2021

Usr: supervisor
 Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2022
 11:04 p. m.

Clave Presupuestal: 182105-108-6121-2

Nombre del Proyecto: REHABILITACION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN TETIZ, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE YUCATAN

Número de la Obra: 01/02/2021 TETIZ

Nombre: REHABILITACION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN TETIZ, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE YUCATAN.

Descripción REHABILITACION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN TETIZ, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE YUCATAN.

Tipo de Obra: Rehabilitación

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: SIN OFICIO

Tipo de Contrato: Licitacion

Localidad: TETIZ

Fecha Inicio: 15/11/2021

Ubicación: TETIZ, YUCATAN

Fecha Fin: 30/01/2022

Monto Vigente del Ejercicio: \$1,131,026.11

Status:

Monto Original del Contrato: \$1,131,026.11

Monto Modificado del Contrato: \$1,131,026.11

Empresa Contratada: RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV

Domicilio: CALLE 20 POR 19, 281/A

Colonia:

C.P: 97138

Estado: YUCATAN

Telefono: 00

RFC: RES070413LT4

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
8	01/02/2021	Activo	15/11/2021	30/01/2022

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
2501	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	\$1,131,026.11

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------

MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra
Al 31/dic./2021

Usu: supervisor
 Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2022
 11:04 p. m.

SPEI	C00408	18/11/2021	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2021 CTA 01174357111112-02-0029	FAC 619	RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV	PAGO DE LA FAC 619 - Obra Pública : 01/02/2021 TETIZ - REHABILITACION DE CANCHAS Y ESPACIOS	\$339,307.83
SPEI	C00501	17/12/2021	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2021 CTA 01174357111112-02-0029	FAC 648	RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV	PAGO DE LA FAC 648 - Obra Pública : 01/02/2021 TETIZ - REHABILITACION DE CANCHAS Y ESPACIOS	\$675,947.90
SPEI	C00503	29/12/2021	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2021 CTA 01174357111112-02-0029	FAC 654	RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV	PAGO DE LA FAC 654 - Obra Pública : 01/02/2021 TETIZ - REHABILITACION DE CANCHAS Y ESPACIOS	\$115,770.38
Total							\$1,131,026.11

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
RDCYEM	REHABILITACION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORATIVOS EN TETIZ, LC	100.00	1,131,026.11	1,131,026.11	100.00	100.00
Total		% 100	\$1,131,026.11	\$1,131,026.11	% 100	% 100

MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra
Al 31/dic./2021

Usr: supervisor
 Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2022
 11:04 p. m.

Clave Presupuestal: 182105-108-6121-2

Nombre del Proyecto: REHABILITACION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN TETIZ, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE YUCATAN

Número de la Obra: 01/02/2021 TETIZ AMPLI

Nombre: REHABILITACION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN TETIZ, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE YUCATAN.

Descripción REHABILITACION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN TETIZ, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE YUCATAN.

Tipo de Obra: Rehabilitación

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: SIN OFICIO

Tipo de Contrato: Licitacion

Localidad: TETIZ

Fecha Inicio: 01/12/2021

Ubicación: TETIZ, YUCATAN

Fecha Fin: 31/12/2021

Monto Vigente del Ejercicio: \$21,000.00

Status:

Monto Original del Contrato: \$21,000.00

Monto Modificado del Contrato: \$21,000.00

Empresa Contratada: RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV

Domicilio: CALLE 20 POR 19, 281/A

Colonia:

C.P: 97138

Estado: YUCATAN

Telefono: 00

RFC: RES070413LT4

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
9	01/02/2021 TETIZ AMPLI	Activo	01/12/2021	31/12/2021

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
2501	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	\$21,000.00

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------

MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra
Al 31/dic./2021

Usr: supervisor
 Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2022
 11:04 p. m.

SPEI	C00504	29/12/2021	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2021 CTA 01174357111112-02-0029	FAC 654	RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV	PAGO DE LA FAC 654 - Obra Pública : 01/02/2021 TETIZ AMPLI - REHABILITACION DE CANCHAS Y ESPACIOS	\$21,000.00
Total							\$21,000.00

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA						
Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
RDCYEMAMPLI	REHABILITACION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORATIVOS EN TETIZ, LC	100.00	21,000.00	21,000.00	100.00	100.00
Total		% 100	\$21,000.00	\$21,000.00	% 100	% 100

MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra
Al 31/dic./2021

Usr: supervisor
 Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y | 06/feb./2022
 hora de Impresión | 11:04 p. m.

Clave Presupuestal: 092021-108-6151-2

Nombre del Proyecto: TETIZ FORTALECIENDO OBRAS PÚBLICAS

Número de la Obra: PARTI-01

Nombre: BACHEO EN DIVERSAS CALLES

Descripción: BACHEO EN DIVERSAS CALLES

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: SIN OFICIO

Tipo de Contrato: Adjudicación Directa

Localidad: TETIZ.

Fecha Inicio: 29/11/2021

Ubicación: TETIZ, YUCATAN.

Fecha Fin: 30/11/2021

Monto Vigente del Ejercicio: \$23,200.00

Status:

Monto Original del Contrato: \$23,200.00

Monto Modificado del Contrato: \$23,200.00

Empresa Contratada: RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV

Domicilio: CALLE 20 POR 19, 281/A

Colonia:

C.P.: 97138

Estado: YUCATAN

Telefono: 00

RFC: RES070413LT4

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
7	PARTI-01	Activo	29/11/2021	30/11/2021

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
1102	RECAUDACION PARTICIPABLE	\$23,200.00

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------

MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra
Al 31/dic./2021

Usu: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y 06/feb./2022

hora de Impresión 11:04 p. m.

SPEI	C00400	30/11/2021	BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES 2021-2024 CTA 01174355761112-02-0026	FAC 632	RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV	PAGO DE LA FAC 632 - Obra Pública : PARTI-01 - BACHEO EN DIVERSAS CALLES Contrato : 7. GP	\$23,200.00
Total							\$23,200.00

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
BEDC	BACHEO EN DIVERSAS CALLES	100.00	23,200.00	23,200.00	100.00	100.00
Total		% 100	\$23,200.00	\$23,200.00	% 100	% 100