

MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra
Al 31/dic./2021

Usu: supervisor
Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2022
11:43 p. m.

Clave Presupuestal: 182104-108-6221-2

Nombre del Proyecto: REHABILITACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UBR)

Número de la Obra: 01/01/2021 TETIZ.

Descripción REHABILITACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UBR), EN LA LOCALIDAD DE TETIZ, MUNICIPIO DE YUCATAN.

Tipo de Obra: Rehabilitación

Oficio de Asignación: SIN OFICIO

Nombre: REHABILITACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UBR), EN LA LOCALIDAD DE TETIZ, MUNICIPIO DE YUCATAN

Modalidad: Contrato

Tipo de Contrato: INVITACION A TRES

Localidad: TETIZ

Ubicación: TETIZ, YUCATAN

Fecha Inicio: 28/10/2021

Fecha Fin: 31/12/2021

Monto Vigente del Ejercicio: \$663,177.01

Monto Original del Contrato: \$663,177.01

Monto Modificado del Contrato: \$663,177.01

Status:

Empresa Contratada: PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB S.A. DE C.V.

Domicilio: 17 ENTRE 14 Y 16 A 380

Colonia:

C.P: 97134

Estado: YUCATAN

Telefono: 00

RFC: PEM161028MV5

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
6	01/01/2021 TETIZ.	Activo	28/10/2021	31/12/2021

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
2501	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	\$663,177.01

MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra
Al 31/dic./2021

Usu: supervisor
 Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y 06/feb./2022
 hora de Impresión 11:43 p. m.

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
SPEI	C00340	28/10/2021	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2021 CTA 01174357111112-02-0029	FAC 475	PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FAC 475 - Obra Pública : 01/01/2021 TETIZ. - REHABILITACION DE LA UNIDAD BASICA DE	\$198,953.11
SPEI	C00500	08/12/2021	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2021 CTA 01174357111112-02-0029	FAC 507	PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FAC 507 - Obra Pública : 01/01/2021 TETIZ. - REHABILITACION DE LA UNIDAD BASICA DE	\$203,033.91
SPEI	C00502	20/12/2021	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2021 CTA 01174357111112-02-0029	FAC 516	PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FAC 516 - Obra Pública : 01/01/2021 TETIZ. - REHABILITACION DE LA UNIDAD BASICA DE	\$261,189.99
Total							\$663,177.01

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
RDLUBR	REHABILITACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UBR), EN LA LC	100.00	663,177.01	663,177.01	99.99	99.99
Total		% 100	\$663,177.01	\$663,177.01	% 100	% 100

MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra
Al 31/dic./2021

Usr: supervisor
 Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2022
 11:43 p. m.

Clave Presupuestal: 182105-108-6121-2

Nombre del Proyecto: REHABILITACION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN TETIZ, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE YUCATAN

Número de la Obra: 01/02/2021 TETIZ

Nombre: REHABILITACION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN TETIZ, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE YUCATAN.

Descripción REHABILITACION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN TETIZ, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE YUCATAN.

Tipo de Obra: Rehabilitación

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: SIN OFICIO

Tipo de Contrato: Licitacion

Localidad: TETIZ

Fecha Inicio: 15/11/2021

Ubicación: TETIZ, YUCATAN

Fecha Fin: 30/01/2022

Monto Vigente del Ejercicio: \$1,131,026.11

Status:

Monto Original del Contrato: \$1,131,026.11

Monto Modificado del Contrato: \$1,131,026.11

Empresa Contratada: RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV

Domicilio: CALLE 20 POR 19, 281/A

Colonia:

C.P: 97138

Estado: YUCATAN

Telefono: 00

RFC: RES070413LT4

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
8	01/02/2021	Activo	15/11/2021	30/01/2022

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
2501	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	\$1,131,026.11

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------

MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra
Al 31/dic./2021

Usu: supervisor
 Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2022
 11:43 p. m.

SPEI	C00408	18/11/2021	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2021 CTA 01174357111112-02-0029	FAC 619	RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV	PAGO DE LA FAC 619 - Obra Pública : 01/02/2021 TETIZ - REHABILITACION DE CANCHAS Y ESPACIOS	\$339,307.83
SPEI	C00501	17/12/2021	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2021 CTA 01174357111112-02-0029	FAC 648	RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV	PAGO DE LA FAC 648 - Obra Pública : 01/02/2021 TETIZ - REHABILITACION DE CANCHAS Y ESPACIOS	\$675,947.90
SPEI	C00503	29/12/2021	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2021 CTA 01174357111112-02-0029	FAC 654	RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV	PAGO DE LA FAC 654 - Obra Pública : 01/02/2021 TETIZ - REHABILITACION DE CANCHAS Y ESPACIOS	\$115,770.38
Total							\$1,131,026.11

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
RDCYEM	REHABILITACION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN TETIZ, LC	100.00	1,131,026.11	1,131,026.11	100.00	100.00
Total		% 100	\$1,131,026.11	\$1,131,026.11	% 100	% 100

MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra
Al 31/dic./2021

Usr: supervisor
 Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2022
 11:43 p. m.

Clave Presupuestal: 182105-108-6121-2

Nombre del Proyecto: REHABILITACION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN TETIZ, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE YUCATAN

Número de la Obra: 01/02/2021 TETIZ AMPLI

Nombre: REHABILITACION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN TETIZ, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE YUCATAN.

Descripción REHABILITACION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN TETIZ, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE YUCATAN.

Tipo de Obra: Rehabilitación

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: SIN OFICIO

Tipo de Contrato: Licitacion

Localidad: TETIZ

Fecha Inicio: 01/12/2021

Ubicación: TETIZ, YUCATAN

Fecha Fin: 31/12/2021

Monto Vigente del Ejercicio: \$21,000.00

Status:

Monto Original del Contrato: \$21,000.00

Monto Modificado del Contrato: \$21,000.00

Empresa Contratada: RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV

Domicilio: CALLE 20 POR 19, 281/A

Colonia:

C.P: 97138

Estado: YUCATAN

Telefono: 00

RFC: RES070413LT4

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
9	01/02/2021 TETIZ AMPLI	Activo	01/12/2021	31/12/2021

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
2501	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	\$21,000.00

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------

MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra
Al 31/dic./2021

Usu: supervisor
 Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2022
 11:43 p. m.

SPEI	C00504	29/12/2021	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2021 CTA 01174357111112-02-0029	FAC 654	RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV	PAGO DE LA FAC 654 - Obra Pública : 01/02/2021 TETIZ AMPLI - REHABILITACION DE CANCHAS Y ESPACIOS	\$21,000.00
Total							\$21,000.00

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA						
Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
RDCYEMAMPLI	REHABILITACION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN TETIZ, LC	100.00	21,000.00	21,000.00	100.00	100.00
Total		% 100	\$21,000.00	\$21,000.00	% 100	% 100

MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra
Al 31/dic./2021

Usr: supervisor
 Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y | 06/feb./2022
 hora de Impresión | 11:43 p. m.

Clave Presupuestal: 092021-108-6151-2

Nombre del Proyecto: TETIZ FORTALECIENDO OBRAS PÚBLICAS

Número de la Obra: PARTI-01

Nombre: BACHEO EN DIVERSAS CALLES

Descripción: BACHEO EN DIVERSAS CALLES

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: SIN OFICIO

Tipo de Contrato: Adjudicación Directa

Localidad: TETIZ.

Fecha Inicio: 29/11/2021

Ubicación: TETIZ, YUCATAN.

Fecha Fin: 30/11/2021

Monto Vigente del Ejercicio: \$23,200.00

Status:

Monto Original del Contrato: \$23,200.00

Monto Modificado del Contrato: \$23,200.00

Empresa Contratada: RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV

Domicilio: CALLE 20 POR 19, 281/A

Colonia:

C.P.: 97138

Estado: YUCATAN

Telefono: 00

RFC: RES070413LT4

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
7	PARTI-01	Activo	29/11/2021	30/11/2021

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
1102	RECAUDACION PARTICIPABLE	\$23,200.00

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------

MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra
Al 31/dic./2021

Usr: supervisor
 Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2022
 11:43 p. m.

SPEI	C00400	30/11/2021	BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES 2021-2024 CTA 01174355761112-02-0026	FAC 632	RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV	PAGO DE LA FAC 632 - Obra Pública : PARTI-01 - BACHEO EN DIVERSAS CALLES Contrato : 7. GP	\$23,200.00
Total							\$23,200.00

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA						
Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
BEDC	BACHEO EN DIVERSAS CALLES	100.00	23,200.00	23,200.00	100.00	100.00
Total		% 100	\$23,200.00	\$23,200.00	% 100	% 100