

**MUNICIPIO DE TETIZ**  
**Estado de Yucatán**  
**Avances de Obra**

Usr: SUPERVISOR  
 Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y | 04/ago./2022  
 hora de Impresión | 08:28 p. m.

**Clave Presupuestal:** 250106-108-6131-2

**Nombre del Proyecto:** MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CARCAMO DE AGUA POTABLE

**Número de la Obra:** 01/01/2022 TETIZ

**Nombre:** MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CARCAMO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN.

**Descripción** MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CARCAMO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN.

**Tipo de Obra:** Nueva

**Modalidad:** Contrato

**Oficio de Asignación:** SIN OFICIO

**Tipo de Contrato:** INVITACION A TRES

**Localidad:** TETIZ

**Fecha Inicio:** 04/02/2022

**Ubicación:** TETIZ, YUCATÁN

**Fecha Fin:** 18/03/2022

**Monto Vigente del Ejercicio:** \$469,691.81

**Status:**

**Monto Original del Contrato:** \$469,691.81

**Monto Modificado del Contrato:** \$469,691.81

**Empresa Contratada:** RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV

**Domicilio:** CALLE 20 POR 19, 281/A

**Colonia:**

**C.P:** 97138

**Estado:** YUCATAN

**Telefono:** 00

**RFC:** RES070413LT4

**FICHA DE CONTRATO**

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
1	01/01/2022 TETIZ	Activo	04/02/2022	18/03/2022

**ESTRUCTURA FINANCIERA**

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
2501	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$469,691.81

**MUNICIPIO DE TETIZ**  
**Estado de Yucatán**  
**Avances de Obra**

Usu: SUPERVISOR  
 Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2022  
 08:28 p. m.

**PAGOS REALIZADOS POR OBRA**

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
SPEI	C00079	09/02/2022	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2022 CTA 01180308391112-02-0033	FAC 690	RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV	PAGO DE LA FAC 690 - Obra Pública : 01/01/2022 TETIZ - MANTENIMIENTO	\$234,845.91
SPEI	C00089	02/03/2022	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2022 CTA 01180308391112-02-0033	FAC 703	RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV	PAGO DE LA FAC 703 - Obra Pública : 01/01/2022 TETIZ - MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CARCAMO	\$234,845.90
<b>Total</b>							<b>\$469,691.81</b>

**AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA**

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
MCACDA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CARCAMO DE AGUA POTABLE EN LA LOCAL	100.00	469,691.81	469,691.81	100.00	100.00
<b>Total</b>		<b>% 100</b>	<b>\$469,691.81</b>	<b>\$469,691.81</b>	<b>% 100</b>	<b>% 100</b>

**MUNICIPIO DE TETIZ**  
**Estado de Yucatán**  
**Avances de Obra**

Usr: SUPERVISOR  
 Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y | 04/ago./2022  
 hora de Impresión | 08:28 p. m.

**Clave Presupuestal:** 250108-108-6131-2

**Nombre del Proyecto:** VALVULAS DE COMPUERTA PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE EN SISTEMA 1

**Número de la Obra:** 02/02/2022

**Nombre:** VALVULAS DE COMPUERTA PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE, EN SISTEMA 1 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN

**Descripción** VALVULAS DE COMPUERTA PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE, EN SISTEMA 1 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN

**Tipo de Obra:** Nueva

**Modalidad:** Contrato

**Oficio de Asignación:** SIN OFICIO

**Tipo de Contrato:** INVITACION A TRES

**Localidad:** TETIZ

**Fecha Inicio:** 01/05/2022

**Ubicación:** TETIZ, YUCATAN

**Fecha Fin:** 10/07/2022

**Monto Vigente del Ejercicio:** \$841,920.25

**Status:** Activo

**Monto Original del Contrato:** \$841,920.25

**Monto Modificado del Contrato:** \$841,920.25

**Empresa Contratada:** NUVO PRODUCTS SA DE CV

**Domicilio:** CONOCIDO

**Colonia:**

**C.P:** 97364

**Estado:** YUCATAN

**Telefono:** 00

**RFC:** NPR050418B22

**FICHA DE CONTRATO**

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
2	02/02/2022 TETIZ	Activo	01/05/2022	10/07/2022

**ESTRUCTURA FINANCIERA**

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
2501	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$841,920.25

**PAGOS REALIZADOS POR OBRA**

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------

**MUNICIPIO DE TETIZ**  
**Estado de Yucatán**  
**Avances de Obra**

Usr: SUPERVISOR  
 Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2022  
 08:28 p. m.

SPEI	C00257	04/05/2022	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2022 CTA 01180308391112-02-0033	FAC A261	NUVO PRODUCTS SA DE CV	PAGO DE LA FAC A261 - Obra Pública : 02/02/2022 - VALVULAS DE COMPUERTA PARA MANTENIMIENTO DE	\$252,576.08
SPEI	C00318	13/06/2022	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2022 CTA 01180308391112-02-0033	FAC A264	NUVO PRODUCTS SA DE CV	PAGO DE LA FAC A264 - Obra Pública : 02/02/2022 - VALVULAS DE COMPUERTA PARA MANTENIMIENTO DE	\$194,996.01
<b>Total</b>							<b>\$447,572.09</b>

**AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA**

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
VDCPM	VALVULAS DE COMPUERTA PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABL	100.00	841,920.25	447,572.09	53.16	53.16
<b>Total</b>		<b>% 100</b>	<b>\$841,920.25</b>	<b>\$447,572.09</b>	<b>% 53.16</b>	<b>%53.16</b>