

MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Usr: supervisor
Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 01/nov./2022
01:05 p. m.

Clave Presupuestal: 250106-108-6131-2

Nombre del Proyecto: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CARCAMO DE AGUA POTABLE

Número de la Obra: 01/01/2022 TETIZ

Nombre: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CARCAMO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN.

Descripción: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CARCAMO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN.

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: SIN OFICIO

Tipo de Contrato: INVITACION A TRES

Localidad: TETIZ

Fecha Inicio: 04/02/2022

Ubicación: TETIZ, YUCATÁN

Fecha Fin: 18/03/2022

Monto Vigente del Ejercicio: \$469,691.81

Status:

Monto Original del Contrato: \$469,691.81

Monto Modificado del Contrato: \$469,691.81

Empresa Contratada: RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV

Domicilio: CALLE 20 POR 19, 281/A

Colonia:

C.P.: 97138

Estado: YUCATAN

Telefono: 00

RFC: RES070413LT4

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
1	01/01/2022 TETIZ	Activo	04/02/2022	18/03/2022

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
2501	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$469,691.81

MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Usu: supervisor
 Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 01/nov./2022
 01:05 p. m.

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
SPEI	C00079	09/02/2022	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2022 CTA 01180308391112-02-0033	FAC 690	RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV	PAGO DE LA FAC 690 - Obra Pública : 01/01/2022 TETIZ - MANTENIMIENTO	\$234,845.91
SPEI	C00089	02/03/2022	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2022 CTA 01180308391112-02-0033	FAC 703	RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV	PAGO DE LA FAC 703 - Obra Pública : 01/01/2022 TETIZ - MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CARCAMO	\$234,845.90
Total							\$469,691.81

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
MCACDA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CARCAMO DE AGUA POTABLE EN LA LOCAL	100.00	469,691.81	469,691.81	100.00	100.00
Total		% 100	\$469,691.81	\$469,691.81	% 100	% 100

MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Usr: supervisor
 Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y | 01/nov./2022
 hora de Impresión | 01:05 p. m.

Clave Presupuestal: 250110-108-6131-2

Nombre del Proyecto: AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NOHUAYUN.

Número de la Obra: 01/01PUBLICA/2022 TETIZ

Nombre: AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NOHUAYUN, MUNICIPIO DE TETIZ YUCATÁN.

Descripción AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NOHUAYUN, MUNICIPIO DE TETIZ YUCATÁN.

Tipo de Obra: Ampliación

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: SIN OFICIO

Tipo de Contrato: Licitacion

Localidad: TETIZ

Fecha Inicio: 22/08/2022

Ubicación: TETIZ, YUCATÁN

Fecha Fin: 05/11/2022

Monto Vigente del Ejercicio: \$1,250,965.99

Status: Activo

Monto Original del Contrato: \$1,250,965.99

Monto Modificado del Contrato: \$1,250,965.99

Empresa Contratada: RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV

Domicilio: CALLE 20 POR 19, 281/A

Colonia:

C.P: 97138

Estado: YUCATAN

Telefono: 00

RFC: RES070413LT4

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
7	01/01PUBLICA/2022 TETIZ	Activo	22/08/2022	05/11/2022

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
2501	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$1,250,965.99

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------

MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Usu: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y

01/nov./2022

hora de Impresión

01:05 p. m.

SPEI	C00567	01/09/2022	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2022 CTA 01180308391112-02-0033	FAC 854	RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV	PAGO DE LA FAC 854 - Obra Pública : 01/01PUBLICA/2022 TETIZ - AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN	\$758,081.05
SPEI	C00572	20/09/2022	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2022 CTA 01180308391112-02-0033	FAC 865	RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV	PAGO DE LA FAC 865 - Obra Pública : 01/01PUBLICA/2022 TETIZ - AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN	\$264,383.94
Total							\$1,022,464.99

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
ADRDAP	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NOHUAYUN, M	100.00	1,250,965.99	1,022,464.99	81.73	81.73
Total		% 100	\$1,250,965.99	\$1,022,464.99	% 81.73	%81.73

MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Usr: supervisor
 Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y | 01/nov./2022
 hora de Impresión | 01:05 p. m.

Clave Presupuestal: 250109-108-6151-2

Nombre del Proyecto: PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE NOHUAYUN

Número de la Obra: 01/02/2022 TETIZ

Nombre: PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE NOHUAYÚN, MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATÁN.

Descripción PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE NOHUAYÚN, MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATÁN.

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: SIN OFICIO

Tipo de Contrato: Licitacion

Localidad: TETIZ

Fecha Inicio: 22/08/2022

Ubicación: TETIZ, YUCATÁN

Fecha Fin: 05/11/2022

Monto Vigente del Ejercicio: \$1,546,929.54

Status: Activo

Monto Original del Contrato: \$1,546,929.54

Monto Modificado del Contrato: \$1,546,929.54

Empresa Contratada: NUVO PRODUCTS SA DE CV

Domicilio: CONOCIDO

Colonia:

C.P: 97364

Estado: YUCATAN

Telefono: 00

RFC: NPR050418B22

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
6	01/02/2022 TETIZ	Activo	22/08/2022	05/11/2022

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
2501	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$1,546,929.54

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------

MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Usr: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y 01/nov./2022

hora de Impresión 01:05 p. m.

SPEI	C00568	12/09/2022	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2022 CTA 01180308391112-02-0033	FAC A270	NUVO PRODUCTS SA DE CV	PAGO DE LA FAC A270 - Obra Pública : 01/02/2022 TETIZ - PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES EN LA	\$596,437.76
Total							\$596,437.76

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
PDDC	PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE NOHUAYÚN, MI	100.00	1,546,929.54	596,437.76	38.56	38.56
Total		% 100	\$1,546,929.54	\$596,437.76	% 38.56	%38.56

MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Usr: supervisor
 Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y | 01/nov./2022
 hora de Impresión | 01:05 p. m.

Clave Presupuestal: 250102-108-6121-2

Nombre del Proyecto: GESTION DEL GASTOS INSTITUCIONAL 2022

Número de la Obra: 01-PARTI-ADJU-DIRE-TTZ-22

Nombre: REHABILITACION DE PARQUE Y CANCHA DE BASQUETBALL (POLIFUNCIONAL)
 EN EL MUNICIPIO DE TETIZ, ESTADO DE YUCATÁN

Descripción REHABILITACION DE PARQUE Y CANCHA DE
 BASQUETBALL (POLIFUNCIONAL) EN EL MUNICIPIO
 DE TETIZ, ESTADO DE YUCATÁN

Tipo de Obra: Rehabilitación

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: SIN OFICIO

Tipo de Contrato: Adjudicación Directa

Localidad: TETIZ

Fecha Inicio: 01/08/2022

Ubicación: TETIZ, YUCATÁN

Fecha Fin: 21/09/2022

Monto Vigente del Ejercicio: \$181,857.19

Status:

Monto Original del Contrato: \$181,857.19

Monto Modificado del Contrato: \$181,857.19

Empresa Contratada: RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV

Domicilio: CALLE 20 POR 19, 281/A

Colonia:

C.P: 97138

Estado: YUCATAN

Telefono: 00

RFC: RES070413LT4

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
4	01-PARTI-ADJU-DIRE-TTZ-22	Activo	01/08/2022	21/09/2022

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
1102	RECAUDACION PARTICIPABLE	\$181,857.19

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------

MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Usu: supervisor
 Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 01/nov./2022
 01:05 p. m.

SPEI	C00393	01/08/2022	BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES 2022 CTA 01180471381112-02-0030	FAC 804	RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV	PAGO DE LA FAC 804 - Obra Pública : 01-PARTI-ADJU- DIRE-TTZ-22 - REHABILITACION DE	\$92,455.03
SPEI	C00429	18/08/2022	BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES 2022 CTA 01180471381112-02-0030	FAC 821	RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV	PAGO DE LA FAC 821 - Obra Pública : 01-PARTI-ADJU- DIRE-TTZ-22 - REHABILITACION DE	\$89,402.16
Total							\$181,857.19

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
RDPYCDB	REHABILITACION DE PARQUE Y CANCHA DE BASQUETBALL (POLIFUNCIONAL)	100.00	181,857.19	181,857.19	100.00	100.00
Total		% 100	\$181,857.19	\$181,857.19	% 100	% 100

MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Usr: supervisor
 Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y | 01/nov./2022
 hora de Impresión | 01:05 p. m.

Clave Presupuestal: 250108-108-6131-2

Nombre del Proyecto: VALVULAS DE COMPUERTA PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE EN SISTEMA 1

Número de la Obra: 02/02/2022

Nombre: VALVULAS DE COMPUERTA PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE, EN SISTEMA 1 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN

Descripción VALVULAS DE COMPUERTA PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE, EN SISTEMA 1 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: SIN OFICIO

Tipo de Contrato: INVITACION A TRES

Localidad: TETIZ

Fecha Inicio: 01/05/2022

Ubicación: TETIZ, YUCATAN

Fecha Fin: 10/07/2022

Monto Vigente del Ejercicio: \$841,920.25

Status:

Monto Original del Contrato: \$841,920.25

Monto Modificado del Contrato: \$841,920.25

Empresa Contratada: NUVO PRODUCTS SA DE CV

Domicilio: CONOCIDO

Colonia:

C.P: 97364

Estado: YUCATAN

Telefono: 00

RFC: NPR050418B22

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
2	02/02/2022 TETIZ	Activo	01/05/2022	10/07/2022

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
2501	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$841,920.25

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------

MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Usr: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y 01/nov./2022

hora de Impresión 01:05 p. m.

SPEI	C00257	04/05/2022	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2022 CTA 01180308391112-02-0033	FAC A261	NUVO PRODUCTS SA DE CV	PAGO DE LA FAC A261 - Obra Pública : 02/02/2022 - VALVULAS DE COMPUERTA PARA MANTENIMIENTO DE	\$252,576.08
SPEI	C00318	13/06/2022	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2022 CTA 01180308391112-02-0033	FAC A264	NUVO PRODUCTS SA DE CV	PAGO DE LA FAC A264 - Obra Pública : 02/02/2022 - VALVULAS DE COMPUERTA PARA MANTENIMIENTO DE	\$194,996.01
SPEI	C00383	26/07/2022	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2022 CTA 01180308391112-02-0033	FAC A266	NUVO PRODUCTS SA DE CV	PAGO DE LA FAC A266 - Obra Pública : 02/02/2022 - VALVULAS DE COMPUERTA PARA MANTENIMIENTO DE	\$394,348.16
Total							\$841,920.25

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
VDCPM	VALVULAS DE COMPUERTA PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABL	100.00	841,920.25	841,920.25	100.00	100.00
Total		% 100	\$841,920.25	\$841,920.25	% 100	% 100

MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Usr: supervisor
 Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y | 01/nov./2022
 hora de Impresión | 01:05 p. m.

Clave Presupuestal: 250108-108-6131-2

Nombre del Proyecto: VALVULAS DE COMPUERTA PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE EN SISTEMA 1

Número de la Obra: 02/02/2022 AMPLIACION

Nombre: VALVULAS DE COMPUERTA PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE, EN SISTEMA 1 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN; BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO 02/02/2022 TETIZ (AMPLIACION)

Descripción VALVULAS DE COMPUERTA PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE, EN SISTEMA 1 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN;

Tipo de Obra: Ampliación

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: SIN OFICIO

Tipo de Contrato: INVITACION A TRES

Localidad: TETIZ

Fecha Inicio: 01/08/2022

Ubicación: TETIZ, YUCATÁN

Fecha Fin: 31/08/2022

Monto Vigente del Ejercicio: \$63,460.26

Status:

Monto Original del Contrato: \$63,460.26

Monto Modificado del Contrato: \$63,460.26

Empresa Contratada: NUVO PRODUCTS SA DE CV

Domicilio: CONOCIDO

Colonia:

C.P: 97364

Estado: YUCATAN

Telefono: 00

RFC: NPR050418B22

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
5	02/02/2022 AMPLIACION	Activo	01/08/2022	31/08/2022

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
2501	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$63,460.26

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------

MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Usr: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y 01/nov./2022

hora de Impresión 01:05 p. m.

SPEI	C00483	01/08/2022	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2022 CTA	FAC A267	NUVO PRODUCTS SA DE CV	PAGO DE LA FAC A267 - Obra Pública : 02/02/2022	\$63,460.26
			01180308391112-02-0033			AMPLIACION - VALVULAS DE COMPUERTA PARA	
Total							\$63,460.26

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
VCAMPLI	VALVULAS DE COMPUERTA PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABL	100.00	63,460.26	63,460.26	100.00	100.00
Total		% 100	\$63,460.26	\$63,460.26	% 100	% 100

MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Usr: supervisor
 Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y | 01/nov./2022
 hora de Impresión | 01:05 p. m.

Clave Presupuestal: 250102-108-6121-2

Nombre del Proyecto: GESTION DEL GASTOS INSTITUCIONAL 2022

Número de la Obra: 02-INVIT3-TETIZ-2022

Nombre: REHABILITACION DE PARQUE Y CANCHA DE BASQUETBALL (CASA DE LA CULTURA) EN EL MUNICIPIO DE TETIZ, ESTADO DE YUCATÁN.

Descripción REHABILITACION DE PARQUE Y CANCHA DE BASQUETBALL (CASA DE LA CULTURA) EN EL MUNICIPIO DE TETIZ, ESTADO DE YUCATÁN.

Tipo de Obra: Rehabilitación

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: SIN OFICIO

Tipo de Contrato: INVITACION A TRES

Localidad: TETIZ

Fecha Inicio: 01/08/2022

Ubicación: TETIZ, YUCATÁN

Fecha Fin: 21/09/2022

Monto Vigente del Ejercicio: \$404,755.78

Status: Activo

Monto Original del Contrato: \$404,755.78

Monto Modificado del Contrato: \$404,755.78

Empresa Contratada: RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV

Domicilio: CALLE 20 POR 19, 281/A

Colonia:

C.P: 97138

Estado: YUCATAN

Telefono: 00

RFC: RES070413LT4

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
3	02-INVIT3-TETIZ-2022	Activo	01/08/2022	21/09/2022

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
1102	RECAUDACION PARTICIPABLE	\$404,755.78

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------

MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Usr: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y

01/nov./2022

hora de Impresión

01:05 p. m.

SPEI	C00468	18/08/2022	BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES 2022 CTA 01180471381112-02-0030	FAC 823	RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV	PAGO DE LA FAC 823 - Obra Pública : 02-INVIT3-TETIZ- 2022 - REHABILITACION DE PARQUE Y CANCHA DE	\$261,391.72
SPEI	C00497	01/09/2022	BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES 2022 CTA 01180471381112-02-0030	FAC 856	RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV	PAGO DE LA FAC 856 - Obra Pública : 02-INVIT3-TETIZ- 2022 - REHABILITACION DE PARQUE Y CANCHA DE	\$143,364.06
Total							\$404,755.78

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
RDPYC	REHABILITACION DE PARQUE Y CANCHA DE BASQUETBALL (CASA DE LA CUL	100.00	404,755.78	404,755.78	100.00	100.00
Total		% 100	\$404,755.78	\$404,755.78	%00.00	%00.00

MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Usr: supervisor
 Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 01/nov./2022
 01:05 p. m.

Clave Presupuestal: 250111-108-6221-2

Nombre del Proyecto: SUMINISTRO DE PROTECTORES DE HERRERIA EN CASA DE LA CULTURA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN.

Número de la Obra: INFRA/05/08/2022

Nombre: SUMINISTRO DE PROTECTORES DE HERRERIA EN CASA DE LA CULTURA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN

Descripción SUMINISTRO DE PROTECTORES DE HERRERIA EN CASA DE LA CULTURA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: SIN OFICIO

Tipo de Contrato: Adjudicación Directa

Localidad: TETIZ

Fecha Inicio: 12/09/2022

Ubicación: TETIZ, YUCATÁN

Fecha Fin: 26/10/2022

Monto Vigente del Ejercicio: \$109,380.53

Status: Activo

Monto Original del Contrato: \$109,380.53

Monto Modificado del Contrato: \$109,380.53

Empresa Contratada: OBRAS INTELIGENTES E INNOVADORAS MUNDOSUR S. DE R. L. DE C. V.

Domicilio: CALLE 17 POR 56 Y 58, 368

Colonia: Plan de Ayala

C.P: 97118

Estado: YUCATAN

Telefono: 00

RFC: OII211123834

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
8	INFRA 05/08/2022	Activo	12/09/2022	26/10/2022

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
2501	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$109,380.53

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------

MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Usr: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y 01/nov./2022

hora de Impresión 01:05 p. m.

SPEI	C00569	12/09/2022	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2022 CTA 01180308391112-02-0033	FAC 92	OBRAS INTELIGENTES E INNOVADORAS MUNDOSUR S. DE R. L. DE C. V.	PAGO DE LA FAC 92 - Obra Pública : INFRA/05/08/2022 - SUMINISTRO DE PROTECTORES DE	\$54,690.26
Total							\$54,690.26

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
SDPDH	SUMINISTRO DE PROTECTORES DE HERRERIA EN CASA DE LA CULTURA, EN	100.00	109,380.53	54,690.26	50.00	50.00
Total		% 100	\$109,380.53	\$54,690.26	% 50.00	%50.00