

DETALLE_PRO CICLO	DETALLE_ TRIMESTR	DETALLE_PRO FOLIO	DETALLE_PRO CATEGORIA	DETALLE_PRO MONTO_GLOI	DETALLE_PRO FUENTES_FIN.	DETALLE_PRO NOMBRE	DETALLE_PROYE ID_ENTIDAD_RE
2022	4	YUC22040217	Proyecto de ir	1546929.54	{ff1: {ciclo_rec	CONSTRUCCIC	31
2022	4	YUC22040217	Proyecto de ir	1838870.77	{ff1: {ciclo_rec	REHABILITACI	31
2022	4	YUC22030212	Proyecto de ir	1547701.52	{ff1: {ciclo_rec	CONSTRUCCIC	31
2022	4	YUC22040217	Proyecto de ir	905380.51	{ff1: {ciclo_rec	VALVULAS DE	31
2022	4	YUC22030212	Proyecto de ir	905380.51	{ff1: {ciclo_rec	VALVULAS DE	31
2022	4	YUC22030212	Proyecto de ir	1251361.48	{ff1: {ciclo_rec	AMPLIACION I	31
2022	4	YUC22040217	Proyecto de ir	109380.54	{ff1: {ciclo_rec	MANTENIMIEI	31
2022	4	YUC22040217	Proyecto de ir	732473	{ff1: {ciclo_rec	MEJORAMIEN	31
2022	4	YUC22040217	Proyecto de ir	122076.86	{ff1: {ciclo_rec	CONSTRUCCIC	31
2022	4	YUC22040217	Proyecto de ir	286570.09	{ff1: {ciclo_rec	CONSTRUCCIC	31
2022	4	YUC22030212	Proyecto de ir	232240.84	{ff1: {ciclo_rec	CONSTRUCCIC	31

Preliminar

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
ENTIDAD	RES ID	MUNICIPIO	MUNICIPIO	RESPONSO

Yucatán	87	Tetiz	Proyecto de Ir Transportes y	Sin identificar
Yucatán	87	Tetiz	Proyecto de Ir Transportes y	Sin identificar
Yucatán	87	Tetiz	Proyecto de Ir Transportes y	Sin identificar
Yucatán	87	Tetiz	Proyecto de Ir Agua y sanear	Sin identificar
Yucatán	87	Tetiz	Proyecto de Ir Agua y sanear	Sin identificar
Yucatán	87	Tetiz	Proyecto de Ir Agua y sanear	Sin identificar
Yucatán	87	Tetiz	Proyecto de Ir Asistencia Soc	Sin identificar
Yucatán	87	Tetiz	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar
Yucatán	87	Tetiz	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar
Yucatán	87	Tetiz	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar
Yucatán	87	Tetiz	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar

Preliminar

DETALLE_PROYECTO INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO POBLACION_BENEFICIADA
Municipio de Tetz	332441	S
Municipio de Tetz	323697	S
Municipio de Tetz	187263	S
Municipio de Tetz	333934	S
Municipio de Tetz	165152	S
Municipio de Tetz	165717	S
Municipio de Tetz	333705	S
Municipio de Tetz	332538	S
Municipio de Tetz	335713	S
Municipio de Tetz	335558	S
Municipio de Tetz	194044	S

Preliminar

DETALLE_PROYECTO MUJERES	DETALLE_PROYECTO HOMBRES	DETALLE_PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE_PROYECTO METAS
400	500		{meta1: {unidad_medida:M
1200	1500		{meta1: {unidad_medida:M
100	60		{meta1: {unidad_medida:M
2000	1500		{meta1: {unidad_medida:F
300	150		{meta1: {unidad_medida:C
40	60		{meta1: {unidad_medida:M
150	0		{meta1: {unidad_medida:M
30	36		{meta1: {unidad_medida:C
5	4		{meta1: {unidad_medida:C
18	20		{meta1: {unidad_medida:F
4	6		{meta1: {unidad_medida:C

Preliminar

DETALLE_PROYECTO TIPO_GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO GEOREFERENCIAS	DETALLE_PROYECTO FECHA_INICIO	DETALLE_PROYECTO FECHA_TERMINO
1	{geo1: {cve_municipio:	22-08-2022	05-10-2022
1	{geo1: {cve_municipio:	05-12-2022	31-12-2022
1	{geo1: {cve_municipio:	22-08-2022	15-10-2022
1	{geo1: {cve_municipio:	27-04-2022	10-06-2022
1	{geo1: {cve_municipio:	05-05-2022	30-06-2022
1	{geo1: {cve_municipio:	22-08-2022	24-09-2022
1	{geo1: {cve_municipio:	12-09-2022	26-09-2022
1	{geo1: {cve_municipio:	05-12-2022	31-12-2022
1	{geo1: {cve_municipio:	05-12-2022	31-12-2022
1	{geo1: {cve_municipio:	05-12-2022	31-12-2022
1	{geo1: {cve_municipio:	07-09-2022	30-09-2022

Preliminar

AVANCE_FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE_FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE_FINANCIERO EJERCIDO
1546929.54	1546929.54	1546929.54	1546929.54
1837025.31	1837025.31	1837025.31	1837025.31
905380.51	905380.51	905380.51	905380.51
1251361.48	1251361.48	1251361.48	1251361.48
109380.54	109380.54	109380.54	109380.54
732473	732473	732473	732473
122076.86	122076.86	122076.86	122076.86
286570.09	286570.09	286570.09	286570.09

Preliminar

AVANCE_FINANCIEROPAGADO	AVANCE_FINANCI CONTRATOS	AVANCES_FISICOS AVANCES_FISICOS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS ESTATUS
1546929.54	{ctto1: {tipo_obra	{meta1: {unidad_medid: {2178587/proyecto_IN	En Ejecución	
1837025.31	{ctto1: {tipo_obra	{meta1: {unidad_medid: {2176315/proyecto_IN	En Ejecución	
	Sin contratos nue	Sin avances en el trimes		Cancelado
905380.51	{ctto1: {tipo_obra	{meta1: {unidad_medid: {2179087/proyecto_IN	En Ejecución	
	Sin contratos nue	Sin avances en el trimes		Cancelado
1251361.48	{ctto1: {tipo_obra	{meta1: {unidad_medid: {2120949/proyecto_FI	En Ejecución	
109380.54	{ctto1: {tipo_obra	{meta1: {unidad_medid: {2179020/proyecto_IN	En Ejecución	
732473	{ctto1: {tipo_obra	{meta1: {unidad_medid: {2178623/proyecto_IN	En Ejecución	
122076.86	{ctto1: {tipo_obra	{meta1: {unidad_medid: {2179662/proyecto_FI	En Ejecución	
286570.09	{ctto1: {tipo_obra	{meta1: {unidad_medid: {2179601/proyecto_PF	En Ejecución	
	Sin contratos nue	Sin avances en el trimes		Cancelado

Preliminar

FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
En revisión de	Sin observaciones	Sin observaciones
En revisión de {obs1: {observación:El proyecto tie	Sin observaciones	Sin observaciones
Cancelación v:	Sin observaciones	Sin observaciones
En revisión de	Sin observaciones	Sin observaciones
Cancelación v:	Sin observaciones	Sin observaciones
En revisión de	Sin observaciones	Sin observaciones
En revisión de	Sin observaciones	Sin observaciones
En revisión de	Sin observaciones	Sin observaciones
En revisión de	Sin observaciones	Sin observaciones
En revisión de	Sin observaciones	Sin observaciones
En revisión de	Sin observaciones	Sin observaciones
Cancelación v:	Sin observaciones	Sin observaciones

Preliminar