

**MUNICIPIO DE TETIZ**  
**Estado de Yucatán**  
**Avances de Obra**

Usr: supervisor  
Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023  
12:37 a. m.

**Clave Presupuestal:** 250106-108-6131-2

**Nombre del Proyecto:** MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CARCAMO DE AGUA POTABLE

**Número de la Obra:** 01/01/2022 TETIZ

**Nombre:** MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CARCAMO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN.

**Descripción:** MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CARCAMO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN.

**Tipo de Obra:** Nueva

**Modalidad:** Contrato

**Oficio de Asignación:** SIN OFICIO

**Tipo de Contrato:** INVITACION A TRES

**Localidad:** TETIZ

**Fecha Inicio:** 04/02/2022

**Ubicación:** TETIZ, YUCATÁN

**Fecha Fin:** 18/03/2022

**Monto Vigente del Ejercicio:** \$469,691.81

**Status:**

**Monto Original del Contrato:** \$469,691.81

**Monto Modificado del Contrato:** \$469,691.81

**Empresa Contratada:** RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV

**Domicilio:** CALLE 20 POR 19, 281/A

**Colonia:**

**C.P.:** 97138

**Estado:** YUCATAN

**Telefono:** 00

**RFC:** RES070413LT4

**FICHA DE CONTRATO**

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
1	01/01/2022 TETIZ	Activo	04/02/2022	18/03/2022

**ESTRUCTURA FINANCIERA**

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
2501	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$469,691.81

**MUNICIPIO DE TETIZ**  
**Estado de Yucatán**  
**Avances de Obra**

Usu: supervisor  
 Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y | 14/feb./2023  
 hora de Impresión | 12:37 a. m.

**PAGOS REALIZADOS POR OBRA**

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
SPEI	C00079	09/02/2022	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2022 CTA 01180308391112-02-0033	FAC 690	RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV	PAGO DE LA FAC 690 - Obra Pública : 01/01/2022 TETIZ - MANTENIMIENTO	\$234,845.91
SPEI	C00089	02/03/2022	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2022 CTA 01180308391112-02-0033	FAC 703	RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV	PAGO DE LA FAC 703 - Obra Pública : 01/01/2022 TETIZ - MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CARCAMO	\$234,845.90
<b>Total</b>							<b>\$469,691.81</b>

**AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA**

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
MCACDA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CARCAMO DE AGUA POTABLE EN LA LOCAL	100.00	469,691.81	469,691.81	100.00	100.00
<b>Total</b>		<b>% 100</b>	<b>\$469,691.81</b>	<b>\$469,691.81</b>	<b>% 100</b>	<b>% 100</b>

**MUNICIPIO DE TETIZ**  
**Estado de Yucatán**  
**Avances de Obra**

Usr: supervisor  
 Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y | 14/feb./2023  
 hora de Impresión | 12:37 a. m.

**Clave Presupuestal:** 250110-108-6131-2

**Nombre del Proyecto:** AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NOHUAYUN.

**Número de la Obra:** 01/01PUBLICA/2022 TETIZ

**Nombre:** AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NOHUAYUN, MUNICIPIO DE TETIZ YUCATÁN.

**Descripción** AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NOHUAYUN, MUNICIPIO DE TETIZ YUCATÁN.

**Tipo de Obra:** Ampliación

**Modalidad:** Contrato

**Oficio de Asignación:** SIN OFICIO

**Tipo de Contrato:** Licitacion

**Localidad:** TETIZ

**Fecha Inicio:** 22/08/2022

**Ubicación:** TETIZ, YUCATÁN

**Fecha Fin:** 05/11/2022

**Monto Vigente del Ejercicio:** \$1,250,965.99

**Status:**

**Monto Original del Contrato:** \$1,250,965.99

**Monto Modificado del Contrato:** \$1,250,965.99

**Empresa Contratada:** RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV

**Domicilio:** CALLE 20 POR 19, 281/A

**Colonia:**

**C.P:** 97138

**Estado:** YUCATAN

**Telefono:** 00

**RFC:** RES070413LT4

**FICHA DE CONTRATO**

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
7	01/01PUBLICA/2022 TETIZ	Activo	22/08/2022	05/11/2022

**ESTRUCTURA FINANCIERA**

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
2501	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$1,250,965.99

**PAGOS REALIZADOS POR OBRA**

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------

**MUNICIPIO DE TETIZ**  
**Estado de Yucatán**  
**Avances de Obra**

Usr: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y 14/feb./2023

hora de Impresión 12:37 a. m.

SPEI	C00567	01/09/2022	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2022 CTA 01180308391112-02-0033	FAC 854	RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV	PAGO DE LA FAC 854 - Obra Pública : 01/01PUBLICA/2022 TETIZ - AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN	\$758,081.05
SPEI	C00572	20/09/2022	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2022 CTA 01180308391112-02-0033	FAC 865	RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV	PAGO DE LA FAC 865 - Obra Pública : 01/01PUBLICA/2022 TETIZ - AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN	\$264,383.94
SPEI	C00712	09/11/2022	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2022 CTA 01180308391112-02-0033	FAC 882	RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV	PAGO DE LA FAC 882 - Obra Pública : 01/01PUBLICA/2022 TETIZ - AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN	\$228,501.00
<b>Total</b>							<b>\$1,250,965.99</b>

**AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA**

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
ADRDAP	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NOHUAYUN, M	100.00	1,250,965.99	1,250,965.99	100.00	100.00
<b>Total</b>		<b>% 100</b>	<b>\$1,250,965.99</b>	<b>\$1,250,965.99</b>	<b>% 100</b>	<b>% 100</b>

**MUNICIPIO DE TETIZ**  
**Estado de Yucatán**  
**Avances de Obra**

Usr: supervisor  
 Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y | 14/feb./2023  
 hora de Impresión | 12:37 a. m.

**Clave Presupuestal:** 250109-108-6151-2

**Nombre del Proyecto:** PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE NOHUAYUN

**Número de la Obra:** 01/02/2022 TETIZ

**Nombre:** PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE NOHUAYÚN, MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATÁN.

**Descripción** PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE NOHUAYÚN, MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATÁN.

**Tipo de Obra:** Nueva

**Modalidad:** Contrato

**Oficio de Asignación:** SIN OFICIO

**Tipo de Contrato:** Licitacion

**Localidad:** TETIZ

**Fecha Inicio:** 22/08/2022

**Ubicación:** TETIZ, YUCATÁN

**Fecha Fin:** 05/11/2022

**Monto Vigente del Ejercicio:** \$1,546,929.54

**Status:** Activo

**Monto Original del Contrato:** \$1,546,929.54

**Monto Modificado del Contrato:** \$1,546,929.54

**Empresa Contratada:** NUVO PRODUCTS SA DE CV

**Domicilio:** CONOCIDO

**Colonia:**

**C.P:** 97364

**Estado:** YUCATAN

**Telefono:** 00

**RFC:** NPR050418B22

**FICHA DE CONTRATO**

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
6	01/02/2022 TETIZ	Activo	22/08/2022	05/11/2022

**ESTRUCTURA FINANCIERA**

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
2501	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$1,546,929.54

**PAGOS REALIZADOS POR OBRA**

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------

**MUNICIPIO DE TETIZ**  
**Estado de Yucatán**  
**Avances de Obra**

Usu: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y 14/feb./2023

hora de Impresión 12:37 a. m.

SPEI	C00568	12/09/2022	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2022 CTA 01180308391112-02-0033	FAC A270	NUVO PRODUCTS SA DE CV	PAGO DE LA FAC A270 - Obra Pública : 01/02/2022 TETIZ - PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES EN LA	\$596,437.76
SPEI	C00639	07/10/2022	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2022 CTA 01180308391112-02-0033	FAC A273	NUVO PRODUCTS SA DE CV	PAGO DE LA FAC A273 - Obra Pública : 01/02/2022 TETIZ - PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES EN LA	\$950,491.78
<b>Total</b>							<b>\$1,546,929.54</b>

**AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA**

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
PDDC	PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE NOHUAYÚN, MI	100.00	1,546,929.54	1,546,929.54	100.00	100.00
<b>Total</b>		<b>% 100</b>	<b>\$1,546,929.54</b>	<b>\$1,546,929.54</b>	<b>%00.00</b>	<b>%00.00</b>

**MUNICIPIO DE TETIZ**  
**Estado de Yucatán**  
**Avances de Obra**

Usu: supervisor  
 Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y | 14/feb./2023  
 hora de Impresión | 12:37 a. m.

**Clave Presupuestal:** 250113-108-6111-2

**Nombre del Proyecto:** CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NOHUAYUN MUNICIPIO DE TETIZ. CONSTRUCCION DE 115.83 M2 DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ. ESTADO DE

**Número de la Obra:** 01/03/2022 TETIZ

**Nombre:** CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NOHUAYUN MUNICIPIO DE TETIZ, CONSTRUCCION DE 115.83 M2 DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ.

**Descripción** CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA

**Tipo de Obra:** Nueva

**Modalidad:** Contrato

**Oficio de Asignación:** SIN OFICIO

**Tipo de Contrato:** Licitacion

**Localidad:** TETIZ

**Fecha Inicio:** 05/12/2022

**Ubicación:** TETIZ, YUCATÁN

**Fecha Fin:** 03/02/2023

**Monto Vigente del Ejercicio:** \$1,139,136.65

**Status:** Activo

**Monto Original del Contrato:** \$1,139,136.65

**Monto Modificado del Contrato:** \$1,139,136.65

**Empresa Contratada:** PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB S.A. DE C.V.

**Domicilio:** 17 ENTRE 14 Y 16 A 380

**Colonia:**

**C.P:** 97134

**Estado:** YUCATAN

**Telefono:** 00

**RFC:** PEM161028MV5

**FICHA DE CONTRATO**

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
11	01/03/2022 TETIZ	Activo	05/12/2022	03/02/2023

**ESTRUCTURA FINANCIERA**

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
2501	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$1,139,136.65

**PAGOS REALIZADOS POR OBRA**

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------

**MUNICIPIO DE TETIZ**  
**Estado de Yucatán**  
**Avances de Obra**

Usu: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y

14/feb./2023

hora de Impresión

12:37 a. m.

SPEI	C00794	05/12/2022	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2022 CTA 01180308391112-02-0033	FAC 813	PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FAC 813 - Obra Pública : 01/03/2022 TETIZ - CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIO EN	\$341,740.99
SPEI	C00795	20/12/2022	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2022 CTA 01180308391112-02-0033	FAC 823	PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FAC 823 - Obra Pública : 01/03/2022 TETIZ - CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIO EN	\$722,899.39
<b>Total</b>							<b>\$1,064,640.38</b>

**AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA**

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
CDC	CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIC	100.00	1,139,136.65	1,064,640.38	93.45	93.45
<b>Total</b>		<b>% 100</b>	<b>\$1,139,136.65</b>	<b>\$1,064,640.38</b>	<b>% 93.46</b>	<b>%93.46</b>



**MUNICIPIO DE TETIZ**  
**Estado de Yucatán**  
**Avances de Obra**

Usr: supervisor  
 Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y | 14/feb./2023  
 hora de Impresión | 12:37 a. m.

**Clave Presupuestal:** 250112-108-6151-2

**Nombre del Proyecto:** REPAVIMENTACION DE CARPETA ASFALTICA SEGUN CONTRATO 01/02/2022 TETIZ

**Número de la Obra:** 01/04/2022 TETIZ

**Nombre:** TRABAJOS DE REPAVIMENTACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE 24 X 23 Y 27, CALLE 25 X 24 Y 26, CALLE 34 X 17 ZONA 2. CALLE 13 A X 28 Y 30, CALLE 32 X 13 Y 13 A, CALLE 16 X 20, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, ESTADO DE YUCATÁN

**Descripción** TRABAJOS DE REPAVIMENTACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE 24 X 23 Y 27, CALLE 25 X 24 Y 26, CALLE 34 X 17 ZONA 2. CALLE 13 A X 28 Y 30,

**Tipo de Obra:** Nueva

**Modalidad:** Contrato

**Oficio de Asignación:** SIN OFICIO

**Tipo de Contrato:** Licitacion

**Localidad:** TETIZ

**Fecha Inicio:** 05/12/2022

**Ubicación:** TETIZ, YUCATÁN

**Fecha Fin:** 03/02/2023

**Monto Vigente del Ejercicio:** \$1,837,025.31

**Status:** Activo

**Monto Original del Contrato:** \$1,837,025.31

**Monto Modificado del Contrato:** \$1,837,025.31

**Empresa Contratada:** RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV

**Domicilio:** CALLE 20 POR 19, 281/A

**Colonia:**

**C.P:** 97138

**Estado:** YUCATAN

**Telefono:** 00

**RFC:** RES070413LT4

**FICHA DE CONTRATO**

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
10	01/04/2022 TETIZ	Activo	05/12/2022	03/02/2023

**ESTRUCTURA FINANCIERA**

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
2501	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$1,837,025.31

**PAGOS REALIZADOS POR OBRA**

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------

**MUNICIPIO DE TETIZ**  
**Estado de Yucatán**  
**Avances de Obra**

Usu: supervisor  
 Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023  
 12:37 a. m.

SPEI	C00796	20/12/2022	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2022 CTA 01180308391112-02-0033	FAC 957	RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV	PAGO DE LA FAC 957 - Obra Pública : 01/04/2022 TETIZ - TRABAJOS DE REPAVIMENTACION DE	\$1,533,893.82
<b>Total</b>							<b>\$1,533,893.82</b>

**AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA**

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
RPC	TRABAJOS DE REPAVIMENTACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE 24 X 23	100.00	1,837,025.31	1,533,893.82	83.50	83.50
<b>Total</b>		<b>% 100</b>	<b>\$1,837,025.31</b>	<b>\$1,533,893.82</b>	<b>% 83.50</b>	<b>%83.50</b>

**MUNICIPIO DE TETIZ**  
**Estado de Yucatán**  
**Avances de Obra**

Usr: supervisor  
 Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y | 14/feb./2023  
 hora de Impresión | 12:37 a. m.

**Clave Presupuestal:** 250102-108-6121-2

**Nombre del Proyecto:** GESTION DEL GASTOS INSTITUCIONAL 2022

**Número de la Obra:** 01-PARTI-ADJU-DIRE-TTZ-22

**Nombre:** REHABILITACION DE PARQUE Y CANCHA DE BASQUETBALL (POLIFUNCIONAL) EN EL MUNICIPIO DE TETIZ, ESTADO DE YUCATÁN

**Descripción** REHABILITACION DE PARQUE Y CANCHA DE BASQUETBALL (POLIFUNCIONAL) EN EL MUNICIPIO DE TETIZ, ESTADO DE YUCATÁN

**Tipo de Obra:** Rehabilitación

**Modalidad:** Contrato

**Oficio de Asignación:** SIN OFICIO

**Tipo de Contrato:** Adjudicación Directa

**Localidad:** TETIZ

**Fecha Inicio:** 01/08/2022

**Ubicación:** TETIZ, YUCATÁN

**Fecha Fin:** 21/09/2022

**Monto Vigente del Ejercicio:** \$181,857.19

**Status:**

**Monto Original del Contrato:** \$181,857.19

**Monto Modificado del Contrato:** \$181,857.19

**Empresa Contratada:** RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV

**Domicilio:** CALLE 20 POR 19, 281/A

**Colonia:**

**C.P:** 97138

**Estado:** YUCATAN

**Telefono:** 00

**RFC:** RES070413LT4

**FICHA DE CONTRATO**

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
4	01-PARTI-ADJU-DIRE-TTZ-22	Activo	01/08/2022	21/09/2022

**ESTRUCTURA FINANCIERA**

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
1102	RECAUDACION PARTICIPABLE	\$181,857.19

**PAGOS REALIZADOS POR OBRA**

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------

**MUNICIPIO DE TETIZ**  
**Estado de Yucatán**  
**Avances de Obra**

Usu: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y

14/feb./2023

hora de Impresión

12:37 a. m.

SPEI	C00393	01/08/2022	BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES 2022 CTA 01180471381112-02-0030	FAC 804	RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV	PAGO DE LA FAC 804 - Obra Pública : 01-PARTI-ADJU- DIRE-TTZ-22 - REHABILITACION DE	\$92,455.03
SPEI	C00429	18/08/2022	BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES 2022 CTA 01180471381112-02-0030	FAC 821	RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV	PAGO DE LA FAC 821 - Obra Pública : 01-PARTI-ADJU- DIRE-TTZ-22 - REHABILITACION DE	\$89,402.16
<b>Total</b>							<b>\$181,857.19</b>

**AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA**

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
RDPYCDB	REHABILITACION DE PARQUE Y CANCHA DE BASQUETBALL (POLIFUNCIONAL)	100.00	181,857.19	181,857.19	100.00	100.00
<b>Total</b>		<b>% 100</b>	<b>\$181,857.19</b>	<b>\$181,857.19</b>	<b>% 100</b>	<b>% 100</b>

**MUNICIPIO DE TETIZ**  
**Estado de Yucatán**  
**Avances de Obra**

Usr: supervisor  
 Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y | 14/feb./2023  
 hora de Impresión | 12:37 a. m.

**Clave Presupuestal:** 250108-108-6131-2

**Nombre del Proyecto:** VALVULAS DE COMPUERTA PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE EN SISTEMA 1

**Número de la Obra:** 02/02/2022

**Nombre:** VALVULAS DE COMPUERTA PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE, EN SISTEMA 1 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN

**Descripción** VALVULAS DE COMPUERTA PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE, EN SISTEMA 1 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN

**Tipo de Obra:** Nueva

**Modalidad:** Contrato

**Oficio de Asignación:** SIN OFICIO

**Tipo de Contrato:** INVITACION A TRES

**Localidad:** TETIZ

**Fecha Inicio:** 01/05/2022

**Ubicación:** TETIZ, YUCATAN

**Fecha Fin:** 10/07/2022

**Monto Vigente del Ejercicio:** \$841,920.25

**Status:**

**Monto Original del Contrato:** \$841,920.25

**Monto Modificado del Contrato:** \$841,920.25

**Empresa Contratada:** NUVO PRODUCTS SA DE CV

**Domicilio:** CONOCIDO

**Colonia:**

**C.P:** 97364

**Estado:** YUCATAN

**Telefono:** 00

**RFC:** NPR050418B22

**FICHA DE CONTRATO**

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
2	02/02/2022 TETIZ	Activo	01/05/2022	10/07/2022

**ESTRUCTURA FINANCIERA**

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
2501	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$841,920.25

**PAGOS REALIZADOS POR OBRA**

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------

**MUNICIPIO DE TETIZ**  
**Estado de Yucatán**  
**Avances de Obra**

Usr: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y 14/feb./2023

hora de Impresión 12:37 a. m.

SPEI	C00257	04/05/2022	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2022 CTA 01180308391112-02-0033	FAC A261	NUVO PRODUCTS SA DE CV	PAGO DE LA FAC A261 - Obra Pública : 02/02/2022 - VALVULAS DE COMPUERTA PARA MANTENIMIENTO DE	\$252,576.08
SPEI	C00318	13/06/2022	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2022 CTA 01180308391112-02-0033	FAC A264	NUVO PRODUCTS SA DE CV	PAGO DE LA FAC A264 - Obra Pública : 02/02/2022 - VALVULAS DE COMPUERTA PARA MANTENIMIENTO DE	\$194,996.01
SPEI	C00383	26/07/2022	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2022 CTA 01180308391112-02-0033	FAC A266	NUVO PRODUCTS SA DE CV	PAGO DE LA FAC A266 - Obra Pública : 02/02/2022 - VALVULAS DE COMPUERTA PARA MANTENIMIENTO DE	\$394,348.16
<b>Total</b>							<b>\$841,920.25</b>

**AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA**

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
VDCPM	VALVULAS DE COMPUERTA PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABL	100.00	841,920.25	841,920.25	100.00	100.00
<b>Total</b>		<b>% 100</b>	<b>\$841,920.25</b>	<b>\$841,920.25</b>	<b>% 100</b>	<b>% 100</b>

**MUNICIPIO DE TETIZ**  
**Estado de Yucatán**  
**Avances de Obra**

Usr: supervisor  
 Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y | 14/feb./2023  
 hora de Impresión | 12:37 a. m.

**Clave Presupuestal:** 250108-108-6131-2

**Nombre del Proyecto:** VALVULAS DE COMPUERTA PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE EN SISTEMA 1

**Número de la Obra:** 02/02/2022 AMPLIACION

**Nombre:** VALVULAS DE COMPUERTA PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE, EN SISTEMA 1 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN; BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO 02/02/2022 TETIZ (AMPLIACION)

**Descripción** VALVULAS DE COMPUERTA PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE, EN SISTEMA 1 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN;

**Tipo de Obra:** Ampliación

**Modalidad:** Contrato

**Oficio de Asignación:** SIN OFICIO

**Tipo de Contrato:** INVITACION A TRES

**Localidad:** TETIZ

**Fecha Inicio:** 01/08/2022

**Ubicación:** TETIZ, YUCATÁN

**Fecha Fin:** 31/08/2022

**Monto Vigente del Ejercicio:** \$63,460.26

**Status:**

**Monto Original del Contrato:** \$63,460.26

**Monto Modificado del Contrato:** \$63,460.26

**Empresa Contratada:** NUVO PRODUCTS SA DE CV

**Domicilio:** CONOCIDO

**Colonia:**

**C.P:** 97364

**Estado:** YUCATAN

**Telefono:** 00

**RFC:** NPR050418B22

**FICHA DE CONTRATO**

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
5	02/02/2022 AMPLIACION	Activo	01/08/2022	31/08/2022

**ESTRUCTURA FINANCIERA**

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
2501	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$63,460.26

**PAGOS REALIZADOS POR OBRA**

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------

**MUNICIPIO DE TETIZ**  
**Estado de Yucatán**  
**Avances de Obra**

Usu: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y 14/feb./2023

hora de Impresión 12:37 a. m.

SPEI C00483 01/08/2022 BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2022 CTA FAC A267 NUVO PRODUCTS SA DE CV PAGO DE LA FAC A267 - \$63,460.26  
 01180308391112-02-0033 Obra Pública : 02/02/2022  
 AMPLIACION - VALVULAS  
 DE COMPUERTA PARA

**Total \$63,460.26**

**AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA**

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
VCAMPLI	VALVULAS DE COMPUERTA PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABL	100.00	63,460.26	63,460.26	100.00	100.00
<b>Total</b>		<b>% 100</b>	<b>\$63,460.26</b>	<b>\$63,460.26</b>	<b>% 100</b>	<b>% 100</b>



**MUNICIPIO DE TETIZ**  
**Estado de Yucatán**  
**Avances de Obra**

Usr: supervisor  
 Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y | 14/feb./2023  
 hora de Impresión | 12:37 a. m.

**Clave Presupuestal:** 250102-108-6121-2

**Nombre del Proyecto:** GESTION DEL GASTOS INSTITUCIONAL 2022

**Número de la Obra:** 02-INVIT3-TETIZ-2022

**Nombre:** REHABILITACION DE PARQUE Y CANCHA DE BASQUETBALL (CASA DE LA CULTURA) EN EL MUNICIPIO DE TETIZ, ESTADO DE YUCATÁN.

**Descripción** REHABILITACION DE PARQUE Y CANCHA DE BASQUETBALL (CASA DE LA CULTURA) EN EL MUNICIPIO DE TETIZ, ESTADO DE YUCATÁN.

**Tipo de Obra:** Rehabilitación

**Modalidad:** Contrato

**Oficio de Asignación:** SIN OFICIO

**Tipo de Contrato:** INVITACION A TRES

**Localidad:** TETIZ

**Fecha Inicio:** 01/08/2022

**Ubicación:** TETIZ, YUCATÁN

**Fecha Fin:** 21/09/2022

**Monto Vigente del Ejercicio:** \$404,755.78

**Status:** Activo

**Monto Original del Contrato:** \$404,755.78

**Monto Modificado del Contrato:** \$404,755.78

**Empresa Contratada:** RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV

**Domicilio:** CALLE 20 POR 19, 281/A

**Colonia:**

**C.P:** 97138

**Estado:** YUCATAN

**Telefono:** 00

**RFC:** RES070413LT4

**FICHA DE CONTRATO**

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
3	02-INVIT3-TETIZ-2022	Activo	01/08/2022	21/09/2022

**ESTRUCTURA FINANCIERA**

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
1102	RECAUDACION PARTICIPABLE	\$404,755.78

**PAGOS REALIZADOS POR OBRA**

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------

**MUNICIPIO DE TETIZ**  
**Estado de Yucatán**  
**Avances de Obra**

Usr: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y

14/feb./2023

hora de Impresión

12:37 a. m.

SPEI	C00468	18/08/2022	BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES 2022 CTA 01180471381112-02-0030	FAC 823	RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV	PAGO DE LA FAC 823 - Obra Pública : 02-INVIT3-TETIZ- 2022 - REHABILITACION DE PARQUE Y CANCHA DE	\$261,391.72
SPEI	C00497	01/09/2022	BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES 2022 CTA 01180471381112-02-0030	FAC 856	RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV	PAGO DE LA FAC 856 - Obra Pública : 02-INVIT3-TETIZ- 2022 - REHABILITACION DE PARQUE Y CANCHA DE	\$143,364.06
<b>Total</b>							<b>\$404,755.78</b>

**AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA**

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
RDPYC	REHABILITACION DE PARQUE Y CANCHA DE BASQUETBALL (CASA DE LA CUL	100.00	404,755.78	404,755.78	100.00	100.00
<b>Total</b>		<b>% 100</b>	<b>\$404,755.78</b>	<b>\$404,755.78</b>	<b>%00.00</b>	<b>%00.00</b>

**MUNICIPIO DE TETIZ**  
**Estado de Yucatán**  
**Avances de Obra**

Usu: supervisor  
 Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y | 14/feb./2023  
 hora de Impresión | 12:37 a. m.

**Clave Presupuestal:** 250102-108-6151-2

**Nombre del Proyecto:** GESTION DEL GASTOS INSTITUCIONAL 2022

**Número de la Obra:** 03-PARTI-ADJU-DIREC-TETIZ

**Nombre:** TRABAJOS DE BACHEO EN DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, ESTADO DE YUCATÁN.

**Descripción** TRABAJOS DE BACHEO EN DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, ESTADO DE YUCATÁN.

**Tipo de Obra:** Nueva

**Modalidad:** Contrato

**Oficio de Asignación:** SIN OFICIO

**Tipo de Contrato:** Adjudicación Directa

**Localidad:** TETIZ

**Fecha Inicio:** 01/12/2022

**Ubicación:** TETIZ, YUCATÁN

**Fecha Fin:** 31/12/2022

**Monto Vigente del Ejercicio:** \$224,189.67

**Status:**

**Monto Original del Contrato:** \$224,189.67

**Monto Modificado del Contrato:** \$224,189.67

**Empresa Contratada:** PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB S.A. DE C.V.

**Domicilio:** 17 ENTRE 14 Y 16 A 380

**Colonia:**

**C.P:** 97134

**Estado:** YUCATAN

**Telefono:** 00

**RFC:** PEM161028MV5

**FICHA DE CONTRATO**

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
12	03-PARTI-ADJU-DIREC-TETIZ	Activo	01/12/2022	31/12/2022

**ESTRUCTURA FINANCIERA**

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
1102	RECAUDACION PARTICIPABLE	\$224,189.67

**PAGOS REALIZADOS POR OBRA**

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------

**MUNICIPIO DE TETIZ**  
**Estado de Yucatán**  
**Avances de Obra**

Usu: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y 14/feb./2023

hora de Impresión 12:37 a. m.

SPEI	C00797	29/12/2022	BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES 2022 CTA 01180471381112-02-0030	FAC 842	PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FAC 842 - Obra Pública : 03-PARTI-ADJU- DIREC-TETIZ - TRABAJOS DE BACHEO EN DIVERSAS	\$224,189.67
<b>Total</b>							<b>\$224,189.67</b>

**AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA**

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
BACHEO	TRABAJOS DE BACHEO EN DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIC	100.00	224,189.67	224,189.67	100.00	100.00
<b>Total</b>		<b>% 100</b>	<b>\$224,189.67</b>	<b>\$224,189.67</b>	<b>% 100</b>	<b>% 100</b>

**MUNICIPIO DE TETIZ**  
**Estado de Yucatán**  
**Avances de Obra**

Usr: supervisor  
 Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y | 14/feb./2023  
 hora de Impresión | 12:37 a. m.

**Clave Presupuestal:** 140101-108-6151-2  
**Nombre del Proyecto:** INGRESOS PROPIOS

**Número de la Obra:** 03RP2022TETIZ  
**Descripción** REPARACION DE CALLES EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE TETIZ YUCATÁN

**Nombre:** REPARACION DE CALLES EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE TETIZ YUCATÁN

**Tipo de Obra:** Rehabilitación  
**Oficio de Asignación:** SIN OFICIO

**Modalidad:** Contrato  
**Tipo de Contrato:** INVITACION A TRES

**Localidad:** TETIZ  
**Ubicación:** TETIZ, YUCATÁN

**Fecha Inicio:** 01/12/2022  
**Fecha Fin:** 31/12/2022

**Monto Vigente del Ejercicio:** \$461,227.60  
**Monto Original del Contrato:** \$461,227.60  
**Monto Modificado del Contrato:** \$461,227.60

**Status:**

**Empresa Contratada:** RUBI DEL CARMEN TZUC TZUC (1)

**Domicilio:** C-25 X 28 Y 30. NO. EXT: SN. NO. INT:  
**Colonia:** KINCHIL **C.P:** 97360  
**Estado:** YUCATAN  
**Telefono:** 00  
**RFC:** TUTR900911C85

**FICHA DE CONTRATO**

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
9	03RP2022TETIZ	Activo	01/12/2022	30/12/2022

**ESTRUCTURA FINANCIERA**

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
1401	INGRESOS PROPIOS	\$461,227.60

**PAGOS REALIZADOS POR OBRA**

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------

**MUNICIPIO DE TETIZ**  
**Estado de Yucatán**  
**Avances de Obra**

Usr: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y | 14/feb./2023

hora de Impresión | 12:37 a. m.

SPEI	C00786	01/12/2022	BBVA BANCOMER INGRESOS PROPIOS 2022 CTA 01180471541112-02-0031	FAC F 399	RUBI DEL CARMEN TZUC TZUC (1)	PAGO DE LA FAC F 399 - Obra Pública : 03RP2022TETIZ - REPARACION DE CALLES	\$138,368.28
SPEI	C00787	26/12/2022	BBVA BANCOMER INGRESOS PROPIOS 2022 CTA 01180471541112-02-0031	FAC F 424	RUBI DEL CARMEN TZUC TZUC (1)	PAGO DE LA FAC F 424 - Obra Pública : 03RP2022TETIZ - REPARACION DE CALLES	\$322,859.32
<b>Total</b>							<b>\$461,227.60</b>

**AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA**

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
RDC	REPARACION DE CALLES EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE TETIZ YUC	100.00	461,227.60	461,227.60	100.00	100.00
<b>Total</b>		<b>% 100</b>	<b>\$461,227.60</b>	<b>\$461,227.60</b>	<b>% 100</b>	<b>% 100</b>

**MUNICIPIO DE TETIZ**  
**Estado de Yucatán**  
**Avances de Obra**

Usu: supervisor  
Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023  
12:37 a. m.

**Clave Presupuestal:** 250111-108-6221-2

**Nombre del Proyecto:** SUMINISTRO DE PROTECTORES DE HERRERIA EN CASA DE LA CULTURA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN.

**Número de la Obra:** INFRA/05/08/2022

**Nombre:** SUMINISTRO DE PROTECTORES DE HERRERIA EN CASA DE LA CULTURA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN

**Descripción** SUMINISTRO DE PROTECTORES DE HERRERIA EN CASA DE LA CULTURA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN

**Tipo de Obra:** Nueva

**Modalidad:** Contrato

**Oficio de Asignación:** SIN OFICIO

**Tipo de Contrato:** Adjudicación Directa

**Localidad:** TETIZ

**Fecha Inicio:** 12/09/2022

**Ubicación:** TETIZ, YUCATÁN

**Fecha Fin:** 26/10/2022

**Monto Vigente del Ejercicio:** \$109,380.53

**Status:** Activo

**Monto Original del Contrato:** \$109,380.53

**Monto Modificado del Contrato:** \$109,380.53

**Empresa Contratada:** OBRAS INTELIGENTES E INNOVADORAS MUNDOSUR S. DE R. L. DE C. V.

**Domicilio:** CALLE 17 POR 56 Y 58, 368

**Colonia:** Plan de Ayala

**C.P:** 97118

**Estado:** YUCATAN

**Telefono:** 00

**RFC:** OII211123834

**FICHA DE CONTRATO**

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
8	INFRA 05/08/2022	Activo	12/09/2022	26/10/2022

**ESTRUCTURA FINANCIERA**

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
2501	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$109,380.53

**PAGOS REALIZADOS POR OBRA**

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------

**MUNICIPIO DE TETIZ**  
**Estado de Yucatán**  
**Avances de Obra**

Usu: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y 14/feb./2023

hora de Impresión 12:37 a. m.

SPEI	C00569	12/09/2022	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2022 CTA 01180308391112-02-0033	FAC 92	OBRAS INTELIGENTES E INNOVADORAS MUNDOSUR S. DE R. L. DE C. V.	PAGO DE LA FAC 92 - Obra Pública : INFRA/05/08/2022 - SUMINISTRO DE PROTECTORES DE	\$54,690.26
SPEI	C00640	11/10/2022	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2022 CTA 01180308391112-02-0033	FAC 122	OBRAS INTELIGENTES E INNOVADORAS MUNDOSUR S. DE R. L. DE C. V.	PAGO DE LA FAC 122 - Obra Pública : INFRA/05/08/2022 - SUMINISTRO DE PROTECTORES DE	\$54,690.26
<b>Total</b>							<b>\$109,380.52</b>

**AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA**

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
SDPDH	SUMINISTRO DE PROTECTORES DE HERRERIA EN CASA DE LA CULTURA, EN	100.00	109,380.53	109,380.52	100.00	100.00
<b>Total</b>		<b>% 100</b>	<b>\$109,380.53</b>	<b>\$109,380.52</b>	<b>%100.00</b>	<b>%100.00</b>