



MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Fecha y hora de Impresión | 17/nov./2023 | 02:26 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptObraPublicaDet

Clave Presupuestal: 250102-108-6221-2
Nombre del Proyecto: GESTION DEL GASTOS INSTITUCIONAL 2023

Número de la Obra: 001/2023-TETIZ-PARTI
Descripción: REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS EN EL PALACIO MUNICIPAL DE TETIZ, YUCATAN

Nombre: REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS EN EL PALACIO MUNICIPAL DE TETIZ, YUCATAN

Tipo de Obra: Rehabilitación
Oficio de Asignación: SIN OFICIO

Modalidad: Contrato
Tipo de Contrato: Adjudicación Directa

Localidad: TETIZ
Ubicación: TETIZ, YUCATÁN

Fecha Inicio: 12/06/2023
Fecha Fin: 11/08/2023

Monto Vigente del Ejercicio: \$105,707.76
Monto Original del Contrato: \$105,707.76
Monto Modificado del Contrato: \$105,707.76

Status: Activo

Empresa Contratada: CORPORATIVO PENINSULAR GARDI (1)

Domicilio: CONOCIDO
C.P.: 97280
Colonia:
Estado: YUCATAN
Telefono: 00
RFC: CPG170928LYA

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato: 001/2023-TETIZ-PARTI
Fecha de Contrato: 11/08/2023

Status: Activo
Fecha Firma: 12/06/2023
Fecha Vencimiento: 11/08/2023

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento: 1102
Nombre: RECAUDACION PARTICIPABLE

Importe: \$105,707.76



H. Ayuntamiento
Tetiz 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL



H. Ayuntamiento
Tetiz 2021-2024
TESORERIA MUNICIPAL

024



MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Fecha y hora de Impresión 17/nov./2023 02:26 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptObraPublicaDet

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
SPEI	C00371	14/06/2023	BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES 2022 CTA 01180471381112-02-0030	FAC A-256	CORPORATIVO PENINSULAR GARDI (1)	PAGO DE LA FAC A-256 - Obra Pública : 001/2023- TETIZ-PARTI - REHABILITACION DE	\$31,712.33
SPEI	C00442	28/06/2023	BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES 2022 CTA 01180471381112-02-0030	FAC A 283	CORPORATIVO PENINSULAR GARDI (1)	PAGO DE LA FAC A 283 - Obra Pública : 001/2023- TETIZ-PARTI - REHABILITACION DE	\$39,617.20
SPEI	C00580	21/07/2023	BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES 2022 CTA 01180471381112-02-0030	FAC A-311	CORPORATIVO PENINSULAR GARDI (1)	PAGO DE LA FAC A-311 - Obra Pública : 001/2023- TETIZ-PARTI - REHABILITACION DE	\$34,378.22
Total							\$105,707.75

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
RDBP	REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS EN EL PALACIO MUNICIPAL DE TETIZ	100.00	105,707.76	105,707.75	100.00	100.00
Total				\$105,707.75	%100.00	%100.00



H. Ayuntamiento
Tetiz 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL



H. Ayuntamiento
Tetiz 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

025



MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Fecha y hora de Impresión
 17/nov./2023 02:26 a. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptObraPublicaDet

Clave Presupuestal: 250113-108-6111-2

Nombre del Proyecto: CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NOHUAYUN Y MUNICIPIO DE TETIZ, CONSTRUCCION DE 115.83 M2 DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, CONSTRUCCION DE 115.83 M2 DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ.

Número de la Obra: 01/03/2022 TETIZ

Nombre: CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, CONSTRUCCION DE 115.83 M2 DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ.

Descripción: CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ.

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: SIN OFICIO

Tipo de Contrato: Licitación

Localidad: TETIZ

Fecha Inicio: 05/12/2022

Ubicación: TETIZ, YUCATÁN

Fecha Fin: 09/01/2023

Monto Vigente del Ejercicio: \$74,496.27

Status:

Monto Original del Contrato: \$1,139,136.65

Monto Modificado del Contrato: \$74,496.27

Empresa Contratada: PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB S.A. DE C.V.

Domicilio: 17 ENTRE 14 Y 16 A 380

C.P.: 97134

Colonia:

Estado: YUCATAN

Telefono: 00

RFC: PEM161028MV5

FICHA DE CONTRATO


Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
1	01/03/2022 TETIZ	Activo	05/12/2022	09/01/2023

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
2502	FISM Ejercicios Anteriores	\$74,496.27

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco



H. Ayuntamiento
 Tetiz 2021-2024
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. Ayuntamiento
 Tetiz 2024
 TESORERIA MUNICIPAL

026



MUNICIPIO DE TETIZ
 Estado de Yucatán
 Avances de Obra

Fecha y hora de Impresión 17/nov./2023 02:26 a. m.

Usr: supervisor
 Rep: rptObraPublicaDet

SPEI C00023 09/01/2023 BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2022 CTA FAC 837

PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB S.A. DE C.V.

PAGO DE LA FAC 837 - Obra Pública - 01/03/2022 TETIZ - CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIO EN

Total

\$74,496.27

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
CDC	CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIF	100.00	74,496.27	74,496.27	100.00	100.00
Total		% 100	\$74,496.27	\$74,496.27	% 100	% 100



H. Ayuntamiento
 Tetz 2021-2024
 PRESIDENCIA MUNICIPAL



H. Ayuntamiento
 Tetz 2021-2024
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

627



MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Fecha y hora de Impresión | 17/nov./2023 02:26 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptObraPublicaDot

Clave Presupuestal: 250112-108-6151-2

Nombre del Proyecto: REPAVIMENTACION DE CARPETA ASFALTICA

Número de la Obra: 01/04/2022 TETIZ

Descripción: TRABAJOS DE REPAVIMENTACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE 24 X 23 Y 27, CALLE 25 X 24 Y 26, CALLE 34 X 17 ZONA 2, CALLE 13 A X 28 Y 30, CALLE 32 X 13 Y 13 A, CALLE 16 X 20, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, ESTADO DE YUCATÁN

Tipo de Obra: Nueva

Oficio de Asignación: SIN OFICIO

Nombre: TRABAJOS DE REPAVIMENTACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE 24 X 23 Y 27, CALLE 25 X 24 Y 26, CALLE 34 X 17 ZONA 2, CALLE 13 A X 28 Y 30, CALLE 32 X 13 Y 13 A, CALLE 16 X 20, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, ESTADO DE YUCATÁN

Modalidad: Contrato

Tipo de Contrato: Licitacion

Localidad: TETIZ

Ubicación: TETIZ, YUCATÁN

Fecha Inicio: 05/12/2022

Fecha Fin: 09/01/2023

Monto Vigente del Ejercicio: \$303,131.49

Monto Original del Contrato: \$1,837,025.31

Monto Modificado del Contrato: \$303,131.49

Status:

Empresa Contratada: RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV

Domicilio: CALLE 20 POR 19, 281/A

Colonias:

Estado: YUCATAN

Telefono: 00

RFC: RES070413LT4

C.P.: 97138

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Fecha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
2	01/04/2022 TETIZ	Activo	05/12/2022	09/01/2023

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
2502	FISM Ejercicios Anteriores	\$303,131.49

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Total



028



MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Fecha y hora de impresión: 17/nov/2023 02:26 a. m.
 PAGO DE LA FAC 972 - Obra Pública : 01/04/2022 TETIZ - TRABAJOS DE REPAVIMENTACION DE

Usr supervisor: C00024 09/01/2023 BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2022 CTA FAC 972 RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV
 Rep. rptObraPublicaDet: 01180308391112-02-0033

Total \$303,131.49

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA						
Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
RPC	TRABAJOS DE REPAVIMENTACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE 24 X	100.00	303,131.49	303,131.49	100.00	100.00
Total		% 100	\$303,131.49	\$303,131.49	% 100	% 100

H. Ayuntamiento
 Tetiz 2021-2024
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. Ayuntamiento
 Tetiz 2021-2024
 TESORERIA MUNICIPAL

029



MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Fecha y hora de Impresión: 17/nov./2023 02:26 a. m.

Uer: supervisor
Rep: rptObraPublicaDet

Clave Presupuestal: 250116-108-6221-2

Nombre del Proyecto: 03/INFRA-TETIZ-2023 REHABILITACION A LA CASA DE LA CULTURA DE TETIZ, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN.

Número de la Obra: 01/INFRA-TETIZ-2023

Descripción: REHABILITACION A LA CASA DE LA CULTURA DE TETIZ, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN.

Nombre: REHABILITACION A LA CASA DE LA CULTURA DE TETIZ, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN.

Tipo de Obra: Rehabilitación

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: SIN OFICIO

Tipo de Contrato: INVITACION A TRES

Localidad: TETIZ

Fecha Inicio: 04/08/2023

Ubicación: TETIZ, YUCATÁN

Fecha Fin: 18/10/2023

Monto Vigente del Ejercicio: \$799,870.36

Status: Cancelado

Monto Original del Contrato: \$799,870.36

Monto Modificado del Contrato: \$799,870.36

Empresa Contratada: INGENIERIA CORPORATIVA DEL GOLFO

Domicilio: CONOCIDO

Colonia:

C.P.: 97143

Estado: YUCATAN

Telefono: 00


RFC: ICG10032061A

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
7	01/INFRA-TETIZ-2023	Cancelado	04/08/2023	18/10/2023

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
RACDLC	REHABILITACION A LA CASA DE LA CULTURA DE TETIZ, EN LA LOCALIDAD Y	100.00	799,870.36	0.00	0.00	0.00
Total		% 100	\$799,870.36	\$0.00	% 0	% 0



H. Ayuntamiento
Tetz 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. Ayuntamiento
Tetz 2024
TESORERIA MUNICIPAL

030



MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Fecha y hora de Impresión: 17/nov./2023 02:26 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptObraPublicaDet

Clave Presupuestal: 250114-108-6131-2

Nombre del Proyecto: AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION DE LA CALLE 14 X 27 Y 29 CONTRATO 01-FISMUN-TETIZ-23

Número de la Obra: 01-FISMUN-TETIZ-23
Nombre: AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE 14 X 27 Y 29 EN TETIZ

Descripción: AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE 14 X 27 Y 29 EN TETIZ

Tipo de Obra: Ampliación
Oficio de Asignación: SIN OFICIO
Modalidad: Contrato
Tipo de Contrato: INVITACION A TRES

Localidad: TETIZ
Ubicación: TETIZ, YUCATÁN
Fecha Inicio: 03/04/2023
Fecha Fin: 01/08/2023

Monto Vigente del Ejercicio: \$697,659.72
Monto Original del Contrato: \$697,659.72
Monto Modificado del Contrato: \$697,659.72
Status: Activo

Empresa Contratada: KEJEDA CONSTRUCCIONES

Domicilio: CALLE 33 X 42 Y 44
Colonia: Esperanza
Estado: YUCATAN
C.P.: 97880
Telefono: 00
RFC: KCO071001E33

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	3	Ficha de Contrato	01-FISMUN-TETIZ-23	Status	Activo	Fecha Firma	03/04/2023	Fecha Vencimiento	01/08/2023
----------------	---	-------------------	--------------------	--------	--------	-------------	------------	-------------------	------------

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	2501	Nombre	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	Importe	\$697,659.72
-----------------------	------	--------	--	---------	--------------

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco
--------------	--------	-------	--------------



Factura Beneficiario
H. Ayuntamiento
Tetiz 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. Ayuntamiento
Tetiz 2024
TESORERIA MUNICIPAL

031



MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Fecha y hora de Impresión	17/nov./2023 02:26 a. m.
Usr: supervisor Rep: rptObrasPublicaDet	
SPEI C00243 18/04/2023	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2023 CTA FAC B 127 - KEJEDA CONSTRUCCIONES
	01195019671112-02-0035
SPEI C00345 05/05/2023	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2023 CTA FAC B129 - KEJEDA CONSTRUCCIONES
	01195019671112-02-0035
SPEI C00347 23/05/2023	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2023 CTA FAC B130 - KEJEDA CONSTRUCCIONES
	01195019671112-02-0035
SPEI C00742 18/09/2023	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2023 CTA FAC B133 - KEJEDA CONSTRUCCIONES
	01195019671112-02-0035
Total	\$697,659.71

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
ADRE	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLI	100.00	697,659.72	697,659.71	100.00	100.00
Total		% 100	\$697,659.72	\$697,659.71	%00.00	%00.00

H. Ayuntamiento
 Tetiz 2021-2024
TESORERÍA MUNICIPAL

H. Ayuntamiento
 Tetiz 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

032



MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Fecha y hora de Impresión 17/nov./2023 02:26 a. m.

Utr: supervisor
Rep: rptObraPublicaDet

Clave Presupuestal: 250115-108-6151-2

Nombre del Proyecto: REPAVIMENTACION CONTRATO 02/FISMUN-TETIZ-2023

Número de la Obra: 02/FISMUN-TETIZ-2023

Descripción: TRABAJOS DE REPAVIMENTACION EN CALLE 34 X 13 Y 13A, CALLE 34 X 15 Y 17, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN

Tipo de Obra: Nueva

Oficio de Asignación: SIN OFICIO

Modalidad: Contrato

Tipo de Contrato: Licitacion

Localidad: TETIZ

Ubicación: TETIZ, YUCATAN

Fecha Inicio: 26/04/2023

Fecha Fin: 10/07/2023

Status:

Monto Vigente del Ejercicio: \$1,920,326.03

Monto Original del Contrato: \$1,920,326.03

Monto Modificado del Contrato: \$1,920,326.03

Empresa Contratada: PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB S.A. DE C.V.

Domicilio: 17 ENTRE 14 Y 16 A 380

Colonia:

Estado: YUCATAN

Telefono: 00

RFC: PEM161028MV5

C.P.: 97134

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato 4
Fecha de Contrato 02/FISMUN-TETIZ-2023

Status Activo
Fecha Firma 26/04/2023
Fecha Vencimiento 10/07/2023

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento 2501 FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Importe \$1,920,326.03

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio Poliza Fecha Cuenta Banco

Factura UNIDAD ADMINISTRATIVA
H. Ayuntamiento
Tetiz 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Concepto
H. Ayuntamiento
Tetiz 2021-2024
TESORERIA MUNICIPAL

033



MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Fecha y hora de Impresión 17/nov./2023 02:26 a. m.

Utr. supervisor	Rep. rptObraPublicaDot	SPEI	C00244	26/04/2023	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2023 CTA	FAC 950	PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FAC 950 - Obra Pública : 02/FISMUN-TETIZ-2023 - TRABAJOS DE REPAVIMENTACION EN	\$576,097.81
			C00346	18/05/2023	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2023 CTA	FAC 954	PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FAC 954 - Obra Pública : 02/FISMUN-TETIZ-2023 - TRABAJOS DE REPAVIMENTACION EN	\$967,307.33
			C00449	12/06/2023	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2023 CTA	FAC 973	PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FAC 973 - Obra Pública : 02/FISMUN-TETIZ-2023 - TRABAJOS DE REPAVIMENTACION EN	\$376,920.89
Total									\$1,920,326.03

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
TDR	TRABAJOS DE REPAVIMENTACION EN CALLE 34 X 13 Y 13A, CALLE 34 X 13 Y	100.00	1,920,326.03	1,920,326.03	100.00	100.00
Total		% 100	\$1,920,326.03	\$1,920,326.03	% 100	% 100



H. Ayuntamiento
Tetiz 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL



H. Ayuntamiento
Tetiz 2021-2024
TESORERIA MUNICIPAL

034



MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Fecha y hora de Impresión 17/nov./2023 02:26 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptObraPublicaDet

Clave Presupuestal: 250102-108-6141-2
Nombre del Proyecto: GESTION DEL GASTOS INSTITUCIONAL 2023

Número de la Obra: 02/PARTI-TETIZ-2023
Descripción: TRABAJOS EN PASOS PEATONALES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN

Tipo de Obra: Nueva
Oficio de Asignación: SIN OFICIO

Localidad: TETIZ
Ubicación: TETIZ, YUCATAN.

Monto Vigente del Ejercicio: \$323,356.88
Monto Original del Contrato: \$323,356.88
Monto Modificado del Contrato: \$323,356.88

Empresa Contratada: INGENIERIA CORPORATIVA DEL GOLFO

Domicilio: CONOCIDO
Colonia:
Estado: YUCATAN
Telefono: 00
RFC: ICG10032061A

C.P: 97143

Status:

Fecha Inicio: 13/07/2023
Fecha Fin: 03/09/2023

Modalidad: Contrato
Tipo de Contrato: INVITACION A TRES

Nombre: TRABAJOS EN PASOS PEATONALES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato 6
Fecha de Contrato 02/PARTI-TETIZ-2023

Status Activo
Fecha Firma 13/07/2023
Fecha Vencimiento 03/09/2023

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento 1102
Nombre RECAUDACION PARTICIPABLE

Importe \$323,356.88

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio Poliza Fecha Cuenta Banco

Factura Beneficiario
H. Ayuntamiento
Tetiz 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. Ayuntamiento
Tetiz 2021-2024
TESORERIA MUNICIPAL

035



MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Usr: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y 17/nov./2023

hora de Impresión 02:26 a. m.

SPEI	C00572	13/07/2023	BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES 2022 CTA 01180471381112-02-0030	FAC 14	INGENIERIA CORPORATIVA DEL GOLFO	PAGO DE LA FAC 14 - Obra Pública : 02/PARTI-TETIZ- 2023 - TRABAJOS EN PASOS PEATONALES EN LA	\$161,678.44
SPEI	C00576	27/07/2023	BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES 2022 CTA 01180471381112-02-0030	FAC 22	INGENIERIA CORPORATIVA DEL GOLFO	PAGO DE LA FAC 22 - Obra Pública : 02/PARTI-TETIZ- 2023 - TRABAJOS EN PASOS PEATONALES EN LA	\$161,678.44
Total							\$323,356.88

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
TEPP	TRABAJOS EN PASOS PEATONALES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETI	100.00	323,356.88	323,356.88	100.00	100.00
Total			\$323,356.88	\$323,356.88	% 100	% 100



H. Ayuntamiento
Tetiz 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL



H. Ayuntamiento
Tetiz 2021-2024
TESORERIA MUNICIPAL

036



MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Fecha y hora de Impresión | 17/nov./2023 | 02:26 a. m.

Utr: supervisor
Rep: rptObraPublicaDet

Clave Presupuestal: 250116-108-6221-2

Nombre del Proyecto: 03/INFRA-TETIZ-2023 REHABILITACION A LA CASA DE LA CULTURA DE TETIZ, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN.

Número de la Obra: 03/INFRA-TETIZ-2023

Descripción: REHABILITACION A LA CASA DE LA CULTURA DE TETIZ, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN.

Tipo de Obra: Rehabilitación

Oficio de Asignación: SIN OFICIO

Nombre: REHABILITACION A LA CASA DE LA CULTURA DE TETIZ, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN.

Modalidad: Contrato

Tipo de Contrato: INVITACION A TRES

Localidad: TETIZ

Ubicación: TETIZ, YUCATÁN

Fecha Inicio: 04/08/2023

Fecha Fin: 18/10/2023

Monto Vigente del Ejercicio: \$799,870.36

Monto Original del Contrato: \$799,870.36

Monto Modificado del Contrato: \$799,870.36

Status: Activo

Empresa Contratada: INGENIERIA CORPORATIVA DEL GOLFO

Domicilio: CONOCIDO

Colonia:

Estado: YUCATAN

Telefono: 00

RFC: ICG10032061A

C.P.: 97143

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato: 03/INFRA-TETIZ-2023

Fecha Firma: 04/08/2023

Status: Activo

Fecha Vencimiento: 18/10/2023

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento: 2501

Nombre: FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Importe: \$799,870.36

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio Poliza Fecha Cuenta Banco



Beneficiario
H. Ayuntamiento
Tetiz 2021-2024



H. Ayuntamiento
Tetiz 2021-2024
TESORERIA MUNICIPAL

037

MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra



Usu: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión

17/nov/2023 02:26 a. m.

SPEI	C	Fecha	Concepto	CTA	FAC	INGENIERIA CORPORATIVA DEL GOLFO	PAGO DE LA FAC 35 - Obra Publica : 03/INFRA-TETIZ-2023 - REHABILITACION A LA CASA DE LA CULTURA	\$239,961.11
C00644	04/08/2023	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2023 CTA	01195019671112-02-0035	FAC 35	INGENIERIA CORPORATIVA DEL GOLFO	PAGO DE LA FAC 35 - Obra Publica : 03/INFRA-TETIZ-2023 - REHABILITACION A LA CASA DE LA CULTURA	\$239,961.11	
C00645	25/08/2023	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2023 CTA	01195019671112-02-0035	FAC 43	INGENIERIA CORPORATIVA DEL GOLFO	PAGO DE LA FAC 43 - Obra Publica : 03/INFRA-TETIZ-2023 - REHABILITACION A LA CASA DE LA CULTURA	\$463,481.27	
C00741	13/09/2023	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2023 CTA	01195019671112-02-0035	FAC 57	INGENIERIA CORPORATIVA DEL GOLFO	PAGO DE LA FAC 57 - Obra Publica : 03/INFRA-TETIZ-2023 - REHABILITACION A LA CASA DE LA CULTURA	\$96,427.97	
Total							\$799,870.35	

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
RACDLC	REHABILITACION A LA CASA DE LA CULTURA DE TETIZ, EN LA LOCALIDAD Y	100.00	799,870.36	799,870.35	100.00	100.00
Total		% 100	\$799,870.36	\$799,870.35	%100.00	%100.00



H. Ayuntamiento
Tetiz 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL



H. Ayuntamiento
Tetiz 2021-2024
TESORERIA MUNICIPAL

038



MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Fecha y hora de Impresión
17/nov./2023
02:26 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptObrasPublicasDet

Clave Presupuestal: 250117-108-6151-2

Nombre del Proyecto: TRABAJOS DE REPAVIMENTACION EN CALLES DE NOHUAYUN, TETIZ, YUCATAN CONTRATO LP-TETIZ-02-FAAISMU-2023

Número de la Obra: LP-TETIZ-02-FAAISMU-2023

Nombre: TRABAJOS DE REPAVIMENTACION EN CALLES DE NOHUAYUN, TETIZ, YUCATAN.

Descripción: TRABAJOS DE REPAVIMENTACION EN CALLES DE NOHUAYUN, TETIZ, YUCATAN.

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: SIN OFICIO

Tipo de Contrato: Licitacion

Localidad: TETIZ

Fecha Inicio: 14/09/2023

Ubicación: TETIZ, YUCATÁN.

Fecha Fin: 12/12/2023

Monto Vigente del Ejercicio: \$2,512,998.35

Status: Activo

Monto Original del Contrato: \$2,512,998.35

Monto Modificado del Contrato: \$2,512,998.35

Empresa Contratada: INGENIERIA CORPORATIVA DEL GOLFO

Domicilio: CONOCIDO

Colonia:

C.P.: 97143

Estado: YUCATAN

Telefono: 00

RFC: ICG10032061A

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
9	LP-TETIZ-02-FAAISMU-2023	Activo	14/09/2023	12/12/2023

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
2501	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$2,512,998.35

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco
--------------	--------	-------	--------------

Factura
Repavimentamiento
Tetiz 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL



Concepto
Repavimentamiento
Tetiz 2021-2024
TESORERIA MUNICIPAL

039



MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Uar: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

SPEI

C00743 20/09/2023

BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2023 CTA FAC 58
01195019671112-02-0035

FAC 58

INGENIERIA CORPORATIVA
DEL GOLFO

Fecha y 17/nov/2023

hora de Impresión 02:26 a. m.

PAGO DE LA FAC 58 - Obra \$753,899.51

Publica : LP-TETIZ-02-
FAAISMUJ-2023 - TRABAJOS
DE REPAVIMENTACION EN

\$753,899.51

Total

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
TDRECDN	TRABAJOS DE REPAVIMENTACION EN CALLES DE NOHUAYUN, TETIZ, YUCAT	100.00	2,512,998.35	753,899.51	30.00	30.00
Total		% 100	\$2,512,998.35	\$753,899.51	% 30.00	% 30.00



H. Ayuntamiento
Tetiz 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL



H. Ayuntamiento
Tetiz ~~2021-2024~~
TESORERIA MUNICIPAL

040