

**MUNICIPIO DE TETIZ**  
Estado de Yucatán  
Avances de Obra

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023 | 01:53 a.m.

Usu: supervisor  
Rep: rptObraPublicaDet

Clave Presupuestal: 250106-108-6131-2  
Nombre del Proyecto: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CARCAMO DE AGUA POTABLE  
Nombre: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CARCAMO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN.

Número de la Obra: 01/01/2022 TETIZ  
Descripción: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CARCAMO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN.  
Tipo de Obra: Nueva  
Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: SIN OFICIO  
Tipo de Contrato: INVITACION A TRES

Localidad: TETIZ  
Ubicación: TETIZ, YUCATÁN  
Fecha Inicio: 04/02/2022  
Fecha Fin: 18/03/2022

Status:

Monto Vigente del Ejercicio: \$469,691.81  
Monto Original del Contrato: \$469,691.81  
Monto Modificado del Contrato: \$469,691.81

Empresa Contratada: RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV

Domicilio: CALLE 20 POR 19, 281/A  
Colonia:  
Estado: YUCATAN  
C.P.: 97138

Estado: YUCATAN

Telefono: 00

RFC: RES070413LT4

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Verificación
1	01/01/2022 TETIZ	Activo	04/02/2022	18/03/2022

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
2501	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL H. Ayuntamiento Tetiz 2021-2024 TESORERO MUNICIPAL	\$469,691.81

H. Ayuntamiento Tetiz 2021-2024  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
TESORERO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE TETIZ**  
**Estado de Yucatán**  
**Avances de Obra**

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023 | 01:53 a. m.

Usu: supervisor  
 Rep: rptObraPublicaDet

**PAGOS REALIZADOS POR OBRA**

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
SPEI	C00079	09/02/2022	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2022 CTA 01180308391112-02-0033	FAC 690	RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV	PAGO DE LA FAC 690 - Obra Pública : 01/01/2022 TETIZ - MANTENIMIENTO	\$234,845.91
SPEI	C00089	02/03/2022	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2022 CTA 01180308391112-02-0033	FAC 703	RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV	CORRECTIVO A CARCAMO PAGO DE LA FAC 703 - Obra Pública : 01/01/2022 TETIZ - MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CARCAMO	\$234,845.90
<b>Total</b>							<b>\$469,691.81</b>

**AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA**

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
MCACDA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CARCAMO DE AGUA POTABLE EN LA LOC,	100.00	469,691.81	469,691.81	100.00	100.00
<b>Total</b>			<b>\$469,691.81</b>	<b>\$469,691.81</b>	<b>% 100</b>	<b>% 100</b>

H. Ayuntamiento  
 Tetiz 2021-2024  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**



H. Ayuntamiento  
 Tetiz 2021-2024  
**TESORERO MUNICIPAL**

**MUNICIPIO DE TETIZ**  
Estado de Yucatán  
Avances de Obra

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023 | 01:53 a. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptObrasPublicaDet

Clave Presupuestal: 250110-108-6131-2

Nombre del Proyecto: AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NOHUAYUN.

Número de la Obra: 01/01/PUBLICA/2022 TETIZ

Descripción: AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NOHUAYUN, MUNICIPIO DE TETIZ YUCATÁN.

Tipo de Obra: Ampliación

Oficio de Asignación: SIN OFICIO

Nombre: AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NOHUAYUN, MUNICIPIO DE TETIZ YUCATÁN.

Modalidad: Contrato

Tipo de Contrato: Licitacion

Localidad: TETIZ

Ubicación: TETIZ, YUCATÁN

Fecha Inicio: 22/08/2022

Fecha Fin: 05/11/2022

Monto Vigente del Ejercicio: \$1,250,965.99

Monto Original del Contrato: \$1,250,965.99

Monto Modificado del Contrato: \$1,250,965.99

Empresa Contratada: RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV

Domicilio: CALLE 20 POR 19, 281/A

Colonia:

Estado: YUCATAN

Telefono: 00

RFC: RES070413LT4

C.P: 97138

Status:

**FICHA DE CONTRATO**

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
7	01/01/PUBLICA/2022 TETIZ	Activo	22/08/2022	05/11/2022

**ESTRUCTURA FINANCIERA**

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
2501	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$1,250,965.99

**PAGOS REALIZADOS POR OBRA**

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	--------------	----------	-------



H. Ayuntamiento  
Tetiz 2021-2024

**TESORERO MUNICIPAL**

H. Ayuntamiento  
Tetiz 2021-2024  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

**MUNICIPIO DE TETIZ**  
**Estado de Yucatán**  
**Avances de Obra**

Fecha y hora de Impresión: 14/feb./2023 01:53 a. m.  
 PAGO DE LA FAC 854 - Obra Pública : 01/01PUBLICA/2022  
 TETIZ - AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN  
 PAGO DE LA FAC 865 - Obra Pública : 01/01PUBLICA/2022  
 TETIZ - AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN  
 PAGO DE LA FAC 882 - Obra Pública : 01/01PUBLICA/2022  
 TETIZ - AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN

Usr: supervisor	Rep: rptObraPublicaDet	C00567	01/09/2022	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2022 CTA	FAC 854	RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV	\$758,081.05
				01180308391112-02-0033			
		C00572	20/09/2022	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2022 CTA	FAC 865	RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV	\$264,383.94
				01180308391112-02-0033			
		C00712	09/11/2022	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2022 CTA	FAC 882	RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV	\$228,501.00
				01180308391112-02-0033			
<b>Total</b>							<b>\$1,250,965.99</b>

**AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA**

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
ADRDP	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NOHUAYUN,	100.00	1,250,965.99	1,250,965.99	100.00	100.00
<b>Total</b>			<b>\$1,250,965.99</b>	<b>\$1,250,965.99</b>	<b>% 100</b>	<b>% 100</b>

H. Ayuntamiento  
 Tetiz 2021-2024  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

H. Ayuntamiento  
 Tetiz 2021-2024  
**TESORERO MUNICIPAL**

**MUNICIPIO DE TETIZ**  
**Estado de Yucatán**  
**Avances de Obra**

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023 01:53 a. m.

Usu: supervisor  
 Rep: rptObraPublicaDet

Clave Presupuestal: 250109-108-6151-2

Nombre del Proyecto: PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE NOHUAYUN

Número de la Obra: 01/02/2022 TETIZ

Descripción: PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE NOHUAYÚN, MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATÁN.

Nombre: PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE NOHUAYÚN, MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATÁN.

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: SIN OFICIO

Tipo de Contrato: Licitacion

Localidad: TETIZ

Fecha Inicio: 22/08/2022

Ubicación: TETIZ, YUCATÁN

Fecha Fin: 05/11/2022

Monto Vigente del Ejercicio: \$1,546,929.54

Status: Activo

Monto Original del Contrato: \$1,546,929.54

Monto Modificado del Contrato: \$1,546,929.54

Empresa Contratada: NUVO PRODUCTS SA DE CV

Domicilio: CONOCIDO

Colonia:

C.P: 97364

Estado: YUCATAN

Telefono: 00

RFC: NPR050418B22

**FICHA DE CONTRATO**

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
6	01/02/2022 TETIZ	Activo	22/08/2022	05/11/2022

**ESTRUCTURA FINANCIERA**

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
2501	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$1,546,929.54

**PAGOS REALIZADOS POR OBRA**

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Concepto	Total

  
 H. Ayuntamiento  
 Tetiz 2021-2024  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Beneficiario  
 Tetiz 2021-2024  
**TESORERO MUNICIPAL**

**MUNICIPIO DE TETIZ**  
**Estado de Yucatán**  
**Avances de Obra**

Fecha y hora de Impresión: 14/feb./2023 01:53 a. m.  
 PAGO DE LA FAC A270 - Obra Pública : 01/02/2022 \$596,437.76  
 TETIZ - PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES EN LA PAGO DE LA FAC A273 - Obra Pública : 01/02/2022 \$950,491.78  
 TETIZ - PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES EN LA \$1,546,929.54

Usu: supervisor	Rep: rptObraPublicaDet	C00639	12/09/2022	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2022 CTA	FAC A270	NUVO PRODUCTS SA DE CV	01180308391112-02-0033
SPEI		C00639	07/10/2022	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2022 CTA	FAC A273	NUVO PRODUCTS SA DE CV	01180308391112-02-0033
<b>Total</b>							

**AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA**

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
PDDC	PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE NOHUAYÚN, I	100.00	1,546,929.54	1,546,929.54	100.00	100.00
<b>Total</b>		<b>% 100</b>	<b>\$1,546,929.54</b>	<b>\$1,546,929.54</b>	<b>%100.00</b>	<b>%100.00</b>

MUNICIPIO DE TETIZ  
Estado de Yucatán  
Avances de Obra

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023 01:53 a. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptObraPublicaDet

Clave Presupuestal: 250113-108-6111-2

Nombre del Proyecto: CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NOHUAYUN MUNICIPIO DE TETIZ CONSTRUCCION DE 115.83 M2 DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ ESTADNO DE

Número de la Obra: 01/03/2022 TETIZ

Descripción: CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, M2 DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ.

Tipo de Obra: Nueva

Oficio de Asignación: SIN OFICIO

Nombre: CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NOHUAYUN MUNICIPIO DE TETIZ, CONSTRUCCION DE 115.83 M2 DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ.

Modalidad: Contrato

Tipo de Contrato: Licitacion

Localidad: TETIZ  
Ubicación: TETIZ, YUCATÁN

Fecha Inicio: 05/12/2022  
Fecha Fin: 03/02/2023

Monto Vigente del Ejercicio: \$1,139,136.65  
Monto Original del Contrato: \$1,139,136.65  
Monto Modificado del Contrato: \$1,139,136.65

Status: Activo

Empresa Contratada: PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB S.A. DE C.V.

Domicilio: 17 ENTRE 14 Y 16 A 380  
Colonia: C.P: 97134  
Estado: YUCATAN  
Telefono: 00  
RFC: PEM161028MV5

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
11	01/03/2022 TETIZ	Activo	05/12/2022	03/02/2023

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
2501	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$1,139,136.65

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	----------	-------

H. Ayuntamiento  
Tetiz 2021-2024  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Factura Beneficiario  
H. Ayuntamiento  
Tetiz 2021-2024  
TESORERO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE TETIZ**  
**Estado de Yucatán**  
**Avances de Obra**

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023 01:53 a. m.  
 PAGO DE LA FAC 813 - Obra Pública : 01/03/2022 TETIZ - CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIO EN PAGO DE LA FAC 823 - Obra Pública : 01/03/2022 TETIZ - CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIO EN \$341,740.99 \$722,899.39

PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB S.A. DE C.V.  
 PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB S.A. DE C.V.  
 \$1,064,640.38

BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2022 CTA FAC 813  
 01180308391112-02-0033  
 BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2022 CTA FAC 823  
 01180308391112-02-0033

C00794 05/12/2022  
 C00795 20/12/2022

SPEI  
 SPEI

Usr: supervisor  
 Rep: rptObraPublicaDet

**AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA**

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
CDC	CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIF	100.00	1,139,136.65	1,064,640.38	93.45	93.45
<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>% 100</b>	<b>\$1,139,136.65</b>	<b>\$1,064,640.38</b>	<b>% 93.46</b>	<b>%93.46</b>

H. Ayuntamiento  
 Tetiz 2021-2024  
**TESORERO MUNICIPAL**



H. Ayuntamiento  
 Tetiz 2021-2024  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**





**MUNICIPIO DE TETIZ**  
**Estado de Yucatán**  
**Avances de Obra**

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023 | 01:53 a. m.

Usu: supervisor  
 Rep: rptObraPublicaDet

Clave Presupuestal: 250112-108-6151-2

Nombre del Proyecto: REPAVIMENTACION DE CARPETA ASFALTICA SEGUN CONTRATO 01/02/2022 TETIZ

Número de la Obra: 01/04/2022 TETIZ

Descripción: TRABAJOS DE REPAVIMENTACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE 24 X 23 Y 27, CALLE 25 X 24 Y 26, CALLE 34 X 17 ZONA 2, CALLE 13 A X 28 Y 30, CALLE 26, CALLE 34 X 17 ZONA 2, CALLE 13 A X 28 Y 30,

Nombre: TRABAJOS DE REPAVIMENTACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE 24 X 23 Y 27, CALLE 25 X 24 Y 26, CALLE 34 X 17 ZONA 2, CALLE 13 A X 28 Y 30, CALLE 32 X 13 Y 13 A, CALLE 16 X 20, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, ESTADO DE YUCATÁN

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: SIN OFICIO

Tipo de Contrato: Licitación

Localidad: TETIZ

Fecha Inicio: 05/12/2022

Ubicación: TETIZ, YUCATÁN

Fecha Fin: 03/02/2023

Monto Vigente del Ejercicio: \$1,837,025.31

Status: Activo

Monto Original del Contrato: \$1,837,025.31

Monto Modificado del Contrato: \$1,837,025.31

Empresa Contratada: RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV

Domicilio: CALLE 20 POR 19, 281/A

Colonia:

C.P.: 97138

Estado: YUCATAN

Telefono: 00

RFC: RES070413LT4

**FICHA DE CONTRATO**

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
10	01/04/2022 TETIZ	Activo	05/12/2022	03/02/2023

**ESTRUCTURA FINANCIERA**

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
2501	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$1,837,025.31

**PAGOS REALIZADOS POR OBRA**

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Concepto	Total



Factura Beneficiario  
**H. Ayuntamiento**  
**Tetiz 2021-2024**  
**TESORERO MUNICIPAL**

**H. Ayuntamiento**  
**Tetiz 2021-2024**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

**MUNICIPIO DE TETIZ**  
**Estado de Yucatán**  
**Avances de Obra**

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023 01:53 a. m.  
 PAGO DE LA FAC 957 - Obra Pública : 01/04/2022 TETIZ - TRABAJOS DE REPAVIMENTACION DE

RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV

FAC 957

BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2022 CTA FAC 957  
 01180308391112-02-0033

Usr: supervisor  
 Rep: rptObraPublicaDet  
 SPEI

C00796

20/12/2022

**\$1,533,893.82**

**Total**

**AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA**

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
RPC	TRABAJOS DE REPAVIMENTACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE 24 X	100.00	1,837,025.31	1,533,893.82	83.50	83.50
<b>Total</b>		<b>% 100</b>	<b>\$1,837,025.31</b>	<b>\$1,533,893.82</b>	<b>% 83.50</b>	<b>% 83.50</b>

H. Ayuntamiento  
 Tetiz 2021-2024  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

H. Ayuntamiento  
 Tetiz 2021-2024  
 TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TETIZ  
Estado de Yucatán  
Avances de Obra

Fecha y hora de Impresión 14/feb./2023 01:53 a. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptObrasPublicaDet

Clave Presupuestal: 250102-108-6121-2

Nombre del Proyecto: GESTION DEL GASTOS INSTITUCIONAL 2022

Número de la Obra: 01-PARTI-ADJU-DIRE-TTZ-22  
Nombre: REHABILITACION DE PARQUE Y CANCHA DE BASQUETBALL (POLIFUNCIONAL) EN EL MUNICIPIO DE TETIZ, ESTADO DE YUCATÁN

Descripción: REHABILITACION DE PARQUE Y CANCHA DE BASQUETBALL (POLIFUNCIONAL) EN EL MUNICIPIO DE TETIZ, ESTADO DE YUCATÁN

Modalidad: Contrato

Tipo de Obra: Rehabilitación

Tipo de Contrato: Adjudicación Directa

Oficio de Asignación: SIN OFICIO

Fecha Inicio: 01/08/2022  
Fecha Fin: 21/09/2022

Localidad: TETIZ  
Ubicación: TETIZ, YUCATÁN

Status:

Monto Vigente del Ejercicio: \$181,857.19

Monto Original del Contrato: \$181,857.19

Monto Modificado del Contrato: \$181,857.19

Empresa Contratada: RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV

Domicilio: CALLE 20 POR 19, 281/A  
C.P.: 97138  
Colonia:  
Estado: YUCATAN  
Telefono: 00  
RFC: RES070413LT4

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
4	01-PARTI-ADJU-DIRE-TTZ-22	Activo	01/08/2022	21/09/2022

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
1102	RECAUDACION PARTICIPABLE	\$181,857.19

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Concepto	Total
Cuenta Banco	

Cheques/Folios Ayuntamiento de Tetz 2021-2024  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
Beneficiario H. Ayuntamiento Tetz 2021-2024  
TESORERO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE TETIZ**  
**Estado de Yucatán**  
**Avances de Obra**

Fecha y hora de Impresión	14/feb./2023 01:53 a. m.
Usr: supervisor Rep: rptObraPublicaDet SPEI C00393 01/08/2022 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES 2022 CTA FAC 804 RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV PAGO DE LA FAC 804 - Obra Pública : 01-PARTI-ADJU-DIRE-TTZ-22 - REHABILITACION DE	\$92,455.03
SPEI C00429 18/08/2022 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES 2022 CTA FAC 821 RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV PAGO DE LA FAC 821 - Obra Pública : 01-PARTI-ADJU-DIRE-TTZ-22 - REHABILITACION DE	\$89,402.16
<b>Total</b>	<b>\$181,857.19</b>


**AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA**

Concepto	Nombre	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
RDPYCDB	REHABILITACION DE PARQUE Y CANCHA DE BASQUETBALL (POLIFUNCIONA	181,857.19	181,857.19	100.00	100.00
<b>Total</b>		<b>\$181,857.19</b>	<b>\$181,857.19</b>	<b>% 100</b>	<b>% 100</b>

H. Ayuntamiento  
 Tetiz 2021-2024  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**




H. Ayuntamiento  
 Tetiz 2021-2024  
**TESORERO MUNICIPAL**



**MUNICIPIO DE TETIZ**  
Estado de Yucatán  
Avances de Obra

Fecha y 14/feb./2023  
hora de Impresión | 01:53 a. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptObraPublicaDet

Clave Presupuestal: 250108-108-6131-2

Nombre del Proyecto: VALVULAS DE COMPUERTA PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE EN SISTEMA 1

Número de la Obra: 02/02/2022

Nombre: VALVULAS DE COMPUERTA PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE, EN SISTEMA 1 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN

Descripción VALVULAS DE COMPUERTA PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE, EN SISTEMA 1 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: SIN OFICIO

Tipo de Contrato: INVITACION A TRES

Localidad: TETIZ

Fecha Inicio: 01/05/2022

Ubicación: TETIZ, YUCATAN

Fecha Fin: 10/07/2022

Monto Vigente del Ejercicio: \$841,920.25

Status:

Monto Original del Contrato: \$841,920.25

Monto Modificado del Contrato: \$841,920.25

Empresa Contratada: NUVO PRODUCTS SA DE CV

Domicilio: CONOCIDO

C.P: 97364

Colonia:

Estado: YUCATAN

Telefono: 00

RFC: NPR050418B22

**FICHA DE CONTRATO**

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
2	02/02/2022 TETIZ	Activo	01/05/2022	10/07/2022

**ESTRUCTURA FINANCIERA**

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
2501	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$841,920.25

**PAGOS REALIZADOS POR OBRA**

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	----------	-------

H. Ayuntamiento  
Tetiz 2021-2024  
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. Ayuntamiento  
Tetiz 2021-2024  
TESORERO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE TETIZ**  
**Estado de Yucatán**  
**Avances de Obra**

Fecha y hora de Impresión: 14/feb./2023 01:53 a. m.  
 PAGO DE LA FAC A261 - \$252,576.08  
 Obra Pública : 02/02/2022 -  
 VALVULAS DE COMPUERTA  
 PARA MANTENIMIENTO DE  
 PAGO DE LA FAC A264 - \$194,996.01  
 Obra Pública : 02/02/2022 -  
 VALVULAS DE COMPUERTA  
 PARA MANTENIMIENTO DE  
 PAGO DE LA FAC A266 - \$394,348.16  
 Obra Pública : 02/02/2022 -  
 VALVULAS DE COMPUERTA  
 PARA MANTENIMIENTO DE

Usr: supervisor	Rep: rptObraPublicaDet	C00257	04/05/2022	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2022 CTA	FAC A261	NUVO PRODUCTS SA DE CV	
SPEI				01180308391112-02-0033			
SPEI		C00318	13/06/2022	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2022 CTA	FAC A264	NUVO PRODUCTS SA DE CV	
				01180308391112-02-0033			
SPEI		C00383	26/07/2022	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2022 CTA	FAC A266	NUVO PRODUCTS SA DE CV	
				01180308391112-02-0033			
<b>Total</b>							<b>\$841,920.25</b>

**AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA**

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
VDCPM	VALVULAS DE COMPUERTA PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTA	100.00	841,920.25	841,920.25	100.00	100.00
<b>Total</b>				<b>\$841,920.25</b>	<b>% 100</b>	<b>% 100</b>



H. Ayuntamiento  
 Tetiz 2021-2024  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**



H. Ayuntamiento  
 Tetiz 2021-2024  
**TESORERO MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE TETIZ  
Estado de Yucatán  
Avances de Obra

Fecha y hora de Impresión 14/feb./2023 01:53 a. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptObraPublicaDet

Clave Presupuestal: 250108-108-6131-2

Nombre del Proyecto: VALVULAS DE COMPUERTA PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE EN SISTEMA 1

Número de la Obra: 02/02/2022 AMPLIACION

Nombre: VALVULAS DE COMPUERTA PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE, EN SISTEMA 1 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN;  
BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO 02/02/2022 TETIZ (AMPLIACION)

Descripción VALVULAS DE COMPUERTA PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE, EN SISTEMA 1 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN;

Tipo de Obra: Ampliación

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: SIN OFICIO

Tipo de Contrato: INVITACION A TRES

Localidad: TETIZ

Fecha Inicio: 01/08/2022

Ubicación: TETIZ, YUCATÁN

Fecha Fin: 31/08/2022

Monto Vigente del Ejercicio: \$63,460.26

Status:

Monto Original del Contrato: \$63,460.26

Monto Modificado del Contrato: \$63,460.26

Empresa Contratada: NUVO PRODUCTS SA DE CV

Domicilio: CONOCIDO

Colonia:

C.P.: 97364

Estado: YUCATAN

Telefono: 00

RFC: NPR050418B22

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
5	02/02/2022 AMPLIACION	Activo	01/08/2022	31/08/2022

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
2501	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$63,460.26

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	----------	-------

H. Ayuntamiento  
Tetiz 2021-2024  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Factura Beneficiario  
H. Ayuntamiento  
Tetiz 2021-2024  
TESORERO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE TETIZ**  
**Estado de Yucatán**  
**Avances de Obra**

Fecha y hora de impresión: 14/feb./2023 01:53 a. m.  
 PAGO DE LA FAC A267 - \$63,460.26  
 Obra Pública : 02/02/2022  
 AMPLIACION - VALVULAS DE COMPUERTA PARA

Usr: supervisor  
 Rep: rptObraPublicaDet  
 SPEI C00483 01/08/2022 BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2022 CTA FAC A267 NUVO PRODUCTS SA DE CV  
 01180308391112-02-0033

**Total** \$63,460.26

**AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA**

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
VCAMPLI	VALVULAS DE COMPUERTA PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POT/	100.00	63,460.26	63,460.26	100.00	100.00
<b>Total</b>		<b>% 100</b>	<b>\$63,460.26</b>	<b>\$63,460.26</b>	<b>% 100</b>	<b>% 100</b>

H. Ayuntamiento  
 Tetiz 2021-2024  
**TESORERO MUNICIPAL**



H. Ayuntamiento  
 Tetiz 2021-2024  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**





**MUNICIPIO DE TETIZ**  
Estado de Yucatán  
Avances de Obra

Fecha y hora de Impresión  
14/feb./2023 01:53 a. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptObraPublicaDet

Clave Presupuestal: 250102-108-6121-2

Nombre del Proyecto: GESTION DEL GASTOS INSTITUCIONAL 2022

Número de la Obra: 02-INVT3-TETIZ-2022

Descripción  
REHABILITACION DE PARQUE Y CANCHA DE  
BASQUETBALL (CASA DE LA CULTURA) EN EL  
MUNICIPIO DE TETIZ, ESTADO DE YUCATÁN.

Tipo de Obra: Rehabilitación

Oficio de Asignación: SIN OFICIO

Nombre: REHABILITACION DE PARQUE Y CANCHA DE BASQUETBALL (CASA DE LA CULTURA) EN EL MUNICIPIO DE TETIZ, ESTADO DE YUCATÁN.

Modalidad: Contrato

Tipo de Contrato: INVITACION A TRES

Localidad: TETIZ

Ubicación: TETIZ, YUCATÁN

Fecha Inicio: 01/08/2022

Fecha Fin: 21/09/2022

Monto Vigente del Ejercicio: \$404,755.78

Monto Original del Contrato: \$404,755.78

Monto Modificado del Contrato: \$404,755.78

Empresa Contratada: RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV

Domicilio: CALLE 20 POR 19, 281/A

Colonia:

Estado: YUCATAN

Telefono: 00

RFC: RES070413LT4

C.P.: 97138

Status: Activo

**FICHA DE CONTRATO**

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
3	02-INVT3-TETIZ-2022	Activo	01/08/2022	21/09/2022

**ESTRUCTURA FINANCIERA**

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
1102	RECAUDACION PARTICIPABLE	\$404,755.78

**PAGOS REALIZADOS POR OBRA**

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	----------	-------

Factura Beneficiario  
H. Ayuntamiento  
Tetiz 2021-2024  
TESORERO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento  
Tetiz 2021-2024  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE TETIZ**  
**Estado de Yucatán**  
**Avances de Obra**

Fecha y hora de impresión	14/feb./2023 01:53 a. m.
Usr: supervisor Rep: rptObraPublicaDet SPEI C00468 18/08/2022 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES 2022 CTA FAC 823 01180471381112-02-0030	PAGO DE LA FAC 823 - Obra Pública : 02-INVT3-TETIZ-2022 - REHABILITACION DE PARQUE Y CANCHA DE
SPEI C00497 01/09/2022 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES 2022 CTA FAC 856 01180471381112-02-0030	PAGO DE LA FAC 856 - Obra Pública : 02-INVT3-TETIZ-2022 - REHABILITACION DE PARQUE Y CANCHA DE
<b>Total</b>	<b>\$404,755.78</b>

**AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA**

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
RDPYC	REHABILITACION DE PARQUE Y CANCHA DE BASQUETBALL (CASA DE LA CI	100.00	404,755.78	404,755.78	100.00	100.00
<b>Total</b>		<b>% 100</b>	<b>\$404,755.78</b>	<b>\$404,755.78</b>	<b>%100.00</b>	<b>%100.00</b>

H. Ayuntamiento  
 Tetiz 2021-2024  
 TESORERO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento  
 Tetiz 2021-2024  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TETIZ  
Estado de Yucatán  
Avances de Obra

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023 | 01:53 a. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptObraPublicaDet

Clave Presupuestal: 250102-108-6151-2  
Nombre del Proyecto: GESTION DEL GASTOS INSTITUCIONAL 2022

Número de la Obra: 03-PARTI-ADJU-DIREC-TETIZ  
Nombre: TRABAJOS DE BACHEO EN DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, ESTADO DE YUCATÁN.

Descripción: TRABAJOS DE BACHEO EN DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, ESTADO DE YUCATÁN.

Tipo de Obra: Nueva  
Tipo de Asignación: SIN OFICIO  
Modalidad: Contrato  
Tipo de Contrato: Adjudicación Directa

Localidad: TETIZ  
Ubicación: TETIZ, YUCATÁN

Fecha Inicio: 01/12/2022  
Fecha Fin: 31/12/2022

Monto Vigente del Ejercicio: \$224,189.67

Monto Original del Contrato: \$224,189.67

Monto Modificado del Contrato: \$224,189.67

Empresa Contratada: PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB S.A. DE C.V.

Domicilio: 17 ENTRE 14 Y 16 A 380

Colonia:

Estado: YUCATAN

Telefono: 00

RFC: PEM161028MV5

C.P.: 97134

Status:

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
12	03-PARTI-ADJU-DIREC-TETIZ	Activo	01/12/2022	31/12/2022

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
1102	RECAUDACION PARTICIPABLE	\$224,189.67

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	----------	-------

H. Ayuntamiento  
Tetiz 2021-2024  
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. Ayuntamiento  
Tetiz 2021-2024  
TESORERO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE TETIZ**  
**Estado de Yucatán**  
**Avances de Obra**

Fecha y hora de impresión: 14/feb./2023 01:53 a. m.  
 PAGO DE LA FAC 842 - Obra Pública : 03-PARTI-ADJU- DIREC-TETIZ - TRABAJOS DE BACHEO EN DIVERSAS  
 PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB S.A. DE C.V.  
 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES 2022 CTA FAC 842  
 01180471381112-02-0030  
 C00797 29/12/2022  
 Usr: supervisor  
 Rep: rptObraPublicaDet  
 SPEI

**Total \$224,189.67**

**AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA**

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
BACHEO	TRABAJOS DE BACHEO EN DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIP	100.00	224,189.67	224,189.67	100.00	100.00
<b>Total</b>		<b>% 100</b>	<b>\$224,189.67</b>	<b>\$224,189.67</b>	<b>% 100</b>	<b>% 100</b>

MUNICIPIO DE TETIZ  
Estado de Yucatán  
Avances de Obra

Fecha y hora de Impresión 14/feb./2023 01:53 a. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptObraPublicaDet

Clave Presupuestal: 140101-108-6151-2

Nombre del Proyecto: INGRESOS PROPIOS

Número de la Obra: 03RP2022TETIZ

Nombre: REPARACION DE CALLES EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE TETIZ YUCATÁN

Descripción REPARACION DE CALLES EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE TETIZ YUCATÁN

Tipo de Obra: Rehabilitación

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: SIN OFICIO

Tipo de Contrato: INVITACION A TRES

Localidad: TETIZ

Fecha Inicio: 01/12/2022

Ubicación: TETIZ, YUCATÁN

Fecha Fin: 31/12/2022

Monto Vigente del Ejercicio: \$461,227.60

Status:

Monto Original del Contrato: \$461,227.60

Monto Modificado del Contrato: \$461,227.60

Empresa Contratada: RUBI DEL CARMEN TZUC TZUC (1)

Domicilio: C-25 X 28 Y 30. NO. EXT: SN. NO. INT:

Colonia: KINCHIL

C.P.: 97360

Estado: YUCATAN

Telefono: 00

RFC: TUTR900911C85

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
9	03RP2022TETIZ	Activo	01/12/2022	30/12/2022

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
1401	INGRESOS PROPIOS	\$461,227.60

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Fecha	Concepto	Total
--------------	-------	----------	-------

Presidencia Municipal  
Fecha y hora de Impresión: 14/feb./2023 01:53 a. m.  
Presidente Municipal

Factura Beneficiario  
Ayuntamiento  
Tetiz 2021-2024  
TESORERO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE TETIZ**  
**Estado de Yucatán**  
**Avances de Obra**

Fecha y hora de Impresión	14/feb./2023 01:53 a. m.						
SPEI	C00786	01/12/2022	BBVA BANCOMER INGRESOS PROPIOS 2022 CTA.01180471541112-02-0031	FAC F 399	RUBI DEL CARMEN TZUC TZUC (1)	PAGO DE LA FAC F 399 - Obra Pública : 03RP2022TETIZ -	\$138,368.28
SPEI	C00787	26/12/2022	BBVA BANCOMER INGRESOS PROPIOS 2022 CTA.01180471541112-02-0031	FAC F 424	RUBI DEL CARMEN TZUC TZUC (1)	REPARACION DE CALLES PAGO DE LA FAC F 424 - Obra Pública : 03RP2022TETIZ -	\$322,859.32
<b>Total</b>							<b>\$461,227.60</b>


**AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA**

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
RDC	REPARACION DE CALLES EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE TETIZ YL	100.00	461,227.60	461,227.60	100.00	100.00
<b>Total</b>				<b>\$461,227.60</b>	<b>% 100</b>	<b>% 100</b>



H. Ayuntamiento  
Tetiz 2021-2024  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

*RM*



H. Ayuntamiento  
Tetiz 2021-2024  
**TESORERO MUNICIPAL**

**MUNICIPIO DE TETIZ**  
Estado de Yucatán  
Avances de Obra

Fecha y hora de Impresión 14/feb./2023 01:53 a. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptObraPublicaDet

Clave Presupuestal: 250111-108-6221-2

Nombre del Proyecto: SUMINISTRO DE PROTECTORES DE HERRERIA EN CASA DE LA CULTURA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN.

Número de la Obra: INFRA/05/08/2022

Nombre: SUMINISTRO DE PROTECTORES DE HERRERIA EN CASA DE LA CULTURA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN

Descripción SUMINISTRO DE PROTECTORES DE HERRERIA EN CASA DE LA CULTURA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: SIN OFICIO

Tipo de Contrato: Adjudicación Directa

Localidad: TETIZ

Fecha Inicio: 12/09/2022

Ubicación: TETIZ, YUCATÁN

Fecha Fin: 26/10/2022

Monto Vigente del Ejercicio: \$109,380.53

Status: Activo

Monto Original del Contrato: \$109,380.53

Monto Modificado del Contrato: \$109,380.53

Empresa Contratada: OBRAS INTELIGENTES E INNOVADORAS MUNDOSUR S. DE R. L. DE C. V.

Domicilio: CALLE 17 POR 56 Y 58, 368

Colonia: Plan de Ayala

C.P.: 97118

Estado: YUCATAN

Telefono: 00

RFC: OI211123834

**FICHA DE CONTRATO**


Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
8	INFRA 05/08/2022	Activo	12/09/2022	26/10/2022

**ESTRUCTURA FINANCIERA**

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
2501	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$109,380.53

**PAGOS REALIZADOS POR OBRA**

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	--------------	----------	-------



**MUNICIPIO DE TETIZ**  
**Estado de Yucatán**  
**Avances de Obra**

Fecha y hora de Impresión  
 14/feb./2023 01:53 a. m.

Usu: supervisor  
 Rep: rptObraPublicaDet

SPEI	C	Fecha	Concepto	CTA	FAC	Avances de Obra	Importe	
C00569	12/09/2022	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2022	CTA	FAC 92	OBRAS INTELIGENTES E INNOVADORAS MUNDOSUR S. DE R. L. DE C. V.	PAGO DE LA FAC 92 - Obra Pública : INFRA/05/08/2022 - SUMINISTRO DE PROTECTORES DE	\$54,690.26	
SPEI	C00640	11/10/2022	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2022	CTA	FAC 122	OBRAS INTELIGENTES E INNOVADORAS MUNDOSUR S. DE R. L. DE C. V.	PAGO DE LA FAC 122 - Obra Pública : INFRA/05/08/2022 - SUMINISTRO DE PROTECTORES DE	\$54,690.26
<b>Total</b>							<b>\$109,380.52</b>	

**AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA**

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
SDPDH	SUMINISTRO DE PROTECTORES DE HERRERIA EN CASA DE LA CULTURA, E	100.00	109,380.53	109,380.52	100.00	100.00
<b>Total</b>				<b>\$109,380.52</b>	<b>%100.00</b>	<b>%100.00</b>



H. Ayuntamiento  
 Tetziz 2021-2024  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



C. PEDRO KOYOC TINAL, Secretario Municipal del H. Ayuntamiento del municipio de Tetz, Yucatán, CERTIFICO que el (los) presente(s) documento(s) constante(s) de \_\_\_\_\_ fojas útiles es/son copia fiel y exacto a su original y obra (n) en los archivos de este Municipio. Con fundamento en los artículos 61 fracciones IV, VI y VIII de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán; expido la presente certificación a los \_\_\_\_\_ días del mes de \_\_\_\_\_ del año \_\_\_\_\_. Doy fe. \_\_\_\_\_

SECRETARIO MUNICIPAL

*Pedro K*

C. PEDRO KOYOC TINAL  
Secretario Municipal  
H. Ayuntamiento del municipio de Tetz



H. Ayuntamiento  
Tetz 2021-2022  
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARÍA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
TETZ, YUCATÁN



SECRETARÍA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
TETZ, YUCATÁN

