



**MUNICIPIO DE TETIZ**  
**Estado de Yucatán**  
**Avances de Obra**

Usu: SUPERVISOR  
 Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 22/may./2024  
 06:04 p. m.

**Clave Presupuestal:** 250102-108-6111-2

**Nombre del Proyecto:** GESTION DEL GASTOS INSTITUCIONAL 2024

**Número de la Obra:** 01-PARTI-2024

**Nombre:** CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO Y LOCALIDAD DE TETIZ, YUCATAN

**Descripción:** CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO Y LOCALIDAD DE TETIZ, YUCATAN

**Tipo de Obra:** Nueva

**Modalidad:** Contrato

**Ciocio de Asignación:** SIN OFICIO

**Tipo de Contrato:** Adjudicación Directa

**Localidad:** TETIZ

**Fecha Inicio:** 01/03/2024

**Ubicación:** TETIZ, YUCATÁN

**Fecha Fin:** 30/04/2024

**Monto Vigente del Ejercicio:** \$143,136.00

**Status:**

**Monto Original del Contrato:** \$143,136.00

**Monto Modificado del Contrato:** \$143,136.00

**Empresa Contratada:** PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB S.A. DE C.V.

**Domicilio:** 17 ENTRE 14 Y 16 A 380

**Coionia:**

**C.P:** 97134

**Estado:** YUCATAN

**Telefono:** 00

**RFC:** PEM161028MV5

**FICHA DE CONTRATO**

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
2	01-PARTI-2024	Activo	01/03/2024	30/04/2024

**ESTRUCTURA FINANCIERA**

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
1102	RECAUDACION PARTICIPABLE	\$143,136.00



H. Ayuntamiento  
 Tetz 2021-2024  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



H. Ayuntamiento  
 Tetz 2021-2024  
 TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TETIZ  
Estado de Yucatán  
Avances de Obra

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y 22/may/2024  
hora de Impresión 06:04 p. m.

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
SPEI	C00154	21/03/2024	BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES 2022 CTA 01180471381112-02-0030	FAC 1214	PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FAC 1214 - Obra Pública : 01-PARTI- 2024 - CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN EL	\$143,136.00
<b>Total</b>							<b>\$143,136.00</b>

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
CDTF	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO Y LOCALIDAD DE TE	100.00	143,136.00	143,136.00	100.00	100.00
<b>Total</b>		<b>% 100</b>	<b>\$143,136.00</b>	<b>\$143,136.00</b>	<b>% 100</b>	<b>% 100</b>

  
H. Ayuntamiento  
Tetiz 2021-2024  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
H. Ayuntamiento  
Tetiz 2021-2024  
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TETIZ  
Estado de Yucatán  
Avances de Obra

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 22/may/2024 06.04 p. m.

Clave Presupuestal: 250108-108-6151-2

Nombre del Proyecto: TETIZ-01-FAISMUN-2024 TRABAJOS DE REPAVIMENTACION EN CALLE 13 X 32 Y 34

Número de la Obra: TETIZ-01-FAISMUN-2024

Nombre: TRABAJOS DE REPAVIMENTACION EN CALLE 13 X 32 Y 34, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATÁN.

Descripción: TRABAJOS DE REPAVIMENTACION EN CALLE 13 X 32 Y 34, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATÁN.

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: SIN OFICIO

Tipo de Contrato: INVITACION A TRES

Localidad: TETIZ

Fecha Inicio: 13/03/2024

Ubicación: TETIZ, YUCATÁN.

Fecha Fin: 30/04/2024

Monto Vigente del Ejercicio: \$419,125.63

Status: Activo

Monto Original del Contrato: \$419,125.63

Monto Modificado del Contrato: \$419,125.63

Empresa Contratada: INGENIERIA CORPORATIVA DEL GOLFO

Domicilio: CONOCIDO

Colonia:

C.P. 97143

Estado: YUCATAN

Telefono: 00

RFC: ICG10032061A

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
1	TETIZ-01-FAISMUN-2024	Activo	13/03/2024	30/04/2024

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
2501	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$419,125.63

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------



H. Ayuntamiento  
Tetiz 2021-2024  
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. Ayuntamiento  
Tetiz 2021-2024  
SECRETARIO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TETIZ  
Estado de Yucatán  
Avances de Obra

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y 22/may./2024

hora de Impresión 06:04 p. m

SPEI	C00112	21/03/2024	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2024 CTA 01221169601112-02-0037	FAC 197	INGENIERIA CORPORATIVA DEL GOLFO	PAGO DE LA FAC 197 - Obra Pública : TETIZ-01-FAISMUN- 2024 - TRABAJOS DE REPAVIMENTACION EN	\$209,562.80
<b>Total</b>							<b>\$209,562.80</b>

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
TDR	TRABAJOS DE REPAVIMENTACION EN CALLE 13 X 32 Y 34, EN LA LOCALIDAD	100.00	419,125.63	209,562.80	50.00	50.00
	<b>Total</b>	<b>% 100</b>	<b>\$419,125.63</b>	<b>\$209,562.80</b>	<b>% 50.00</b>	<b>%50.00</b>



H. Ayuntamiento  
Tetiz 2021-2024  
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. Ayuntamiento  
Tetiz 2021-2024  
TESORERO MUNICIPAL