



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptObraPublicaDet

MUNICIPIO DE TETIZ

Estado de Yucatán

Avances de Obra

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024
03:43 a. m.

Clave Presupuestal: 250102-108-6111-2

Nombre del Proyecto: GESTION DEL GASTOS INSTITUCIONAL 2024

Número de la Obra: 01-PARTI-2024

Descripción: CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO Y LOCALIDAD DE TETIZ, YUCATAN

Tipo de Obra: Nueva

Oficio de Asignación: SIN OFICIO

Nombre: CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO Y LOCALIDAD DE TETIZ, YUCATAN

Modalidad: Contrato

Tipo de Contrato: Adjudicaci□n Directa

Localidad: TETIZ

Ubicación: TETIZ, YUCATÁN

Fecha Inicio: 01/03/2024

Fecha Fin: 30/04/2024

Monto Vigente del Ejercicio: \$143,136.00

Monto Original del Contrato: \$143,136.00

Monto Modificado del Contrato: \$143,136.00

Status:

Empresa Contratada: PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB S.A. DE C.V.

Domicilio: 17 ENTRE 14 Y 16 A 380

Colonia:

C.P.: 97134

Estado: YUCATAN

Telefono: 00

RFC: PEM161028MV5

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
2	01-PARTI-2024	Activo	01/03/2024	30/04/2024

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
1102	RECAUDACION PARTICIPABLE	\$143,136.00



MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024
03:43 a. m.

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
SPEI	C00154	21/03/2024	BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES 2022 CTA 01180471381112-02-0030	FAC 1214	PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FAC 1214 - Obra Pública : 01-PARTI- 2024 - CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN EL	\$143,136.00
Total							\$143,136.00

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
CDF	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO Y LOCALIDAD DE TETI	100.00	143,136.00	143,136.00	100.00	100.00
Total		% 100	\$143,136.00	\$143,136.00	% 100	% 100



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptObraPublicaDet

MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024
03:43 a. m.

Clave Presupuestal: 250102-108-6111-2

Nombre del Proyecto: GESTION DEL GASTOS INSTITUCIONAL 2024

Número de la Obra: 02-PARTI-TETIZ-2024

Descripción: CONSTRUCCION DE FOSAS PARA BIODIGESTOR EN LAS LOCALIDADES DE TETIZ Y NOHUAYUN EN EL MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN.

Tipo de Obra: Nueva

Oficio de Asignación: SIN OFICIO

Nombre: CONSTRUCCION DE FOSAS PARA BIODIGESTOR EN LAS LOCALIDADES DE TETIZ Y NOHUAYUN EN EL MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN.

Modalidad: Contrato

Tipo de Contrato: Adjudicaci□n Directa

Localidad: TETIZ

Ubicación: TETIZ, YUCATAN

Fecha Inicio: 01/04/2024

Fecha Fin: 30/04/2024

Monto Vigente del Ejercicio: \$224,884.17

Monto Original del Contrato: \$224,884.17

Monto Modificado del Contrato: \$224,884.17

Status:

Empresa Contratada: EDIFIKAANDO DISEÑOS

Domicilio: CONOCIDO

Colonia:

C.P: 97158

Estado: YUCATAN

Telefono: 00

RFC: EDI130503TC5

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
4	02-PARTI-TETIZ-2024	Activo	01/04/2024	30/04/2024

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
1102	RECAUDACION PARTICIPABLE	\$224,884.17

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------



MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y 30/jul./2024

hora de Impresión 03:43 a. m.

SPEI	C00276	23/04/2024	BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES 2022 CTA 01180471381112-02-0030	FAC A-193	EDIFIKAANDO DISEÑOS	PAGO DE LA FAC A-193 - Obra Pública : 02-PARTI- TETIZ-2024 - CONSTRUCCION DE	\$224,884.17
Total							\$224,884.17

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
CDF	CONSTRUCCION DE FOSAS PARA BIODIGESTOR EN LAS LOCALIDADES DE TE'	100.00	224,884.17	224,884.17	100.00	100.00
Total		% 100	\$224,884.17	\$224,884.17	% 100	% 100



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptObraPublicaDet

MUNICIPIO DE TETIZ

Estado de Yucatán

Avances de Obra

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024
03:43 a. m.

Clave Presupuestal: 140101-108-6151-2
Nombre del Proyecto: INGRESOS PROPIOS

Número de la Obra: 04/ING.PRP TETIZ 2024
Descripción: CONSTRUCCION DE CALLE 30 POR 23 Y 25 EN TETIZ, TETIZ, YUCATAN

Nombre: CONSTRUCCION DE CALLE 30 POR 23 Y 25 EN TETIZ, TETIZ, YUCATAN

Tipo de Obra: Nueva
Oficio de Asignación: SIN OFICIO

Modalidad: Contrato
Tipo de Contrato: INVITACION A TRES

Localidad: TETIZ
Ubicación: TETIZ, YUCATAN

Fecha Inicio: 01/05/2024
Fecha Fin: 31/07/2024

Monto Vigente del Ejercicio: \$742,468.38
Monto Original del Contrato: \$742,468.38
Monto Modificado del Contrato: \$742,468.38

Status: Activo

Empresa Contratada: INGENIERIA CORPORATIVA DEL GOLFO

Domicilio: CONOCIDO
Colonia: C.P: 97143
Estado: YUCATAN
Telefono: 00
RFC: ICG10032061A

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
5	04/ING.PRP TETIZ 2024	Activo	01/05/2024	31/07/2024

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
1401	INGRESOS PROPIOS	\$742,468.38

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------



MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024
03:43 a. m.

SPEI	C00368	16/05/2024	BBVA BANCOMER INGRESOS PROPIOS 2022 CTA 01180471541112-02-0031	FAC 236	INGENIERIA CORPORATIVA DEL GOLFO	PAGO DE LA FAC 236 - Obra Pública : 04/ING.PRP TETIZ 2024 - CONSTRUCCION DE CALLE 30 POR 23 Y 25 EN.	\$382,741.94
Total							\$382,741.94

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
CDC30	CONSTRUCCION DE CALLE 30 POR 23 Y 25 EN TETIZ, TETIZ YUCATAN	100.00	742,468.38	382,741.94	51.54	51.54
Total		% 100	\$742,468.38	\$382,741.94	% 51.55	%51.55



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptObraPublicaDet

MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024
03:43 a. m.

Clave Presupuestal: 140101-108-6151-2
Nombre del Proyecto: INGRESOS PROPIOS

Número de la Obra: 05/ING.PRP TETIZ 2024
Descripción: CONSTRUCCION DE CALLES EN NOHUAYUN, TETIZ, YUCATAN

Nombre: CONSTRUCCION DE CALLES EN NOHUAYUN, TETIZ, YUCATAN

Tipo de Obra: Nueva
Oficio de Asignación: SIN OFICIO

Modalidad: Contrato
Tipo de Contrato: INVITACION A TRES

Localidad: TETIZ
Ubicación: TETIZ, YUCATÁN

Fecha Inicio: 01/05/2024
Fecha Fin: 31/07/2024

Monto Vigente del Ejercicio: \$1,069,351.06
Monto Original del Contrato: \$1,069,351.06
Monto Modificado del Contrato: \$1,069,351.06

Status: Activo

Empresa Contratada: PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB S.A. DE C.V.

Domicilio: 17 ENTRE 14 Y 16 A 380
Colonia: C.P: 97134
Estado: YUCATAN
Telefono: 00
RFC: PEM161028MV5

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
6	05/ING.PRP TETIZ 2024	Activo	01/05/2024	31/07/2024

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
1401	INGRESOS PROPIOS	\$1,069,351.06

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------



MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024
03:43 a. m.

SPEI	C00369	16/05/2024	BBVA BANCOMER INGRESOS PROPIOS 2022 CTA 01180471541112-02-0031	FAC 1248	PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FAC 1248 - Obra Pública : 05/ING.PRP TETIZ 2024 - CONSTRUCCION DE	\$551,215.25
Total							\$551,215.25

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
CDCN	CONSTRUCCION DE CALLES EN NOHUAYUN, TETIZ, YUCATAN	100.00	1,069,351.06	551,215.25	51.55	51.55
Total		% 100	\$1,069,351.06	\$551,215.25	% 51.55	% 51.55



MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y | 30/jul./2024
 hora de Impresión | 03:43 a. m.

Clave Presupuestal: 250109-108-6111-2

Nombre del Proyecto: LP-TETIZ-02-FAISMUN-2024 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, CONSTRUCCION DE CUARTO SANITARIO, CON BIODIGESTOR Y CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LAS LOCALIDADES DE TETIZ Y NOHUAYUN, EN EL MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATÁN

Número de la Obra: LP-TETIZ-02-FAISMUN-2024

Nombre: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, CONSTRUCCION DE CUARTO SANITARIO CON BIODIGESTOR Y CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LAS LOCALIDADES DE TETIZ Y NOHUAYUN, EN EL MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATÁN.

Descripción CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, CONSTRUCCION DE CUARTO SANITARIO CON BIODIGESTOR Y CONSTRUCCION DE TECHO FIRME

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: SIN OFICIO

Tipo de Contrato: Licitacion

Localidad: TETIZ

Fecha Inicio: 11/04/2024

Ubicación: TETIZ, YUCATAN

Fecha Fin: 09/07/2024

Monto Vigente del Ejercicio: \$3,960,689.38

Status: Activo

Monto Original del Contrato: \$3,960,689.38

Monto Modificado del Contrato: \$3,960,689.38

Empresa Contratada: PISOS Y CONSTRUCCIONES PENINSULARES

Domicilio: 7 X 10 Y 10A 409/DEPTO 8

Colonia:

C.P: 97130

Estado: YUCATAN

Telefono: 00

RFC: PCP231019RL7

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
3	LP-TETIZ-02-FAISMUN-2024	Activo	11/04/2024	09/07/2024

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
2501	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$3,960,689.38

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------



MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024
03:43 a. m.

SPEI	C00274	24/04/2024	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2024 CTA 01221169601112-02-0037	FAC 1	PISOS Y CONSTRUCCIONES PENINSULARES	PAGO DE LA FAC 1 - Obra Pública : LP-TETIZ-02- FAISMUN-2024 - CONSTRUCCION DE	\$1,188,206.81
SPEI	C00361	15/05/2024	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2024 CTA 01221169601112-02-0037	FAC 5	PISOS Y CONSTRUCCIONES PENINSULARES	PAGO DE LA FAC 5 - Obra Pública : LP-TETIZ-02- FAISMUN-2024 - CONSTRUCCION DE	\$1,649,909.49
Total							\$2,838,116.30

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
CDC	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, CONSTRUCCION DE CUARTO SAN	100.00	3,960,689.38	2,838,116.30	71.66	71.66
Total		% 100	\$3,960,689.38	\$2,838,116.30	% 71.66	%71.66



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptObraPublicaDet

MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024
03:43 a. m.

Clave Presupuestal: 250108-108-6151-2

Nombre del Proyecto: TETIZ-01-FAISMUN-2024 TRABAJOS DE REPAVIMENTACION EN CALLE 13 X 32 Y 34

Número de la Obra: TETIZ-01-FAISMUN-2024

Nombre: TRABAJOS DE REPAVIMENTACION EN CALLE 13 X 32 Y 34, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATÁN.

Descripción TRABAJOS DE REPAVIMENTACION EN CALLE 13 X 32 Y 34, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATÁN.

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: SIN OFICIO

Tipo de Contrato: INVITACION A TRES

Localidad: TETIZ

Fecha Inicio: 13/03/2024

Ubicación: TETIZ, YUCATÁN.

Fecha Fin: 30/04/2024

Monto Vigente del Ejercicio: \$419,125.63

Status:

Monto Original del Contrato: \$419,125.63

Monto Modificado del Contrato: \$419,125.63

Empresa Contratada: INGENIERIA CORPORATIVA DEL GOLFO

Domicilio: CONOCIDO

Colonia:

C.P: 97143

Estado: YUCATAN

Telefono: 00

RFC: ICG10032061A

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
1	TETIZ-01-FAISMUN-2024	Activo	13/03/2024	30/04/2024

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
2501	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$419,125.63

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------



MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024
03:43 a. m.

SPEI	C00112	21/03/2024	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2024 CTA 01221169601112-02-0037	FAC 197	INGENIERIA CORPORATIVA DEL GOLFO	PAGO DE LA FAC 197 - Obra Pública : TETIZ-01-FAISMUN- 2024 - TRABAJOS DE REPAVIMENTACION EN	\$209,562.80
SPEI	C00273	10/04/2024	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2024 CTA 01221169601112-02-0037	FAC 213	INGENIERIA CORPORATIVA DEL GOLFO	PAGO DE LA FAC 213 - Obra Pública : TETIZ-01-FAISMUN- 2024 - TRABAJOS DE REPAVIMENTACION EN	\$209,562.83
Total							\$419,125.63

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
TDR	TRABAJOS DE REPAVIMENTACION EN CALLE 13 X 32 Y 34, EN LA LOCALIDAD Y	100.00	419,125.63	419,125.63	100.00	100.00
Total		% 100	\$419,125.63	\$419,125.63	% 100	% 100