

**MUNICIPIO DE TETIZ**  
**Estado de Yucatán**  
**Avances de Obra**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 28/abr./2022  
11:48 a. m.

**Clave Presupuestal:** 250106-108-6131-2

**Nombre del Proyecto:** MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CARCAMO DE AGUA POTABLE

**Número de la Obra:** 01/01/2022 TETIZ

**Nombre:** MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CARCAMO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN.

**Descripción:** MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CARCAMO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN.

**Tipo de Obra:** Nueva

**Modalidad:** Contrato

**Oficio de Asignación:** SIN OFICIO

**Tipo de Contrato:** INVITACION A TRES

**Localidad:** TETIZ

**Fecha Inicio:** 04/02/2022

**Ubicación:** TETIZ, YUCATÁN

**Fecha Fin:** 18/03/2022

**Monto Vigente del Ejercicio:** \$469,691.81

**Status:** Activo

**Monto Original del Contrato:** \$469,691.81

**Monto Modificado del Contrato:** \$469,691.81

**Empresa Contratada:** RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV

**Domicilio:** CALLE 20 POR 19, 281/A

**Colonia:**

**C.P.:** 97138

**Estado:** YUCATAN

**Telefono:** 00

**RFC:** RES070413LT4

**FICHA DE CONTRATO**

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
1	01/01/2022 TETIZ	Activo	04/02/2022	18/03/2022

**ESTRUCTURA FINANCIERA**

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
2501	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$469,691.81

**MUNICIPIO DE TETIZ**  
**Estado de Yucatán**  
**Avances de Obra**

Usu: SUPERVISOR  
 Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y | 28/abr./2022  
 hora de Impresión | 11:48 a. m.

**PAGOS REALIZADOS POR OBRA**

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
SPEI	C00079	09/02/2022	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2022 CTA 01180308391112-02-0033	FAC 690	RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV	PAGO DE LA FAC 690 - Obra Pública : 01/01/2022 TETIZ - MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CARCAMO	\$234,845.91
<b>Total</b>							<b>\$234,845.91</b>

**AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA**

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
MCACDA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CARCAMO DE AGUA POTABLE EN LA LOCAL	100.00	469,691.81	234,845.91	50.00	50.00
<b>Total</b>		<b>% 100</b>	<b>\$469,691.81</b>	<b>\$234,845.91</b>	<b>% 50.00</b>	<b>%50.00</b>