

MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Usr: supervisor
Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2022
12:40 a. m.

Clave Presupuestal: 250106-108-6131-2

Nombre del Proyecto: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CARCAMO DE AGUA POTABLE

Número de la Obra: 01/01/2022 TETIZ

Nombre: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CARCAMO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN.

Descripción: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CARCAMO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN.

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: SIN OFICIO

Tipo de Contrato: INVITACION A TRES

Localidad: TETIZ

Fecha Inicio: 04/02/2022

Ubicación: TETIZ, YUCATÁN

Fecha Fin: 18/03/2022

Monto Vigente del Ejercicio: \$469,691.81

Status:

Monto Original del Contrato: \$469,691.81

Monto Modificado del Contrato: \$469,691.81

Empresa Contratada: RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV

Domicilio: CALLE 20 POR 19, 281/A

Colonia:

C.P.: 97138

Estado: YUCATAN

Telefono: 00

RFC: RES070413LT4

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
1	01/01/2022 TETIZ	Activo	04/02/2022	18/03/2022

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
2501	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$469,691.81

MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Usu: supervisor
 Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y | 27/sep./2022
 hora de Impresión | 12:40 a. m.

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
SPEI	C00079	09/02/2022	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2022 CTA 01180308391112-02-0033	FAC 690	RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV	PAGO DE LA FAC 690 - Obra Pública : 01/01/2022 TETIZ - MANTENIMIENTO	\$234,845.91
SPEI	C00089	02/03/2022	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2022 CTA 01180308391112-02-0033	FAC 703	RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV	PAGO DE LA FAC 703 - Obra Pública : 01/01/2022 TETIZ - MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CARCAMO	\$234,845.90
Total							\$469,691.81

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
MCACDA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CARCAMO DE AGUA POTABLE EN LA LOCAL	100.00	469,691.81	469,691.81	100.00	100.00
Total		% 100	\$469,691.81	\$469,691.81	% 100	% 100

MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Usr: supervisor
 Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y | 27/sep./2022
 hora de Impresión | 12:40 a. m.

Clave Presupuestal: 250108-108-6131-2

Nombre del Proyecto: VALVULAS DE COMPUERTA PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE EN SISTEMA 1

Número de la Obra: 02/02/2022

Nombre: VALVULAS DE COMPUERTA PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE, EN SISTEMA 1 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN

Descripción VALVULAS DE COMPUERTA PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE, EN SISTEMA 1 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: SIN OFICIO

Tipo de Contrato: INVITACION A TRES

Localidad: TETIZ

Fecha Inicio: 01/05/2022

Ubicación: TETIZ, YUCATAN

Fecha Fin: 10/07/2022

Monto Vigente del Ejercicio: \$841,920.25

Status:

Monto Original del Contrato: \$841,920.25

Monto Modificado del Contrato: \$841,920.25

Empresa Contratada: NUVO PRODUCTS SA DE CV

Domicilio: CONOCIDO

Colonia:

C.P: 97364

Estado: YUCATAN

Telefono: 00

RFC: NPR050418B22

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
2	02/02/2022 TETIZ	Activo	01/05/2022	10/07/2022

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
2501	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$841,920.25

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------

MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Usr: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y 27/sep./2022

hora de Impresión 12:40 a. m.

SPEI	C00257	04/05/2022	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2022 CTA 01180308391112-02-0033	FAC A261	NUVO PRODUCTS SA DE CV	PAGO DE LA FAC A261 - Obra Pública : 02/02/2022 - VALVULAS DE COMPUERTA PARA MANTENIMIENTO DE	\$252,576.08
SPEI	C00318	13/06/2022	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2022 CTA 01180308391112-02-0033	FAC A264	NUVO PRODUCTS SA DE CV	PAGO DE LA FAC A264 - Obra Pública : 02/02/2022 - VALVULAS DE COMPUERTA PARA MANTENIMIENTO DE	\$194,996.01
SPEI	C00383	26/07/2022	BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2022 CTA 01180308391112-02-0033	FAC A266	NUVO PRODUCTS SA DE CV	PAGO DE LA FAC A266 - Obra Pública : 02/02/2022 - VALVULAS DE COMPUERTA PARA MANTENIMIENTO DE	\$394,348.16
Total							\$841,920.25

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
VDCPM	VALVULAS DE COMPUERTA PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABL	100.00	841,920.25	841,920.25	100.00	100.00
Total		% 100	\$841,920.25	\$841,920.25	% 100	% 100